

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS	
NOMBRE DE LA OBRA:	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD SAN RAFAEL DE ESTALA".
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON
CONTRATO NO:	OPM-SFR/2021-024
EMPRESA CONSTRUCTORA:	LOSMA ELECTRICA, S.A DE C.V.

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCIÓN: COM. SAN RAFAEL DE ESTALA
 HORA DE RECEPCIÓN: 10:00
 FECHA DE RECEPCIÓN: 07-abr-21

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 POSTE DE CONCRETO 12-750, COLOCACION DE RETENIDA SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 267 ML DE CABLE NEUTRANEL CAL 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 267 ML DE CABLE NEUTRANEL CAL 6, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 BRAZOS PARA LUMINARIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 LUMINARIOS TIPO LED DE 60 AMP.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO:	\$ 265,732.72		
AMPLIACION		NO. DE CONVENIO	
LIQUIDACIÓN	\$ 8,328.63	NO. DE CONVENIO	
TOTAL CONTRATO	\$ 274,061.35		

PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATO			
FECHA INICIO:	19	DE	FEBRERO DE 2021
FECHA TERMINO:	4	DE	ABRIL DE 2021
DIFERIMIENTO			
FECHA INICIO:		DE	
FECHA TERMINO:		DE	
PRORROGA			
FECHA TERMINO:		DE	

RELACION DE ESTIMACIONES APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA

No.	PERIODO	IMPORTE
1	19-feb-21 AL 11-mar-21	\$ 107,105.73
2	12-mar-21 AL 25-mar-21	\$ 158,626.99
3 L.	26-mar-21 AL 04-abr-21	\$ 4,671.97
3 C.F.L.	26-mar-21 AL 04-abr-21	\$ 3,656.66
TOTAL ESTIMADO:		\$ 274,061.35
TOTAL CONTRATADO:		\$ 265,732.72
AMPLIACIÓN:		\$ -
LIQUIDACIÓN:		\$ 8,328.63
SANCIÓN:		\$ -
SALDO A CANCELAR:		\$ -

OPERADO FAISM

- 07. 2021

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social!

