

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	
ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS	
NOMBRE DE LA OBRA:	"ELECTRIFICACIÓN PRIVADA SALDAÑA DE SAN ROQUE DE TORRES "
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON
CONTRATO NO:	OPM-SFR/2021-026
EMPRESA CONSTRUCTORA:	CELEC INSTALACIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION		
LUGAR DE RECEPCIÓN SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	HORA DE RECEPCIÓN 10:00	FECHA DE RECEPCIÓN 07-abr-21

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

EXTENSIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA 2 FASES CABLE SEMIAISLADO CAL 1/0 CON UNA LOGITUD DE 48.00 MTS, 2 PZAS POSTE OCT. DE CONCRETO 12-750, 1 PZAS POSTE OCT. DE CONCRETO 9-400, 1 PZA TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO 15 KVA, 2F. 13,200-120/240 V; RED SECUNDARIA 2+1-1/0 CON UNA LOGITUD DE 61.00 MTS, RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2+1-4 CON UNA LOGITUD DE 61.00 MTS, 3 PZAS LAMPARAS TIPO LED DE 55 W Y 1 CONTROL FOTOELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO CONTRATADO: \$ 193,060.57

AMPLIACION _____ NO. DE CONVENIO _____

LIQUIDACIÓN _____ NO. DE CONVENIO _____

TOTAL CONTRATO \$ 193,060.57

PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATO

FECHA INICIO: 19 DE FEBRERO DE 2021

FECHA TERMINO: 4 DE ABRIL DE 2021

DIFERIMIENTO

FECHA INICIO: _____ DE _____ DE _____ NO. DE CONVENIO _____

FECHA TERMINO: _____ DE _____ DE _____

PRORROGA

FECHA TERMINO: _____ DE _____ DE _____ NO. DE CONVENIO _____

OPERADO FAISM

- 2021

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

RELACION DE ESTIMACIONES APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA

No.	PERIODO	IMPORTE
1	19-feb-21 AL 20-mar-21	\$ 104,043.43
2 F.	21-mar-21 AL 04-abr-21	\$ 87,272.03
TOTAL ESTIMADO:		\$ 191,315.46
TOTAL CONTRATADO:		\$ 193,060.57
AMPLIACIÓN:		_____
LIQUIDACIÓN:		\$ -
SANCIÓN:		_____
SALDO A CANCELAR:		\$ 1,745.11
