

FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCION OPERATIVA

OPERADO FAISM

FECHA DE REALIZACION:

19 de julio de 2021

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR FAUSTO LEÓN EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, A BASE DE CIMENTACION AISLADA Y COLUMNAS Y ESTRUCTURAS DE HERRERIA, CON 2 TIPOS DE ARMADURA, TENSORES, CONTRAVENTENTEOS Y CONTRAFLAMBEOS.

LOCALIDAD:

COL. VALLE DEL SOL

MUNICIPIO:

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

CONTRATO:

OPM-SFR/2021-032

2021
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA S.A. DE C.V.
C. DURANGO No. 137
COL. MORELOS
SAN FRANCISCO DEL RINCON
01 (476) 743 55 27

| PERIODO DE EJECUCION | | | | IMPORTE | | | | FIANZAS | | | | FECHA | | MONTO | |
|---------------------------------|---------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|----------------|--------------|-------|-------------------|--|--|--|--------------|------------|--------------|--|
| FECHAS: | INICIO | TERMINO | CONCEPTO | IMPORTE | IMPORTE | ANTICIPO | FOLIO | | | | | | | | |
| INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO | 28-feb-21 | 28-may-21 | IMPORTE CONTRATADO | \$1,311,157.36 | | 017598-00000 | | | | | | | 25/02/2021 | \$393,347.20 | |
| INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO | 12-mar-21 | 09-jun-21 | IMPORTE AMPLIACION | \$0.00 | | 017599-00000 | | | | | | | 25/02/2021 | \$131,115.74 | |
| TERMINO DE PRORROGA | 10-jun-21 | 21-jun-21 | LIQUIDACION | \$40,325.06 | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS AL CONTRATO | | | | IMPORTE AJUSTE DE COSTOS | | | | AMPLIACION | | | | FECHA | | MONTO | |
| CONVENIOS: | NO. CONVENIO | | | TOTAL | \$1,351,482.42 | | | | | | | | 19/07/2021 | \$135,148.24 | |
| DIFERIMIENTO: | OPM-SFR/2021-032-01 | | | IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA | \$1,351,482.42 | | | | | | | | | | |
| PRORROGA: | OPM-SFR/2021-032-02 | | | SANCION | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION: | | | | IMPORTE TOTAL COBRADO | \$1,351,482.42 | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACION: | | | | SALDO A CANCELAR | \$0.00 | | | | | | | | | | |

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO


| CLAVE | CONCEPTO DE TRABAJO | UNI | CONTRATO | | | | EST. 1 (UNO) | | EST. 2 (DOS) | | EST. 3 (TRES) | | EST. 4 (CUATRO) | | EST. 5 (CINCO) | | EST. 6 (SEIS) | | EST. 7 (SIETE) | | EST. 7 (SIETE) COMPLEMENTARIA | | EST. 8 L (OCHO) LIQUIDACION | | EST. 8 LCF (OCHO) LIQUIDACION COMPLEMENTARIA FINIQUITO | | TOTAL ESTIMADO | | DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM | | |
|----------|---|--------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--|--------|----------------|----------|--------------------------|-----------|-------------|
| | | | PRECIO | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE |
| A | PRELIMINARES | | | | \$29,987.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREL.01 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO NIVELES, EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE: ESTACAS O VARILLAS DE 3/8", BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | \$ 7.99 | 504.9000 | \$4,034.15 | 437.1200 | \$ 3,492.59 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 437.1200 | \$ 3,492.59 | 67.7800 | \$541.56 |
| PREL.02 | CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD, (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | \$ 22.86 | 91.2000 | \$2,068.42 | 72.0000 | \$ 1,632.96 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 72.0000 | \$ 1,632.96 | 19.2000 | \$435.46 |
| PREL.03 | DEMOLICION DE FIRMES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M3 | \$ 163.72 | 4.3300 | \$708.91 | 2.7000 | \$ 442.04 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 2.7000 | \$ 442.04 | 1.6300 | \$266.87 |
| PREL.04 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T | M3 | \$ 163.72 | 67.1500 | \$10,993.80 | 44.5600 | \$ 7,295.36 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 44.5600 | \$ 7,295.36 | 22.5900 | \$3,698.44 |
| PREL.05 | CARGA MANUAL AL CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | \$ 81.87 | 91.6200 | \$7,500.93 | 61.4400 | \$ 5,030.09 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 61.4400 | \$ 5,030.09 | 30.1800 | \$2,470.84 |
| 006.TEGR | ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | \$ 29.19 | 91.6200 | \$2,674.39 | 61.4400 | \$ 1,793.43 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 61.4400 | \$ 1,793.43 | 30.1800 | \$880.96 |
| PREL.07 | ACARREO EN CAMION DESDE PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3/K M | \$ 7.30 | 274.8700 | \$2,006.55 | 184.3200 | \$ 1,345.54 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 184.3200 | \$ 1,345.54 | 90.5500 | \$661.01 |
| A | TOTAL PRELIMINARES | | | | \$29,987.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | CIMENTACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIM.01 | PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO, DE RESISTENCIA Fc = 100 Kg/cm2, DE 5 CM. DE ESPESOR, HECHO EN OBRA, AGREGADO MAX. 3/4", R.N., INCLUYE: COLADO, VACIADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | \$ 120.25 | 34.6800 | \$4,170.27 | 27.0000 | \$ 3,246.75 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 27.0000 | \$ 3,246.75 | 7.6800 | \$923.52 |
| CIM.02 | CIMBRA ACABADO COMUN EN CIMENTACION A BASE DE MADERA DE PINO DE 3a. CON 8 USOS DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (APLICACION EN DADOS Y ZAPATAS). | M2 | \$ 218.93 | 36.2400 | \$7,934.02 | 36.2400 | \$ 7,934.02 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 36.2400 | \$ 7,934.02 | 0.0000 | \$0.00 |
| CIM.03 | CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, DE RESISTENCIA Fc = 250 Kg/cm2 EN CIMENTACION, TAMAÑO DE AGREGADO MAXIMO DE 3/4", R.N., INCLUYE: BOMBEO, VACIADO, NIVELACION, VIBRACION Y CURADO, P.U.O.T. (APLICACION EN DADOS Y ZAPATAS) | M3 | \$ 2,673.60 | 7.3100 | \$19,544.02 | 7.3100 | \$ 19,549.36 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 7.3100 | \$ 19,549.36 | 0.0000 | \$0.00 |
| CIM.04 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO #3(3/8") FY=4200 KG/CM2 PARA CIMENTACION, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ARMADO Y HABILITADO. | KG | \$ 33.26 | 12.0000 | \$399.12 | 175.3900 | \$ 5,833.47 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 175.3900 | \$ 5,833.47 | -163.3900 | -\$5,434.35 |
| CIM.05 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO #4(1/2") FY=4200 KG/CM2 PARA CIMENTACION, INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ARMADO Y HABILITADO. | KG | \$ 33.26 | 12.0000 | \$399.12 | 128.3000 | \$ 4,267.26 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 128.3000 | \$ 4,267.26 | -116.3000 | -\$3,868.14 |
| CIM.06 | RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 90%, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M3 | \$ 263.07 | 59.8400 | \$15,742.11 | 32.4000 | \$ 8,523.47 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 32.4000 | \$ 8,523.47 | 27.4400 | \$7,218.64 |

LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARG. OMAR GPE. SALDAÑA LOPEZ
SUPERVISOR

FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCION OPERATIVA



LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA S.A. DE C.V.
C. DURANGO No. 137
COL. MORELOS
SAN FRANCISCO DEL RINCON
01 (476) 743 55 27

FECHA DE REALIZACION: 19 de julio de 2021
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR FAUSTO LEÓN EN LA COLONIA VALLE DEL SOL
LOCALIDAD: COL. VALLE DEL SOL
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
CONTRATO: OPM-SFR/2021-032

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, A BASE DE CIMENTACION AISLADA Y COLUMNAS Y ESTRUCTURAS DE HERRERIA, CON 2 TIPOS DE ARMADURA, TENSORES, CONTRAVENTENTEOS Y CONTRAFLAMBEOS.

| PERIODO DE EJECUCION | | | IMPORTE | | FIANZAS | | FOLIO | | FECHA | | MONTO | |
|---------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|--|-------|--------------|-------|------------|-------|--------------|
| FECHAS: | INICIO | TERMINO | CONCEPTO | IMPORTE | ANTICIPO | | | | | | | |
| INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO | 26-feb-21 | 26-may-21 | IMPORTE CONTRATADO | \$1,311,157.36 | | | | 017598-00000 | | 25/02/2021 | | \$393,347.20 |
| INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO | 12-mar-21 | 09-jun-21 | IMPORTE AMPLIACION | \$0.00 | CUMPLIMIENTO | | | 017599-00000 | | 25/02/2021 | | \$131,115.74 |
| TERMINO DE PRORROGA | 10-jun-21 | 21-jun-21 | LIQUIDACION | \$40,325.06 | AMPLIACION | | | | | | | |
| CONVENIOS AL CONTRATO | | | IMPORTE AJUSTE DE COSTOS | | VICIOS OCULTOS | | | 027283-00000 | | 19/07/2021 | | \$135,148.24 |
| CONVENIOS: | NO. CONVENIO | | TOTAL | \$1,351,482.42 | | | | | | | | |
| DIFERIMIENTO: | OPM-SFR/2021-032-01 | | IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA | \$1,351,482.42 | | | | | | | | |
| PRORROGA: | OPM-SFR/2021-032-02 | | SANCION | - | | | | | | | | |
| AMPLIACION: | | | IMPORTE TOTAL COBRADO | \$1,351,482.42 | | | | | | | | |
| LIQUIDACION: | | | SALDO A CANCELAR | \$0.00 | | | | | | | | |

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

| CLAVE | CONCEPTO DE TRABAJO | CONTRATO | | | | EST. 1 (UNO) | | EST. 2 (DOS) | | EST. 3 (TRES) | | EST. 4 (CUATRO) | | EST. 5 (CINCO) | | EST. 6 (SEIS) | | EST. 7 (SIETE) | | EST. 7 (SIETE) COMPLEMENTARIA | | EST. 8 L (OCHO) LIQUIDACION | | EST. 8 LCF (OCHO) LIQUIDACION COMPLEMENTARIA FINIQUITO | | TOTAL ESTIMADO | | DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM | | | |
|--------|---|----------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|--|-----------|----------------|---------|--------------------------|---------------|-----------|-------------|
| | | UNI | PRECIO | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | | |
| | | | | | | FECHA | 05-abr-21 | FECHA | 19-abr-21 | FECHA | 30-abr-21 | FECHA | 27-may-21 | FECHA | 09-jun-21 | FECHA | 11-jun-21 | FECHA | 18-jun-21 | FECHA | 18-jun-21 | FECHA | 19-jun-21 | FECHA | 19-jun-21 | | | | | | |
| | | | | | | AL | 31-mar-21 | AL | 14-abr-21 | AL | 29-abr-21 | AL | 26-may-21 | AL | 07-jun-21 | AL | 11-jun-21 | AL | 18-jun-21 | AL | 18-jun-21 | AL | 21-jun-21 | AL | 21-jun-21 | | | | | | |
| CIM.07 | REPOSICION DE FIRME DE CONCRETO R.N. H.O. F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, TERMINADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | M2 | \$ 258.41 | 43.3200 | \$11,194.32 | 0.0000 | \$ - | 27.0000 | \$ 6,977.07 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 27.0000 | \$ 6,977.07 | 16.3200 | \$4,217.25 |
| CIM.08 | SELLADO EN JUNTAS 6 X 10 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA AUTONIVELANTE (POLIURETANO ELASTOMERICO) DE 1 COMPONENTE KEMROAD SL MARCA KEMPRO Y CINTA DE RESPALDO KEMFOAM CC MARCA KEMPRO (MATERIAL AUTORIZADO POR SOP CON GARANTIA DE 10 AÑOS) CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | ML | \$ 30.34 | 91.2000 | \$2,767.01 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 48.0000 | \$ 1,456.32 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 48.0000 | \$ 1,456.32 | 43.2000 | \$1,310.69 |
| B | TOTAL DE CIMENTACION | | | | \$62,149.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | ESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EST.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE 3/8" PARA CARTABONES EN ANCLAJE DE COLUMNA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.. | KG | \$ 63.95 | 43.3100 | \$2,766.67 | 0.0000 | \$ - | 47.1100 | \$ 3,012.68 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 47.1100 | \$ 3,012.68 | -3.8000 | -\$243.01 |
| EST.02 | COLUMNA METALICA CL-1 DE 6.00 MTS. FABRICADA CON HSS DE 6" X 6" X 1/4" CON PLACA BASE DE 5/8" DE .35 X .35. PLACA SUPERIOR DE .151 X .151 X 9.5 MM Y CARTABONES DE PLACAS DE 3/8", INCLUYE: PLACA BASE DE ESPESOR DE 5/8" SEGUN PLANO ESTRUCTURAL, TODO EN ACERO TIPO A-36, CON Fy = 2530 kg/cm2, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ALQUIDALICO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPOS DE CORTE, GENERADOR DE DIESEL, HERRAMIENTA, SOLDADURAS 70XX, CARTABONES, PLOMEO, MONTAJE CON GRUA, PRUEBAS DE SOLDADURA, P.U.O.T | PZA | \$ 11,487.00 | 12.0000 | \$137,844.00 | 0.0000 | \$ - | 12.0000 | \$ 137,844.00 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 373.5400 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 385.5400 | \$ 137,844.00 | -373.5400 | \$0.00 |
| EST.03 | ARMADURA TIPO ARM-01 DOS AGUAS FABRICADA EN CUERDA SUPERIOR CON 2 ANGULOS "CS-1", "CS-2", EN CUERDA INFERIOR CON 2 ANGULOS "CH-1" MONTANTES "M-1" CON ANGULO " Y MONTANTES M-2 Y DIAGONAL D-1 CON ANGULO, SEGUN PLANO ESTRUCTURAL, TODO EN ACERO TIPO A-36, CON Fy = 2530 kg/cm2, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ALQUIDALICO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURAS 70XX, CARTABONES, PLOMEO, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION, | KG | \$ 54.90 | 1,325.4700 | \$72,768.30 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 1,270.4200 | \$ 69,746.06 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 1,270.4200 | \$ 69,746.06 | 55.0500 | \$3,022.24 |
| EST.04 | ARMADURA TIPO ARM-02 DOS AGUAS FABRICADA EN CUERDA SUPERIOR CON 2 ANGULOS "CS-1", "CS-2", EN CUERDA INFERIOR CON 2 ANGULOS "CH-1" MONTANTES "M-1" CON ANGULO " Y MONTANTES M-2 Y DIAGONAL D-1 CON ANGULO, SEGUN PLANO ESTRUCTURAL, TODO EN ACERO TIPO A-36, CON Fy = 2530 kg/cm2, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ALQUIDALICO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURAS 70XX, CARTABONES, PLOMEO, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION, | KG | \$ 54.90 | 2,848.6400 | \$156,390.34 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 2,655.4000 | \$ 145,781.46 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 2,655.4000 | \$ 145,781.46 | 193.2400 | \$10,608.88 |

LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. OMAR OPE. SALDAÑA LOPEZ
SUPERVISOR

FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCION OPERATIVA

OPERADO FAISM

FECHA DE REALIZACION:

| |
|--|
| 19 de julio de 2021 |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR FAUSTO LEÓN EN LA COLONIA VALLE DEL SOL |
| COL. VALLE DEL SOL |
| SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. |
| OPM-SFR/2021-032 |

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, A BASE DE CIMENTACION AISLADA Y COLUMNAS Y ESTRUCTURAS DE HERRERÍA, CON 2 TIPOS DE ARMADURA, TENSORES, CONTRAVENTENTES Y CONTRAFLAMBEOS.

| |
|--|
| LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA S.A. DE C.V. |
| C. DURANGO No. 137 |
| COL. MORELOS |
| SAN FRANCISCO DEL RINCON |
| 01 (476) 743 55 27 |

OBRA:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

CONTRATO:

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

| PERIODO DE EJECUCION | | | IMPORTE | | RESUMEN DE GARANTIAS | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|---|--------------|
| FECHAS: | INICIO | TERMINO | CONCEPTO | IMPORTE | FIANZAS | FOLIO | | | | | FECHA | | | | | MONTO |
| INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO | 26-feb-21 | 26-may-21 | IMPORTE CONTRATADO | \$1,311,157.36 | ANTICIPO | 017598-00000 | | | | | 25/02/2021 | | | | | \$393,347.20 |
| INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO | 12-mar-21 | 09-jun-21 | IMPORTE AMPLIACION | \$0.00 | CUMPLIMIENTO | 017598-00000 | | | | | 25/02/2021 | | | | | \$131,115.74 |
| TERMINO DE PRORROGA | 10-jun-21 | 21-jun-21 | LIQUIDACION | \$40,325.06 | AMPLIACION | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS AL CONTRATO | | | IMPORTE AJUSTE DE COSTOS | | VICIOS OCULTOS | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS: | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | 19/07/2021 | \$135,148.24 |
| NO. CONVENIO | | | IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA | | | | | | | | | | | | DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA | |
| DIFERIMIENTO: | | | IMPORTE TOTAL COBRADO | | | | | | | | | | | | SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO | |
| PRORROGA: | | | SALDO A CANCELAR | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACIÓN: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN: | | | | | | | | | | | | | | | | |

| CLAVE | CONCEPTO DE TRABAJO | CONTRATO | | | | EST. 1 (UNO) | | EST. 2 (DOS) | | EST. 3 (TRES) | | EST. 4 (CUATRO) | | EST. 5 (CINCO) | | EST. 6 (SEIS) | | EST. 7 (SIETE) | | EST. 7 (SIETE) COMPLEMENTARIA | | EST. 8 L (OCHO) LIQUIDACION | | EST. 8 LCF (OCHO) LIQUIDACION COMPLEMENTARIA FINIQUITO | | TOTAL ESTIMADO | | DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM | | | |
|--------|--|----------|----------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|--|-----------|----------------|---------|--------------------------|---------------|-----------|--------------|
| | | UNI | PRECIO | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | | |
| | | | | | | FECHA | 05-abr-21 | FECHA | 19-abr-21 | FECHA | 30-abr-21 | FECHA | 27-may-21 | FECHA | 09-jun-21 | FECHA | 11-jun-21 | FECHA | 18-jun-21 | FECHA | 18-jun-21 | FECHA | 19-jun-21 | FECHA | 19-jun-21 | | | | | | |
| | | | | | | DEL | 12-mar-21 | DEL | 01-abr-21 | DEL | 15-abr-21 | DEL | 30-abr-21 | DEL | 27-may-21 | DEL | 08-jun-21 | DEL | 12-jun-21 | DEL | 12-jun-21 | DEL | 12-jun-21 | DEL | 19-jun-21 | | | | | | |
| | | | | | | AL | 31-mar-21 | AL | 14-abr-21 | AL | 29-abr-21 | AL | 26-may-21 | AL | 07-jun-21 | AL | 11-jun-21 | AL | 18-jun-21 | AL | 18-jun-21 | AL | 21-jun-21 | AL | 21-jun-21 | | | | | | |
| EST.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE 3/8" PARA SUJETADOR DE TENSORES. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | KG | \$ 63.95 | 253.1100 | \$16,186.38 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 253.1100 | \$16,186.38 |
| EST.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE 5/8" PARA BASE DE SUJETADOR DE TENSORES. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | KG | \$ 63.95 | 230.0000 | \$14,708.50 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 183.4500 | \$ 11,731.63 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 183.4500 | \$ 11,731.63 | 48.5500 | \$2,976.87 |
| EST.07 | TENSORES A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2", EN ACERO TIPO A-36 CON Fy = 2530 Kg/cm2, SOLDADURAS 70XX, ALINEAMIENTO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ALQUIDALICO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | \$ 60.12 | 200.1200 | \$12,031.21 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 200.1200 | \$12,031.21 |
| EST.08 | CONTRAFLAMBEOS A BASE DE ANGULO DE 1 1/2"X3/16", EN ACERO TIPO A-36 CON Fy = 2530 Kg/cm2, SOLDADURAS 70XX, TORNILLERIA DE 1" TIPO A-325, ALINEAMIENTO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ALQUIDALICO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | \$ 54.90 | 353.6100 | \$19,413.19 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 412.1800 | \$ 22,828.68 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 412.1800 | \$ 22,828.68 | -58.5700 | -\$3,215.49 |
| EST.09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN 7MT14 DE LONGITUDES VARIABLES. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | KG | \$ 62.72 | 2,718.9100 | \$170,530.04 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 3,243.6000 | \$ 203,438.59 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 3,243.6000 | \$ 203,438.59 | -524.6900 | -\$32,908.55 |
| EST.10 | CONEXIONES DE LARGUEROS: ANGULO LI DE 2 1/2" X 1/4" DE .15 CM DE LONGITUD, EN ACERO TIPO A-36 CON Fy = 2530 kg/cm2, SOLDADURAS 70XX, MONTAJE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ALQUIDALICO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | \$ 54.90 | 100.8000 | \$5,533.92 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 76.8800 | \$ 4,219.61 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 761.2800 | \$ 41,794.27 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 838.1400 | \$ 46,013.88 | -737.3400 | -\$40,479.96 |
| EST.11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGAS TIPO PTR DE 4"x4" CON ESPESOR DE 4.0mm. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | KG | \$ 62.67 | 410.2600 | \$25,710.99 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 702.9000 | \$ 44,050.74 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 702.9000 | \$ 44,050.74 | -292.6400 | -\$18,339.75 |
| EST.12 | CONTRAVENTES A BASE DE ANGULO DE 1 1/4"X1/8", EN ACERO TIPO A-36 CON Fy = 2530 Kg/cm2, SOLDADURAS 70XX, TORNILLERIA DE 1" TIPO A-325, ANGULOS DE RESPALDO DE 1 1/4"X 1/8" PARA FIJAR CONTRAVENTE, ALINEAMIENTO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE ALQUIDALICO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | KG | \$ 61.53 | 171.2600 | \$10,537.63 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 171.2600 | \$10,537.63 |

LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARG. OMAR GPE. SALDAÑA LOPEZ
SUPERVISOR

FINIQUITO DE OBRA


PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCION OPERATIVA

FECHA DE REALIZACION:

| |
|--|
| 19 de julio de 2021 |
| CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR FAUSTO LEÓN EN LA COLONIA VALLE DEL SOL |
| COL. VALLE DEL SOL |
| SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. |
| OPM-SFR/2021-032 |

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, A BASE DE CIMENTACION AISLADA Y COLUMNAS Y ESTRUCTURAS DE HERRERIA, CON 2 TIPOS DE ARMADURA, TENSORES, CONTRAVENTENTES Y CONTRAFLAMBEOS.



| |
|--|
| LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA S.A. DE C.V. |
| C. DURANGO No. 137 |
| COL. MORELOS |
| SAN FRANCISCO DEL RINCON |
| 01 (476) 743 55 27 |

| PERIODO DE EJECUCION | | | | IMPORTE | | | | RESUMEN DE GARANTIAS | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------------|--|--|--|
| FECHAS: | INICIO | TERMINO | CONCEPTO | IMPORTE | FIANZAS | FOLIO | FECHA | MONTO | | | |
| INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO | 26-feb-21 | 28-may-21 | IMPORTE CONTRATADO | \$1,311,157.36 | ANTICIPO | 017598-00000 | 25/02/2021 | \$393,347.20 | | | |
| INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO | 12-mar-21 | 09-jun-21 | IMPORTE AMPLIACION | \$0.00 | CUMPLIMIENTO | 017599-00000 | 25/02/2021 | \$131,115.74 | | | |
| TERMINO DE PRORROGA | 10-jun-21 | 21-jun-21 | LIQUIDACION | \$40,325.08 | AMPLIACION | | | | | | |
| CONVENIOS AL CONTRATO | | | | IMPORTE AJUSTE DE COSTOS | VICIOS OCULTOS | 027283-00000 | 19/07/2021 | \$135,148.24 | | | |
| CONVENIOS: | | | | TOTAL | | | | | | | |
| NO. CONVENIO | | | | \$1,351,482.42 | | | | | | | |
| DIFERIMIENTO: | | | | IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA | | | | | | | |
| OPM-SFR/2021-032-01 | | | | \$1,351,482.42 | | | | | | | |
| PRORROGA: | | | | SANCION | | | | | | | |
| OPM-SFR/2021-032-02 | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION | | | | IMPORTE TOTAL COBRADO | | | | | | | |
| | | | | \$1,351,482.42 | | | | | | | |
| LIQUIDACION: | | | | SALDO A CANCELAR | | | | | | | |
| | | | | \$0.00 | | | | | | | |

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO


| CLAVE | CONCEPTO DE TRABAJO | CONTRATO | | | | EST. 1 (UNO) | | EST. 2 (DOS) | | EST. 3 (TRES) | | EST. 4 (CUATRO) | | EST. 5 (CINCO) | | EST. 6 (SEIS) | | EST. 7 (SIETE) | | EST. 7 (SIETE) COMPLEMENTARIA | | EST. 8 L (OCHO) LIQUIDACION | | EST. 8 LCF (OCHO) LIQUIDACION COMPLEMENTARIA FINIQUITO | | TOTAL ESTIMADO | | DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM | | | |
|--------|--|----------|-------------|----------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|-----------------|---------|----------------|--------------|---------------|---------|----------------|---------------|-------------------------------|---------|-----------------------------|---------|--|---------|----------------|---------|--------------------------|---------------|---------|-------------|
| | | UNI | PRECIO | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | | |
| EST.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE 3/8" PARA SOPORTE DE CONTRAVENTENTES LATERALES. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CORTE, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDO, MONTAJE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | KG | \$ 63.95 | 70.3100 | \$4,496.32 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 67.2900 | \$ 4,303.20 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 67.2900 | \$ 4,303.20 | 3.0200 | \$193.12 |
| C | TOTAL ESTRUCTURA | | | | \$648,920.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | CUB CUBIERTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUB.01 | LAMINA DE CUBIERTA PINTO SSR DE KR-18, CAL. 24, CON ANCHO DE LAMINA DE 45 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO, ROLADO EN CAMPO, TORNILLERIA AUTOROSCANTE DE DE 3/8" CON EMPAQUE INTERGRADO, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | M2 | \$ 440.03 | 536.3500 | \$236,010.09 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 532.4400 | \$ 234,289.57 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 532.4400 | \$ 234,289.57 | 3.9100 | \$1,720.52 |
| CUB.02 | CANALON ROLADO DE LAMINA GALVANIZADA, CAL. 20, CON DESARROLLO DE 1.20 M. Y CONSIDERANDO PENDIENTE INTERNA DEL 2%, INCLUYE: SUMINISTRO, ROLADO EN CAMPO, TRASLAPES, TORNILLERIA AUTOROSCANTE DE 3/8" CON EMPAQUE INTERGRADO, SELLADO CON SIKAFLEX EN JUNTAS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | ML | \$ 562.83 | 68.0000 | \$38,272.44 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 68.0000 | \$ 38,272.44 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 68.0000 | \$ 38,272.44 | 0.0000 | \$0.00 |
| CUB.03 | CABALLETE EN CUMBRERA, A BASE DE LAMINA PINTO CAL. 24 CON UN DESARROLLO DE 70 CM DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO, ROLADO EN CAMPO, TRASLAPES, TORNILLERIA AUTOROSCANTE DE DE 3/8" CON EMPAQUE INTERGRADO, SELLADO CON SIKAFLEX EN JUNTAS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.) | ML | \$ 388.99 | 34.0000 | \$13,565.66 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 34.0000 | \$ 13,565.66 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 34.0000 | \$ 13,565.66 | 0.0000 | \$0.00 |
| CUB.04 | BAJADAS DE AGUA PLUVIAL DE TUBO DE 4" DE DIAMETRO DE P.V.C. (PARA EXTERIOR), INCLUYE: CODOS DE 4" X 45", COPLES 4", ABRAZADERAS A BASE DE SOLERA A CADA 1.50 M., SUMINISTRO, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | ML | \$ 147.40 | 72.0000 | \$10,812.80 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 72.0000 | \$ 10,812.80 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 72.0000 | \$ 10,812.80 | 0.0000 | \$0.00 |
| CUB.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA EN CANALON DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: COPLES PARA UNION CON CANALON, EMPALMES Y SELLADOR TIPO SIKAFLEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | PZA | \$ 3,420.42 | 24.0000 | \$82,090.08 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 24.0000 | \$82,090.08 |
| D | TOTAL CUB CUBIERTA | | | | \$380,551.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | LETREROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LET-01 | LETRERO NORMATIVO DE OBRA DE 2.00 x 2.00 MTS A BASE DE LONA IMPRESA REFORZADA COLOCADA EN FACHADA PRINCIPAL DEL PLANTEL ESCOLAR SEGUN ESPECIFICACION DEL INIFEG, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y PERMANENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | \$ 1,257.14 | 1.0000 | \$1,257.14 | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 0.0000 | \$ - | 1.0000 | \$ 1,257.14 | 0.0000 | \$1,257.14 |
| E | TOTAL LETREROS | | | | \$1,257.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | LIMPIEZA DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. OMAR GPE. SALDAÑA LOPEZ
SUPERVISOR

FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SUBDIRECCION OPERATIVA



LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA S.A. DE C.V. C. DURANGO No. 137 COL. MORELOS SAN FRANCISCO DEL RINCON 01 (476) 743 65 27

FECHA DE REALIZACION: 19 de julio de 2021
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PREESCOLAR FAUSTO LEON EN LA COLONIA VALLE DEL SOL
LOCALIDAD: COL. VALLE DEL SOL
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
CONTRATO: OPM-SFR/2021-032

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, A BASE DE CIMENTACION AISLADA Y COLUMNAS Y ESTRUCTURAS DE HERRERIA, CON 2 TIPOS DE ARMADURA, TENSORES, CONTRAVENTENOS Y CONTRAFLAMBEOS.

Table with columns: PERIODO DE EJECUCION, IMPORTES, FIANZAS, FOLIO, RESUMEN DE GARANTIAS, FECHA, MONTO. Includes sub-tables for CONVENIOS AL CONTRATO and DECLARACION DEL CONTRATISTA.

Main table with columns: CLAVE, CONCEPTO DE TRABAJO, UNI, PRECIO, CANT, IMPORTE, EST. 1 (UNO) through EST. 8 (OCHO), EST. 7 (SIETE) COMPLEMENTARIA, EST. 8 LCF (OCHO) LIQUIDACION COMPLEMENTARIA FINIQUITO, TOTAL ESTIMADO, DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM. Includes rows for LIMP-01, FC-01 through FC-08, and summary rows.

ARQ. OMAR GPE. SALDAÑA LOPEZ SUPERVISOR

FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCION OPERATIVA

FECHA DE REALIZACION: 19 de julio de 2021

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR FAUSTO LEÓN EN LA COLONIA VALLE DEL SOL

LOCALIDAD: COL. VALLE DEL SOL

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

CONTRATO: OPM-SFR/2021-032

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, A BASE DE CIMENTACION AISLADA Y COLUMNAS Y ESTRUCTURAS DE HERRERIA, CON 2 TIPOS DE ARMADURA, TENSOSES, CONTRAVENTENTEOS Y CONTRAFLAMBEOS.

LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA S.A. DE C.V.

C. DURANGO No. 137

COL. MORELOS

SAN FRANCISCO DEL RINCON

01 (476) 743 55 27

| PERIODO DE EJECUCION | | | | IMPORTE | | RESUMEN DE GARANTIAS | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------|--------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--------------|--------------|
| FECHAS: | INICIO | TERMINO | CONCEPTO | IMPORTE | FIANZAS | FOLIO | | | | | FECHA | | | | | MONTO | |
| INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO | 26-feb-21 | 26-may-21 | IMPORTE CONTRATADO | \$1,311,157.36 | ANTICIPO | 017598-00000 | | | | | 25/02/2021 | | | | | \$393,347.20 | |
| INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO | 12-mar-21 | 09-jun-21 | IMPORTE AMPLIACION | \$0.00 | CUMPLIMIENTO | 017599-00000 | | | | | 25/02/2021 | | | | | \$131,115.74 | |
| TERMINO DE PRORROGA | 10-jun-21 | 21-jun-21 | LIQUIDACION | \$40,325.06 | AMPLIACION | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS AL CONTRATO | | | | IMPORTE AJUSTE DE COSTOS | | VICIOS OCULTOS | 027283-00000 | | | | | 19/07/2021 | | | | | \$135,148.24 |
| CONVENIOS: | NO. CONVENIO | | | TOTAL | \$1,351,482.42 | | | | | | | | | | | | |
| DIFERIMIENTO: | OPM-SFR/2021-032-01 | | | IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA | \$1,351,482.42 | | | | | | | | | | | | |
| PRORROGA: | OPM-SFR/2021-032-02 | | | SANCION | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION: | | | | IMPORTE TOTAL COBRADO | \$1,351,482.42 | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACION: | | | | SALDO A CANCELAR | \$0.00 | | | | | | | | | | | | |

DECLARACION DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

| CLAVE | CONCEPTO DE TRABAJO | CONTRATO | | | | EST. 1 (UNO) | | EST. 2 (DOS) | | EST. 3 (TRES) | | EST. 4 (CUATRO) | | EST. 5 (CINCO) | | EST. 6 (SEIS) | | EST. 7 (SIETE) | | EST. 7 (SIETE) COMPLEMENTARIA | | EST. 8 L (OCHO) LIQUIDACION | | EST. 8 LCF (OCHO) LIQUIDACION COMPLEMENTARIA FINIQUITO | | TOTAL ESTIMADO | | DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM | |
|-------|---------------------------------|----------|--------|------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--|-------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|
| | | UNI | PRECIO | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | FECHA | 05-abr-21 | FECHA | 19-abr-21 | FECHA | 30-abr-21 | FECHA | 27-may-21 | FECHA | 09-jun-21 | FECHA | 11-jun-21 | FECHA | 18-jun-21 | FECHA | 18-jun-21 | FECHA | 18-jun-21 | FECHA | 19-jun-21 | FECHA | 19-jun-21 | | |
| | | | | | | DEL | 12-mar-21 | DEL | 01-abr-21 | DEL | 15-abr-21 | DEL | 30-abr-21 | DEL | 27-may-21 | DEL | 08-jun-21 | DEL | 12-jun-21 | DEL | 12-jun-21 | DEL | 12-jun-21 | DEL | 19-jun-21 | DEL | 19-jun-21 | | |
| | | | | | | AL | 31-mar-21 | AL | 14-abr-21 | AL | 29-abr-21 | AL | 26-may-21 | AL | 07-jun-21 | AL | 11-jun-21 | AL | 18-jun-21 | AL | 18-jun-21 | AL | 18-jun-21 | AL | 21-jun-21 | AL | 21-jun-21 | | |
| | | | | | | | \$70,386.34 | | \$147,833.75 | | \$215,527.52 | | \$80,001.88 | | \$203,438.59 | | \$60,901.12 | | \$306,021.82 | | \$66,196.98 | | \$8,899.37 | | \$26,063.61 | | \$1,165,071.08 | | -\$34,762.98 |
| | IMPORTE CONTRATADO | | | | \$1,311,157.36 | | \$11,281.81 | | \$23,653.40 | | \$34,484.40 | | \$9,600.32 | | \$32,550.17 | | \$9,744.18 | | \$48,963.49 | | \$10,591.51 | | \$1,391.90 | | \$4,170.18 | | \$186,411.36 | | -\$5,562.08 |
| | IMPORTE DE 1ER ASIGNACION | | | | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IMPORTE DE LIQUIDACION | | | | \$40,325.06 | | \$81,648.15 | | \$171,487.15 | | \$250,011.92 | | \$68,602.30 | | \$235,988.76 | | \$70,645.30 | | \$354,985.31 | | \$76,788.47 | | \$10,091.27 | | \$30,233.79 | | \$1,351,482.42 | | -\$40,325.06 |
| | TOTAL | | | | \$1,351,482.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (MENOS) TOTAL ESTIMADO | | | | \$1,351,482.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PENAS CONVENCIONALES (SANCION) | | | | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SALDO A CANCELAR | | | | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | | | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE | | | | \$0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

OPERADO FAISM

- . . . 2021

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social

LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. OMAR GPE. SALDAÑA LOPEZ
SUPERVISOR