


FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2021		DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS				NOMBRE :	LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA S.A. DE C.V.			
OBRA:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 430 CALENTADORES SOLARES		SUMINISTRO E INSTALACION DE 430 CALENTADORES SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.				DOMICILIO :	CALLE DURANGO #137, COL. MORELOS, SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. C.P. 36380			
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.						R.F.C. :	LAM111219864			
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.						REG. O.P.M. :	GTO-SOP/PUC-0719-2012			
CONTRATO:	OPM-SFR/2021-055						TELÉFONO:				
PERIODO DE EJECUCIÓN							RESUMEN DE GARANTIAS				
FECHAS:	INICIO	TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE		FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO	COMPANIA AFIANZADORA:	
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	22-abc-21	20-jul-21	\$3,095,996.73	\$3,095,996.73		ANTICIPO	2266205-0000	21-abc-21	\$928,799.01	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO	13-may-21	10-ago-21	IMPORTE AMPLIACION	\$0.00		CUMPLIMIENTO	2266206-0000	21-abc-21	\$309,599.67	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.	
TERMINO DE PRORROGA		10-ago-21	LIQUIDACION	\$0.00		AMPLIACION					
CONVENIOS AL CONTRATO			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS				VICIOS OCULTOS				
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		TOTAL				LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.				
DIFERIMIENTO:	OPM-SFR/2021-055-01		IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA								
PRORROGA:			SANCION								
AMPLIACION:			IMPORTE TOTAL COBRADO								
LIQUIDACION:			SALDO A CANCELAR								
SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO											


CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 4 (CUATRO FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM			
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		
A	01																		
		PZA	430.00	\$6,206.89	\$2,668,962.70	74.00	\$459,309.86	150.00	\$931,033.50	150.00	\$931,033.50	56.00	\$347,585.84			430.0000	\$2,668,962.70	0.0000	\$0.00

IMPORTE CONTRATADO	\$3,095,996.73	\$2,668,962.70	\$459,309.86	\$931,033.50	\$931,033.50	\$347,585.84	\$0.00	\$2,668,962.70	\$0.00
IMPORTE DE AMPLIACION	\$0.00	\$427,034.03	\$73,489.58	\$148,965.36	\$148,965.36	\$55,613.73	\$0.00	\$427,034.03	\$0.00
IMPORTE DE LIQUIDACION	\$0.00	\$3,095,996.73	\$532,799.44	\$1,079,988.86	\$1,079,988.86	\$403,199.57	\$0.00	\$3,095,996.73	\$0.00
TOTAL	\$3,095,996.73								
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$3,095,996.73								
PENAS CONVENCIONALES (SANCION)	\$0.00								
SALDO A CANCELAR	\$0.00								
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0.00								
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	\$0.00								

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO



LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ARQ. SILVIA ELENA SANCHEZ GUTIERREZ
SUPERVISORA