

FINIQUITO DE OBRA OPM-SFR/2021-069

FECHA DE REALIZACION:

27 de Agosto del 2021
"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS"
SAN FRANCISCO DEL RINCON
SAN FRANCISCO DEL RINCON
OPM-SFR/2021-069

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS" LOS TRABAJOS INLCUYERON LA COLOCACION DE 9 POSTES NUEVOS, 13 LAMPARAS LED NUEVAS, 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA NUEVO, REUBICACION DE LA LINEA DEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS


DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRUCCIONES Y PROYERCTOS GAVIC S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE YAQUIS PTE #239, COL. BUGAMBILIAS, LEON, GTO.
C.P. 37270, TELEFONO 477 8309973, RFC: CPG000308TZ4
REG. PUC GTO.: GTO-SOPPUC-0689-2008

PERIODO DE EJECUCIÓN			IMPORTE		RESUMEN DE GARANTIAS				
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO		FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO	FECHA
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	24-may-21	09-jul-21	IMPORTE CONTRATADO	\$422,829.19	ANTICIPO				
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			AMPLIACION	\$0.00	CUMPLIMIENTO				
TERMINO DE PRORROGA		30-jul-21	LIQUIDACION	\$54,890.11	AMPLIACION				
CONVENIOS AL CONTRATO					VICIOS OCULTOS	2576053	20-ago-21	\$ 47,773.78	20-ago-22
CONVENIOS:	NO. CONVENIO	TOTAL CONTRATADO		\$477,719.30	DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO				
DIFERIMIENTO:		IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA		\$477,719.30					
PRORROGA:	OPM-SFR/2021-069-01	SANCION		\$0.00					
AMPLIACIÓN:		IMPORTE TOTAL COBRADO		\$477,719.30					
LIQUIDACIÓN:		SALDO A CANCELAR		\$0.00					

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 LIQUIDACION(FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM
		UNIDAD	CANT	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	
					FECHA		FECHA		FECHA		FECHA			
					PERIODO DEL	26-may-21	PERIODO DEL	26-may-21	PERIODO DEL	25-jul-21	PERIODO DEL	25-jul-21	PERIODO DEL	24-jul-21
					PERIODO AL	24-jun-21	PERIODO AL	24-jun-21	PERIODO AL	23-jul-21	PERIODO AL	23-jul-21	PERIODO AL	30-jul-21
A	ELECTRIFICACION													
1	REUBICACION DE LINEA DE C.F.E.													
4.08.6554	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 12 MTS, PC-12-750 CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	9.0000	\$6,789.63	\$61,106.67	9.0000	\$61,106.67					9.00	\$61,106.67	\$0.00
4.08.3867	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "TS30" (1/0), CON AISLADOR 13-PD, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO	7.0000	\$2,108.47	\$14,759.29	4.0000	\$8,433.88	2.00	\$4,216.94			6.00	\$12,650.82	\$2,108.47
4.08.3755	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "RS30 (1/0-30), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO.	3.0000	\$2,552.69	\$7,858.07			1.00	\$2,552.69			1.00	\$2,552.69	\$5,105.38
4.08.3729	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA TENSION TIPO "RD30", NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO.	4.0000	\$4,900.28	\$19,601.12	2.0000	\$9,800.56	1.00	\$4,900.28			3.00	\$14,700.84	\$4,900.28
4.08.4250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA SENCILLA DE ANCLA TIPO "RSA" PARA LINEA PRIMARIA.(A.T.), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO	4.0000	\$1,932.63	\$7,730.52	3.0000	\$5,797.89	1.00	\$1,932.63			4.00	\$7,730.52	\$0.00
4.08.4244	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA POSTE A POSTE TIPO "RPP" (DISTANCIA MAXIMA 55 M.) (A.T.), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO	2.0000	\$2,793.87	\$5,587.74	2.0000	\$5,587.74					2.00	\$5,587.74	\$0.00
4.08.6926	MANO DE OBRA POR REUBICAR DENTRO DE LA OBRA CABLE ACSR CAL. 1/0, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KGS	141.0000	\$44.25	\$6,239.25			312.26	\$13,817.51			312.26	\$13,817.51	-\$7,578.26
4.08.7055	MANO DE OBRA POR REUBICAR DENTRO DE LA OBRA SUBESTACION MONOFASICA DE 10 KVA CON CORTACIRCUITOS, APARTARRAYOS, CRUCETA PT-200, ABRAZADERAS, TRANSFORMADOR, SOPORTES CV1 Y SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	1.0000	\$5,422.54	\$5,422.54			1.00	\$5,422.54			1.00	\$5,422.54	\$0.00

CTOR MANUEL COLCHADO LOZANO
ATISTA



OPERADO FAISM

- 2021

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"


 ARQ. OMAR GUADALUPE SALDAÑA LOPEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA OPM-SFR/2021-069


FECHA DE REALIZACION:	27 de Agosto del 2021	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	DATOS DEL CONTRATISTA
OBRA:			
LOCALIDAD:	"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS"		
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON		
CONTRATO:	OPM-SFR/2021-069	"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS" LOS TRABAJOS INLCUYERON LA COLOCACION DE 9 POSTES NUEVOS, 13 LAMPARAS LED NUEVAS, 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA NUEVO, REUBICACION DE LA LINEA DEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS	CONTRUCCIONES Y PROYERCTOS GAVIC S.A. DE C.V. DOMICILIO: CALLE YAQUIS PTE #239, COL. BUGAMBILIAS, LEON, GTO. C.P. 37270, TELEFONO 477 8309973, RFC: CPG000308TZ4 REG. PUC GTO.: GTO-SOP/PUC-0689-2008

PERIODO DE EJECUCIÓN			IMPORTE		RESUMEN DE GARANTIAS				
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO		FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO	FECHA
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	24-may-21	09-jul-21	IMPORTE CONTRATADO	\$422,829.19	ANTICIPO				
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			AMPLIACION	\$0.00	CUMPLIMIENTO				
TERMINO DE PRORROGA		30-jul-21	LIQUIDACION	\$54,890.11	AMPLIACION				
CONVENIOS AL CONTRATO				\$0.00	VICIOS OCULTOS	2576053	20-ago-21	\$ 47,773.78	20-ago-22
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		TOTAL CONTRATADO	\$477,719.30					
DIFERIMIENTO:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$477,719.30					
PRORROGA:	OPM-SFR/2021-069-01		SANCION	\$0.00					
AMPLIACION			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$477,719.30					
LIQUIDACION:			SALDO A CANCELAR	\$0.00					

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 1 COMPLEMENTARIA		EST. 2 (DOS)		EST. 2 (COMPLEMENTARIA)		EST. 3 LIQUIDACION (FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DF. TOTAL CONTRAT-ESTIM
		UNIDAD	CANT	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT
		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA
4.08.6898	MANO DE OBRA POR RETIRAR POSTE DE CONCRETO DE 11.00 O 12.00 MTS. CON ESTRUCTURAS EN MEDIA Y BAJA TENSION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	4.0000	\$4,531.35	\$18,125.40					4.00	\$18,125.40					4.00	\$18,125.40	\$0.00
4.08.2060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1R3" (1/0-2), NORMA C.F.E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 28SMA Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	JGO.	3.0000	\$1,245.49	\$3,736.47	1.0000	\$1,245.49									1.00	\$1,245.49	\$2,490.98
4.08.2070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1P3" (1/0-2), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	JGO.	2.0000	\$1,586.65	\$3,173.30											0.00	\$0.00	\$3,173.30
4.08.1925	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 800 V (2+1) CAL 1/0-2 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML.	200.0000	\$110.18	\$22,036.00	223.7000	\$24,647.27									223.70	\$24,647.27	-\$2,611.27
4.08.4420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA EN TERMINACION DE CIRCUITO (DENTRO DE POSTE) CON ALAMBRE DE COBRE DESNUDO MCA. CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR, CAL 4 (2 Kg), 1 VARILLA COPPER-WELD 16X3000 mm CON CONECTOR Y CONECTOR A COMPRESION YHD-300, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO.	3.0000	\$1,496.43	\$4,489.29	3.0000	\$4,489.29			1.00	\$1,496.43					4.00	\$5,985.72	-\$1,496.43
4.08.5127	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC 504 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA.	30.0000	\$35.84	\$1,069.20											0.00	\$0.00	\$1,069.20
4.08.7578	TRAMITE CON LA C.F.E. POR CONCEPTO DE REVISION DE PROYECTO Y SUPERVISION DE OBRA Y TRAMITE DE ENTREGA A C.F.E. CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE (ACTAS, PLANO DE PROYECTO DEFINITIVO INVENTARIO, ETC.) INCLUYE LA ELABORACION DE PLANOS DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA FIRMADOS POR PERITO RESPONSABLE DEBIDAMENTE APROBADOS Y FIRMADOS POR C.F.E. P.U.O.T.	TRAMITE:	1.0000	\$26,499.87	\$26,499.87					1.00	\$26,499.87					1.00	\$26,499.87	\$0.00

OPERADO FAISM
- 27 de Agosto - 2021
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

CONTRATISTA
DIRECTOR MANUEL COLCHADO LOZANO



ARQ. OMAR GUADALUPE SALDAÑA LOPEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO DE OBRA OPM-SFR/2021-069

FECHA DE REALIZACION:	27 de Agosto del 2021	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	DATOS DEL CONTRATISTA
OBRA:	"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS"	"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS" LOS TRABAJOS INLCUYERON LA COLOCACION DE 9 POSTES NUEVOS, 13 LAMPARAS LED NUEVAS, 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA NUEVO, REUBICACION DE LA LINEA DEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS	CONTRUCCIONES Y PROYERCTOS GAVIC S.A. DE C.V. DOMICILIO: CALLE YAQUIS PTE #239, COL. BUGAMBILIAS, LEON, GTÓ. C.P. 37270, TELEFONO 477 8309973, RFC: CPG000308TZ4 REG. PUC GTO.: GTO-SOP/PUC-0689-2008
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON		
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON		
CONTRATO:	OPM-SFR/2021-069		

PERIODO DE EJECUCIÓN			IMPORTE		RESUMEN DE GARANTIAS					
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO		PIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO	FECHA	
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	24-may-21	09-jul-21	IMPORTE CONTRATADO	\$422,829.19	ANTICIPO					
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			AMPLIACION	\$0.00	CUMPLIMIENTO					
TERMINO DE PRORROGA		30-jul-21	LIQUIDACION	\$54,890.11	AMPLIACIÓN					
CONVENIOS AL CONTRATO					\$0.00	VICIOS OCULTOS	2576053	20-ago-21	\$ 47,773.78	20-ago-22
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		TOTAL CONTRATADO	\$477,719.30	DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO					
DIFERIMIENTO:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$477,719.30						
PRORROGA:	OPM-SFR/2021-069-01		SANCION	\$0.00						
AMPLIACIÓN:			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$477,719.30						
LIQUIDACIÓN:			SALDO A CANCELAR	\$0.00						

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 1 COMPLEMENTARIA		EST. 2 (DOS)		EST. 2(COMPLEMENTARIA)		EST. 3 LIQUIDACION(FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DF. TOTAL CONTRAT-ESTIM
		UNIDAD	CANT	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT
						FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA				
						PERIODO DEL	26-may-21	PERIODO DEL	26-may-21	PERIODO DEL	25-jul-21	PERIODO DEL	25-jul-21	PERIODO DEL	24-jul-21			
						PERIODO AL	24-jun-21	PERIODO AL	24-jun-21	PERIODO AL	23-jul-21	PERIODO AL	23-jul-21	PERIODO AL	30-jul-21			
4.08.7660	DIGITALIZACION DE PLANOS PARA ENTREGAR A C.F.E EN CORDENADAS UTM MEDIANTE SISTEMA REPRORED, P.U.O.T.	TRAMITE	1.0000	\$5,563.59	\$5,563.59											0.00	\$0.00	\$5,563.59
4.08.5125	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PERICO Y ESTRIBO 1/0 AWG, NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO	2.0000	\$648.93	\$1,297.86											0.00	\$0.00	\$1,297.86
4.08.1677	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 1/0 AWG, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	9.0000	\$247.38	\$2,226.42				9.00	\$2,226.42					9.00	\$2,226.42	\$0.00	
S.001528	SOLICITUD DE LIBRANZA A C.F.E POR ABRIR CORTADORES, INCLUYE: PLANO DE LOCALIZACION, PLANO ELECTRICO, SOLICITUD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y EHRRAMIENTA	TRAMITE	1.0000	\$5,567.22	\$5,567.22											0.00	\$0.00	\$5,567.22
2	ALUMBRADO PUBLICO																	
S.00.0227	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO LED, 55W A 65W, 240 V, MARCA PHILLIPS O EATON LIGHTING CON LICENCIA FIDE Y/O PAESE, GARANTIA DE 10 AÑOS POR ESCRITO HACIA EL MUNICIPIO, INCLUYE : LUMINARIA LED, BRAZO GALVANIZADO DE 51X2400 mm CON ANGULO ESPECIAL PARA UNA MAYOR ALTURA, ABRAZADERA 2BS, 5 CONECTOR BIMETALICO UB214 Y 11 MTS DE CABLE THW CAL. 10 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	15.0000	\$7,118.29	\$106,774.35	10.00	\$71,182.90		3.00	\$21,354.87					13.00	\$92,537.77	\$14,236.58	
4.08.5097	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B3 MARCA CONHESA O SIMILAR NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3.0000	\$349.28	\$1,047.84										0.00	\$0.00	\$1,047.84	
4.08.5042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR CARRETE 1R MARCA IUSA O SIMILAR NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	9.0000	\$43.65	\$392.85	16.00	\$698.40								16.00	\$698.40	-\$305.55	
4.08.5026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS MARCA CONHESA O SIMILAR NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	15.0000	\$184.83	\$2,772.45	8.00	\$1,478.64								8.00	\$1,478.64	\$1,293.81	

OPERADO FAISM

- 2021

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

OTOR MANUEL COLCHADO LOZANO
ATISTA

ARQ. OMAR GUADALUPE SALDAÑA LOPEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA OPM-SFR/2021-069


FECHA DE REALIZACION:	27 de Agosto del 2021	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	DATOS DEL CONTRATISTA
OBRA:	"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS"	"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS" LOS TRABAJOS INLCUYERON LA COLOCACION DE 9 POSTES NUEVOS, 13 LAMPARAS LED NUEVAS, 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA NUEVO, REUBICACION DE LA LINEA DEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS	CONTRUCCIONES Y PROYECTOS GAVIC S.A. DE C.V. DOMICILIO: CALLE YAQUIS PTE #239, COL. BUGAMBILIAS, LEON, GTO. C.P. 37270, TELEFONO 477 8309973, RFC: CPG000308TZ4 REG. PUC GTO.: GTO-SOP/PUC-0689-2008
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON		
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON		
CONTRATO:	OPM-SFR/2021-069		

PERIODO DE EJECUCIÓN			IMPORTE		RESUMEN DE GARANTIAS					
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO		FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO	FECHA	
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	24-may-21	09-jul-21	IMPORTE CONTRATADO		\$422,829.19	ANTIPO				
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			AMPLIACION		\$0.00	CUMPLIMIENTO				
TERMINO DE PRORROGA		30-jul-21	LIQUIDACION		\$54,890.11	AMPLIACIÓN				
CONVENIOS AL CONTRATO					\$0.00	VICIOS OCULTOS	2576053	20-ago-21	\$ 47,773.78	20-ago-22
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		TOTAL CONTRATADO		\$477,719.30					
DIFERIMIENTO:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA		\$477,719.30					
PRORROGA:	OPM-SFR/2021-069-01		SANCION		\$0.00					
AMPLIACIÓN:			IMPORTE TOTAL COBRADO		\$477,719.30					
LIQUIDACIÓN:			SALDO A CANCELAR		\$0.00					

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 1 COMPLEMENTARIA		EST. 2 (DOS)		EST. 2(COMPLEMENTARIA)		EST. 3 LIQUIDACION(FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM
		UNIDAD	CANT	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT
						FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA				
						PERIODO DEL	26-may-21	PERIODO DEL	26-may-21	PERIODO DEL	25-jul-21	PERIODO DEL	25-jul-21	PERIODO DEL	24-jul-21			
						PERIODO AL	24-jun-21	PERIODO AL	24-jun-21	PERIODO AL	23-jul-21	PERIODO AL	23-jul-21	PERIODO AL	30-jul-21			
4.08.1915	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 4 AWG. MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	200.0000	\$77.47	\$15,494.00		274.40		\$21,257.77							274.40	\$21,257.77	-\$5,783.77
4.08.5106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMBINACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CONTROL FOTOELECTRICO) DE 2 X 40 A. 240 V. MCA. CUTLER HAMMER O S'D, INCLUYE: CAJA NEMA 3R, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 40 AMP, CONTACTOR, BASE PARA FOTOCELDA Y FOTOCELDA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO	1.0000	\$5,707.17	\$5,707.17					1.00	\$5,707.17					1.00	\$5,707.17	\$0.00
S.00.007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOQUET 5T-100. CUADRADA. NORMA C.F.E. MARCA CUTLER HAMMER O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$1,106.64	\$1,106.64					1.00	\$1,106.64					1.00	\$1,106.64	\$0.00
4.08.4493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA PARA EQUIPO DE MEDICION INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8, VARILLA COPERWELD, DE 16x3000m CON CONECTOR, TUBO CONDUIT E.V. DE 13 mm, CONECTOR CONDUIT E.V. 13 mm, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO	1.0000	\$1,022.21	\$1,022.21					1.00	\$1,022.21					1.00	\$1,022.21	\$0.00
4.08.5280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA DE ALUMINIO DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$27.10	\$27.10					1.00	\$27.10					1.00	\$27.10	\$0.00
S.00.0224	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET TIPO T DE 32MM MARCA CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$146.30	\$146.30					1.00	\$146.30					1.00	\$146.30	\$0.00
4.08.1163	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 32 MM (1 1/4"), CON COPL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	5.0000	\$197.77	\$988.85					5.00	\$988.85					5.00	\$988.85	\$0.00

OPERADO FAISM
- 2021
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

CTOR MANUEL COLCHADO LOZANO
ATISTA



ARQ. OMAR GUADALUPE SALDAÑA LÓPEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA OPM-SFR/2021-069

FECHA DE REALIZACION:	27 de Agosto del 2021	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	DATOS DEL CONTRATISTA
OBRA:			
LOCALIDAD:	"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS"		
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON		
CONTRATO:	OPM-SFR/2021-069	"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS" LOS TRABAJOS INLCUYERON LA COLOCACION DE 9 POSTES NUEVOS, 13 LAMPARAS LED NUEVAS, 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA NUEVO, REUBICACION DE LA LINEA DEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS	CONTRUCCIONES Y PROYERCTOS GAVIC S.A. DE C.V. DOMICILIO: CALLE YAQUIS PTE #239, COL. BUGAMBILIAS, LEON, GTO. C.P. 37270, TELEFONO 477 8309973, RFC: CPG000308TZ4 REG. PUC GTO.: GTO-SOP/PUC-0689-2008

PERIODO DE EJECUCIÓN			IMPORTE		RESUMEN DE GARANTIAS					
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO		FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO	FECHA	
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	24-may-21	09-jul-21	IMPORTE CONTRATADO		\$422,829.19	ANTICIPO				
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			AMPLIACION		\$0.00	CUMPLIMIENTO				
TERMINO DE PRORROGA		30-jul-21	LIQUIDACION		\$54,890.11	AMPLIACIÓN				
CONVENIOS AL CONTRATO					\$0.00	VICIOS OCULTOS	2578053	20-ago-21	\$ 47,773.78	20-ago-22
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		TOTAL CONTRATADO		\$477,719.30					
DIFERIMIENTO:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA		\$477,719.30					
PRORROGA:	OPM-SFR/2021-069-01		SANCION		\$0.00					
AMPLIACIÓN:			IMPORTE TOTAL COBRADO		\$477,719.30					
LIQUIDACIÓN:			SALDO A CANCELAR		\$0.00					

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 1 COMPLEMENTARIA		EST. 2 (DOS)		EST. 2(COMPLEMENTARIA)		EST. 3 LIQUIDACION(FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DF. TOTAL CONTRAT-ESTIM
		UNIDAD	CANT	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT
						FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA				
						PERIODO DEL	26-may-21	PERIODO DEL	26-may-21	PERIODO DEL	25-jul-21	PERIODO DEL	25-jul-21	PERIODO DEL	24-jul-21			
						PERIODO AL	24-jun-21	PERIODO AL	24-jun-21	PERIODO AL	23-jul-21	PERIODO AL	23-jul-21	PERIODO AL	30-jul-21			
4.08.1243	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	2.0000	\$78.96	\$157.92					2.00	\$157.92				2.00	\$157.92	\$0.00	
4.08.1150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	2.0000	\$45.12	\$90.24					2.00	\$90.24				2.00	\$90.24	\$0.00	
4.08.5374	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE 32 MM A 13 MM (1 1/4-1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$28.73	\$28.73					1.00	\$28.73				1.00	\$28.73	\$0.00	
4.08.0800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.0000	\$10.03	\$10.03					1.00	\$10.03				1.00	\$10.03	\$0.00	
4.08.0843	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.0000	\$78.99	\$157.98					2.00	\$157.98				2.00	\$157.98	\$0.00	
4.08.1673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	30.0000	\$39.71	\$1,191.30					30.00	\$1,191.30				30.00	\$1,191.30	\$0.00	
4.08.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	15.0000	\$24.90	\$373.50					15.00	\$373.50				15.00	\$373.50	\$0.00	
4.08.5136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO	1.0000	\$21.04	\$21.04					1.00	\$21.04				1.00	\$21.04	\$0.00	
S.00.0010	SUM Y COLOC. DE FLEJADA CON FLEJE Y SELLO GALVANIZADO	JGO	6.0000	\$79.52	\$477.12					6.00	\$477.12				6.00	\$477.12	\$0.00	
4.08.7658	TRAMITE DE ENTREGA DE LAS INSTALACIONES A ALUMBRADO PUBLICO, CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, P.U.O.T.	TRAMITE	1.0000	\$2,197.15	\$2,197.15					1.00	\$2,197.15				1.00	\$2,197.15	\$0.00	

DIRECTOR MANUEL COLCHADO LOZANO
DIRECTOR ATISTA

OPERADO FAISM
- 2021
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social!

ARQ. OMAR GUADALUPE SALDAÑA LOPEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA OPM-SFR/2021-069

FECHA DE REALIZACION:	27 de Agosto del 2021	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	DATOS DEL CONTRATISTA
OBRA:			
LOCALIDAD:	"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS"		
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON		
CONTRATO:	OPM-SFR/2021-069	"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS" LOS TRABAJOS INLCUYERON LA COLOCACION DE 9 POSTES NUEVOS, 13 LAMPARAS LED NUEVAS, 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA NUEVO, REUBICACION DE LA LINEA DEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS	CONTRUCCIONES Y PROYERCTOS GAVIC S.A. DE C.V. DOMICILIO: CALLE YAQUIS PTE #239, COL. BUGAMBILIAS, LEON, GTO. C.P. 37270, TELEFONO 477 8309973, RFC: CPG000308TZ4 REG. PUC GTO.: GTO-SOP/PUC-0689-2008


PERIODO DE EJECUCIÓN			IMPORTE		RESUMEN DE GARANTIAS				
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO	IMPORTE	FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO	FECHA
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	24-may-21	09-jul-21	IMPORTE CONTRATADO	\$422,829.19	ANTICIPO				
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			AMPLIACION	\$0.00	CUMPLIMIENTO				
TERMINO DE PRORROGA		30-jul-21	LIQUIDACION	\$54,890.11	AMPLIACIÓN				
CONVENIOS AL CONTRATO				\$0.00	VICIOS OCULTOS	2576053	20-ago-21	\$ 47,773.78	20-ago-22
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		TOTAL CONTRATADO	\$477,719.30					
DIFERIMIENTO:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$477,719.30					
PRORROGA:	OPM-SFR/2021-069-01		SANCION	\$0.00					
AMPLIACIÓN:			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$477,719.30					
LIQUIDACIÓN:			SALDO A CANCELAR	\$0.00					

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 1 COMPLEMENTARIA		EST. 2 (DOS)		EST. 2(COMPLEMENTARIA)		EST. 3 LIQUIDACION(FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DF. TOTAL CONTRAT-ESTIM
		UNIDAD	CANT	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT
					FECHA	PERIODO DEL	FECHA	PERIODO DEL	FECHA	PERIODO DEL	FECHA	PERIODO DEL	FECHA	PERIODO DEL				
					PERIODO AL	24-jun-21	PERIODO AL	24-jun-21	PERIODO AL	23-jul-21	PERIODO AL	23-jul-21	PERIODO AL	30-jul-21				
S.00.0095	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, DE DIMENSIONES DE 0.80 X 1.20 MTS. A BASE DE P.T.R. CUADRADO DE 2', TABLERO DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 18 Y SOPORTES A 2.50 MTS. DE ALTURA A BASE DE P.T.R. CUADRADO DE 2', INCLUYE ROTULACIÓN CON PINTURA ESMALTE Y VINIL AUTOADHERIBLE, DE ACUERDO AL DISEÑO Y COLORES PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD NORMATIVA INCLUYE: MATERIALES PARA SU ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$2,433.33					1.00	\$2,433.33					1.00	\$2,433.33		\$0.00
	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO																	
CFCMV001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE 15KVA 13,200, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA		\$47,136.39									1.00	\$47,136.39	1.00	\$47,136.39		-\$47,136.39
CFCMV002	SUMINISTRO Y COLOCACION ALAMBRE DE COBRE CAL 4 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG		\$433.56							5.00	\$2,167.80			5.00	\$2,167.80		-\$2,167.80
CFCMV003	SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA PARA TIERRA FISICA 5/8 X 3MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA		\$283.50							1.00	\$283.50			1.00	\$283.50		-\$283.50
CFCMV004	SUMINISTRO Y COLOCACION CONECTOR PARA VARILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA		\$35.16							1.00	\$35.16			1.00	\$35.16		-\$35.16
CFCMV005	SUMINISTRO Y COLOCACION CRUCETA PT 200, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA		\$719.94							1.00	\$719.94			1.00	\$719.94		-\$719.94
CFCMV006	SUMINISTRO Y COLOCACION CORTACIRCUITO FUSIBLE , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA		\$1,332.00							2.00	\$2,664.00			2.00	\$2,664.00		-\$2,664.00

OPERADO FAISM

- 2021

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"




FINIQUITO DE OBRA OPM-SFR/2021-069

FECHA DE REALIZACION:	27 de Agosto del 2021	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	DATOS DEL CONTRATISTA
OBRA:			
LOCALIDAD:	"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS"		
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON		
CONTRATO:	OPM-SFR/2021-069	"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS" LOS TRABAJOS INLCUYERON LA COLOCACION DE 9 POSTES NUEVOS, 13 LAMPARAS LED NUEVAS, 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA NUEVO, REUBICACION DE LA LINEA DEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS	CONTRUCCIONES Y PROYERCTOS GAVIC S.A. DE C.V. DOMICILIO: CALLE YAQUIS PTE #239, COL. BUGAMBILIAS, LEON, GTO. C.P. 37270, TELEFONO 477 8309973, RFC: CPG000308TZ4 REG. PUC GTO.: GTO-SOP/PUC-0689-2008


PERIODO DE EJECUCIÓN			IMPORTE		RESUMEN DE GARANTIAS				
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO		FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO	FECHA
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	24-may-21	09-jul-21	IMPORTE CONTRATADO	\$422,829.19	ANTICIPO				
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			AMPLIACION	\$0.00	CUMPLIMIENTO				
TERMINO DE PRORROGA		30-jul-21	LIQUIDACION	\$54,890.11	AMPLIACIÓN				
CONVENIOS AL CONTRATO				\$0.00	VICIOS OCULTOS	2676053	20-ago-21	\$ 47,773.78	20-ago-22
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		TOTAL CONTRATADO	\$477,719.30					
DIFERIMIENTO:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$477,719.30					
PRORROGA:	OPM-SFR/2021-069-01		SANCION	\$0.00					
AMPLIACIÓN:			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$477,719.30					
LIQUIDACIÓN:			SALDO A CANCELAR	\$0.00					

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 1 COMPLEMENTARIA		EST. 2 (DOS)		EST. 2 (COMPLEMENTARIA)		EST. 3 LIQUIDACION (FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DF. TOTAL CONTRAT-ESTIM
		UNIDAD	CANT	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT
					FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA					
					PERIODO DEL	26-may-21	PERIODO DEL	26-may-21	PERIODO DEL	25-jul-21	PERIODO DEL	25-jul-21	PERIODO DEL	24-jul-21				
					PERIODO AL	24-jun-21	PERIODO AL	24-jun-21	PERIODO AL	23-jul-21	PERIODO AL	23-jul-21	PERIODO AL	30-jul-21				
CFCMV007	SUMINISTRO Y COLOCACION APARTARRAYO 15KV, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA		\$1,110.00							2.00	\$2,220.00			2.00	\$2,220.00		-\$2,220.00
CFCMV008	SUMINISTRO Y COLOCACION ABRAZADERA UL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA		\$87.12							3.00	\$261.36			3.00	\$261.36		-\$261.36
CFCMV009	SUMINISTRO Y COLOCACION SOPORTE CV1, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA		\$193.58							2.00	\$387.12			2.00	\$387.12		-\$387.12
CFCMV010	SUMINISTRO Y COLOCACION TORNILLO MAQUINA 5/8 X3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA		\$33.86							2.00	\$67.32			2.00	\$67.32		-\$67.32
CFCMV011	SUMINISTRO Y COLOCACION CONECTOR TIPO H 1/0-1/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA		\$39.72									4.60	\$182.67	4.60	\$182.67		-\$182.67
CFCMV012	SUMINISTRO Y COLOCACION FUSIBLE PRIMARIO 1 AMP, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA		\$55.44							2.00	\$110.88			2.00	\$110.88		-\$110.88
CFCMV014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B4, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA		\$455.91			5.00	\$2,279.55							5.00	\$2,279.55		-\$2,279.55
CFCMV015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DERIVADOR AL-CU 1/0-1/0, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA		\$19.29			20.00	\$385.80							20.00	\$385.80		-\$385.80
CFCMV016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMINIO SUAVE CAL 4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG		\$143.61			2.00	\$287.22			2.00	\$287.22			4.00	\$574.44		-\$574.44

CTOR MANUEL COLCHADO LOZANO
ATISTA



OPERADO FAISM
- 2021
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"


 ARQ. OMAR GUADALUPE SALDAÑA LOPEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA OPM-SFR/2021-069

FECHA DE REALIZACION:

27 de Agosto del 2021

OBRA:

"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS"

LOCALIDAD:

SAN FRANCISCO DEL RINCON

MUNICIPIO:

SAN FRANCISCO DEL RINCON

CONTRATO:

OPM-SFR/2021-069

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS" LOS TRABAJOS INCLUYERON LA COLOCACION DE 9 POSTES NUEVOS, 13 LAMPARAS LED NUEVAS, 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA NUEVO, REUBICACION DE LA LINEA DEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL TRAMO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE MARAVILLAS

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRUCCIONES Y PROYECTOS GAVIC S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE YAQUIS PTE #239, COL. BUGAMBILIAS, LEON, GTO.
C.P. 37270, TELEFONO 477 8309973, RFC: CPG000308TZ4
REG. PUC GTO.: GTO-SOP/PUC-0689-2008

PERIODO DE EJECUCIÓN			IMPORTES		RESUMEN DE GARANTIAS				
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO		FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO	FECHA
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	24-may-21	09-jul-21	IMPORTE CONTRATADO		ANTICIPO				
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			AMPLIACION		CUMPLIMIENTO				
TERMINO DE PRORROGA		30-jul-21	LIQUIDACION		AMPLIACIÓN				
CONVENIOS AL CONTRATO					VICIOS OCULTOS	2576053	20-ago-21	\$ 47,773.78	20-ago-22
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		TOTAL CONTRATADO	\$477,719.30					
DIFERIMIENTO:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$477,719.30					
PRORROGA:	OPM-SFR/2021-069-01		SANCION	\$0.00					
AMPLIACIÓN:			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$477,719.30					
LIQUIDACIÓN:			SALDO A CANCELAR	\$0.00					

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA


SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 1 COMPLEMENTARIA		EST. 2 (DOS)		EST. 2 (COMPLEMENTARIA)		EST. 3 LIQUIDACION(FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM.
		UNIDAD	CANT	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	
		FECHA	PERIODO DEL	PERIODO AL	FECHA	PERIODO DEL	PERIODO AL	FECHA	PERIODO DEL	PERIODO AL	FECHA	PERIODO DEL	PERIODO AL	FECHA	PERIODO DEL	PERIODO AL		
CFCMV017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA IR4, INCLUYE 2 ABRAZADERAS 2BS, 1 BASTIDOR B4, 4 AISLADOR CARRETE, 1 REMATE PREFORMADO, 4 CONECTOR DERIVADOR AL CU 1/0-1/0 Y 0.5 KG DE ALUMINIO SUAVE CAL 4, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	JGO		\$1,259.87														
CFCMV018	SOLICITUD DE LIBRANZA A C.F.E. POR ABRIR CORTADORES, INCLUYE: PLANO DE LOCALIZACION, PLANO ELECTRICO, SOLICITUD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y EHRRAMIENTA	TRAMITE		\$10,728.45														
CFCMV019	RETIRO DE ESTRUCTURA TS-30 (1/0) EXISTENTE CON RECUPERACION E INSTALACION EN POSTE NUEVO, INCLUYE MANIOBRAS, CON GRUA, DESMANTELAMIENTO DE TODAS SUS PARTES, RECOLOCACION ARMADO DE LA ESTRUCTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	JGO		\$1,311.48														
CFCMV020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO PARA ACSR CAL 2, NORMA CFE INCLUYE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA		\$57.53														
IMPORTE CONTRATADO				\$422,829.19														
AMPLIACION				\$364,507.92														
LIQUIDACION				\$58,321.27														
				\$422,829.19														
TOTAL CONTRATADO				\$477,719.30														
(MENOS) TOTAL ESTIMADO				\$477,719.30														
PENAS CONVENCIONALES (SANCION)				\$0.00														
SALDO A CANCELAR				\$0.00														
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				\$0.00														
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE				\$0.00														

OPERADO FAISM

- 2021

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"



CTOR MANUEL COLCHADO LOZANO
PATISTA


 ARQ. OMAR GUADALUPE SALDAÑA LOPEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS