

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:

OBRA:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

CONTRATO:


12 DE JULIO DEL 2021	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	DATOS DEL CONTRATISTA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JUAN GARCIA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE MICHOCAN EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA.	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION PARA ABRIR CAJA, MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL, CAPA DE SUBRASANTE DE 20 CMS DE ESPESOR, CAPA DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO CON ARENA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO, PAVIMENTO DE CONCRETO, SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL, CAJAS DE VALVULAS, REUBICACION DE RED ELECTRICA, ESTAMPADO DE CONCRETO EN CRUCES PEATONALES, COLOCACION DE TOPES REDUCTORES DE VELOCIDAD, COLOCACION DE POSTES METALICOS, BRAZO Y LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA DIRECCION: BENITO JUAREZ #419 CENTRO, SN FOO. DEL R. GTO TEL: 478 744 5775 REG. PUC.: GTO-SOP/PUC-0613-2007
CABECERA MUNICIPAL		
DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.		
OPM-SFR/2021-029		


PERIODO DE EJECUCION		IMPORTE		RESUMEN DE GARANTIAS	
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO	FIANZAS	NUMERO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	23-feb-21	23-may-21	IMPORTE CONTRATADO	ANTICIPO	4143-03516-5
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			AMPLIACION	CUMPLIMIENTO	4143-03517-6
TERMINO DE PRORROGA		14-jun-21	LIQUIDACION	AMPLIACION	
				VICIOS OCULTOS	4143-03591-0
CONVENIOS:	CONVENIOS AL CONTRATO		TOTAL CONTRATADO		
	NO. CONVENIO		IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA		
DIFERIMIENTO:	OPM-SFR/2021-029-01		SANCION		
PRORROGA:			IMPORTE TOTAL COBRADO		
AMPLIACION:			SALDO A CANCELAR		
LIQUIDACION:					

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA
SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2(DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 4(CUATRO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM CANT
		UNIDAD	CANT	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	
		FECHA	PERIODO DEL	PERIODO AL	FECHA	PERIODO DEL	PERIODO AL	FECHA	PERIODO DEL	PERIODO AL	FECHA	PERIODO DEL	PERIODO AL			
ARROYO PRELIMINARES																
1	TRAZO Y NIVELACION, DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION. P.U.O.T.	M2	2,053.36	\$ 3.67	\$9,737.83	2,207.70	\$8,102.26	128.83	\$472.81	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2,336.53	\$8,575.07	1162.76
2	REENVELACION DE DE POZO DE VISITA TIPO COMUN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS DE BROCAL Y TAPA, ALMACENAJES, REENVELADA FORJADA CON TABIQUE RUDO RECOCIDO (7X14X28 CM) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CABLEA DE REMATE DE 20X28 CM DE SECCION DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO A CADA 15 CM CON ACABADO COMUN, APLANADO INTERIOR DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO, LIMPIEZA, Y BROCAL NUEVO. P.U.O.T	PZA	9.00	\$ 2,135.71	\$19,221.39	0.00	\$0.00	3.00	\$6,407.13	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	3.00	\$6,407.13	12814.26
3	REENVELACION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 6 DE 1.40X1.20 MT MEDIDAS INTERIORES, (UBICADA EN BANQUETA, REENVELACION APROXIMADA A 30CM) INCLUYE: COLOCACION DE TAPA RECLUPERADA, TABIQUE RUDO RECOCIDO PARA MURO DE 14 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, LOSA DE 15 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 10CM CASTILLOS EN LAS ESQUINAS DE 14X14CM ARMADO CON 4 VARILLA DEL NO. 3 ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20CM COLADO CON CONCRETO F'c=200KG/CM2, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	6.00	\$ 1,457.31	\$8,743.86	0.00	\$0.00	10.00	\$14,573.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	10.00	\$14,573.10	-5829.24
4	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE DE 10CMS DE ESPESOR EN REVESTIMIENTO DE CANAL TRAPEZOIDAL A CIELO ABIERTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	20.65	\$ 82.72	\$1,708.17	18.28	\$1,512.12	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	18.28	\$1,512.12	196.05
EXCAVACIONES																
5	EXCAVACION PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS. P.U.O.T. (65 CM ACORDE A EMS)	M3	1628.45	\$32.26	\$52,533.80	1,569.26	\$50,624.33	43.47	\$1,402.34	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1,612.73	\$52,026.67	507.13
ACARREOS																
6	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION P.U.O.T.	M3	2143.83	\$14.82	\$31,771.56	2,040.04	\$30,233.39	90.87	\$1,346.69	27.38	\$405.77	0.00	\$0.00	2,158.29	\$31,985.85	-214.29
7	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. P.U.O.T.	M3	2143.83	\$19.56	\$41,933.31	2,040.04	\$39,903.18	90.87	\$1,777.42	27.38	\$535.55	0.00	\$0.00	2,158.29	\$42,216.15	-282.84
8	ACARREO EN CAMION, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM 2 AL KM 20 (KM. SUBSECUENTE), P.U.O.T.	M3/KM	6431.49	\$0.72	\$4,630.67	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4316.58	\$3,107.94	0.00	\$0.00	4,316.58	\$3,107.94	1522.73
SUB-BASES Y BASES																
9	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON CAL EN PROPORCION DE 14 KG/M2 EN UN ESPESOR DE 20CMS, CON UN VRS MINIMO DEL 10%, LIMITE LIQUIDO MAXIMO DE 50% Y EXPANSION MAXIMA DE 3%, COMPACTADA AL 90% DE SUP. V. S. M. P.U.O.T.	M3	530.67	\$197.97	\$105,058.74	450.72	\$89,229.04	14.64	\$2,898.28	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	465.36	\$92,127.32	12929.42

OPERADO FAISM
- 2021
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.


ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA
CONTRATISTA


ARQ. JUAN ANTONIO HERNANDEZ GARCIA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:

OBRA:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

CONTRATO:

12 DE JULIO DEL 2021	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	DATOS DEL CONTRATISTA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JUAN GARCIA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE MICHOCAN EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA.	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION PARA ABRIR CAJA, MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL, CAPA DE SUBRASANTE DE 20 CMS DE ESPESOR, CAPA DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO CON ARENA. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO, PAVIMENTO DE CONCRETO, SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL, CAJAS DE VALVULAS, REUBICACION DE RED ELECTRICA, ESTAMPADO DE CONCRETO EN CRUCES PEATONALES, COLOCACION DE TOPES REDUCTORES DE VELOCIDAD, COLOCACION DE POSTES METALICOS, BRAZO Y LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA DIRECCION: BENITO JUAREZ #419 CENTRO, SN FOO. DEL R. GTO TEL: 478 744 5175 REG. PUC.: GTO-SOP/PUC-0613-2007
CABECERA MUNICIPAL		
DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.		
OPM-SFR/2021-029		

PERIODO DE EJECUCIÓN		IMPORTE		RESUMEN DE GARANTÍAS	
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO	FIANZAS	NUMERO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	23-feb-21	23-may-21	IMPORTE CONTRATADO	ANTICIPO	4143-03516-5
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			AMPLIACION	CUMPLIMIENTO	4143-03517-6
TERMINO DE PRORROGA		14-jun-21	LIQUIDACION	AMPLIACION	
CONVENIOS:	CONVENIOS AL CONTRATO		TOTAL CONTRATADO	VICIOS OCULTOS	4143-03591-0
	NO. CONVENIO		IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA		
DIFERIMIENTO	OPM-SFR/2021-029-01				
PRORROGA			SANCION		
AMPLIACION			IMPORTE TOTAL COBRADO		
LIQUIDACION:			SALDO A CANCELAR		

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2(DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 4(CUATRO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM CANT
		UNIDAD	CANT	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	
10	SUB- RASANTE PARA PAVIMENTO RIGIDO, MEZCLADA Y HOMOGENEIZADA CON AGUA, EN CAPAS DE 20 CM, CON MATERIAL DE BANCO, CON CARACTERISTICAS DE ARENA LIMSA, DEBERA CUMPLIR CON UN VRS MÍNIMO DE 20%. EXPANSIÓN MÁXIMA 3%, TENER MENOS DE 40% DE FINOS Y LÍMITE LÍQUIDO MENOR QUE 50%. SERÁ COMPACTADO AL 100% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO ASHTO ESTÁNDAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (ESPESOR DE 30 CMS ACORDE A EMS)	M3	530.67	\$187.00	\$99,235.29	450.72	\$84,284.64	14.64	\$2,737.68	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	465.36	\$87,022.32	12212.97
11	BASE HIDRAULICA, CON MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO P.U.O.T. (N.CTR.CAR 1.04)	M3	530.67	\$402.63	\$213,663.66	204.00	\$82,136.52	261.36	\$105,231.38	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	465.36	\$187,367.90	26295.76
12	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LTS/M2 CON POREO CON ARENA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2653.36	\$24.45	\$64,874.65	1,020.00	\$24,939.00	1306.78	\$31,950.77	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2,326.78	\$56,889.77	7984.88
PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO																
13	PAVIMENTO DE 18 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO Premezclado MR= 420 KG/M2 (RESISTENCIA A FLEXION A 28 DIAS), TMA 1 1/2". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CMBRADO Y VIBRADO, P.U.O.T.	M2	2426.45	\$317.02	\$769,233.16	0.00	\$0.00	895.48	\$283,885.07	1123.11	\$356,048.33	0.00	\$0.00	2,018.59	\$639,933.40	129298.78
14	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; P.U.O.T.	M2	2426.45	\$12.09	\$29,335.78	0.00	\$0.00	895.48	\$10,826.35	1123.11	\$13,578.40	0.00	\$0.00	2,018.59	\$24,404.75	4931.03
15	CALAFATEO CON SELLADOR PARA JUNTAS HORIZONTALES A BASE DE UN COMPONENTE AUTONIVELANTE CON CINTA DE RESPALDO, CON GARANTIA EXPEDIDA POR LA EMPRESA DE 10 AÑOS; P.U.O.T.	ML	1063.44	\$20.23	\$21,513.39	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1721.89	\$34,833.83	0.00	\$0.00	1,721.89	\$34,833.83	-13320.44
16	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, PARA FORMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 61MM POR 5 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1063.44	\$11.53	\$12,261.46	0.00	\$0.00	288.90	\$3,331.02	372.92	\$4,299.77	0.00	\$0.00	661.82	\$7,630.79	4630.67
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE ANCHURE EN JUNTAS LONGITUDINALES, CON VARILLA CORRUGADA DE 12" Y 80 CMS. DE LONGITUD, A CADA 40 CMS. COLOCADAS AL CENTRO DE SU ESPESOR, P.U.O.T.	PZA	1652.00	\$14.30	\$23,623.60	0.00	\$0.00	1216.15	\$17,390.95	278.97	\$3,989.27	0.00	\$0.00	1,495.12	\$21,380.22	2243.38
18	GUARDALOSA DE CONCRETO Premezclado FC=200 KG/M2 T.M.A. DE 1 1/2". DE 15X20X35 CMS. EN REMATE DE LOSAS DE ARROYO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	ML	76.60	\$154.56	\$11,839.30	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	18.58	\$2,871.72	0.00	\$0.00	18.58	\$2,871.72	8967.58
19	ACABADO PARA CONCRETO TIPO ESTAMPADO CON MOLDE DE POLIURETANO MODELO PIEDRA CHICO ACUM RIVER ROCK 0.75 X 0.75 MTS. ENDURECEDOR COLOR ROJO TERRACOTA, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR GRIS OSCURO Y SELLADOR ACRILICO 25% SÓLIDOS BRILLO MEDIO MARCA SPG PARA CONCRETO ESTAMPADO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCLUYE: SELLADOR, TODO EL MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	170.77	\$135.25	\$23,066.64	0.00	\$0.00	146.56	\$19,822.24	194.91	\$26,361.58	0.00	\$0.00	341.47	\$46,183.82	-23087.18

OPERADO FAISM

2021

ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA
CONTRATISTA

Este programa es público ajeno a cualquier
partido político. Queda prohibido el uso para
fines de lucro o de carácter político-social.

ARQ. JUAN ANTONIO HERNANDEZ GARCIA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

OPERADO FAISM

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACIÓN: 2021

Esta obra es pública ajena a cualquier
 derecho de propiedad. Queda prohibido el uso para
 fines distintos al desarrollo social.

LOCALIDAD:
 MUNICIPIO:

CONTRATO:

12 DE JULIO DEL 2021	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	DATOS DEL CONTRATISTA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JUAN GARCIA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE MICHOCAN EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA.	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION PARA ABRIR CAJA, MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL, CAPA DE SUBRASANTE DE 20 CMS DE ESPESOR, CAPA DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO CON ARENA, CONSTRUCCION DE GUARNIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO, PAVIMENTO DE CONCRETO, SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL, CAJAS DE VALVULAS, REUBICACION DE RED ELECTRICA, ESTAMPADO DE CONCRETO EN CRUCES PEATONALES, COLOCACION DE TOPES REDUCTORES DE VELOCIDAD, COLOCACION DE POSTES METALICOS, BRAZO Y LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA DIRECCION: BENITO JUAREZ #419 CENTRO, SN FCO. DEL R. GTO TEL. 478 744 5775 REG. PUC. GTO-SOPPUC-0613-2007
CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. OPM-SFR/2021-029		

PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	RESUMEN DE GARANTIAS
FECHAS: INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO TERMINO DE PRORROGA	CONCEPTO IMPORTE CONTRATADO AMPLIACION LIQUIDACION	FIANZAS ANTICIPO CUMPLIMIENTO AMPLIACION VICIOS OCULTOS
NO. CONVENIO	TOTAL CONTRATADO	MONTO
OPM-SFR/2021-029-01	IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	FECHA
	SANCION	
	IMPORTE TOTAL COBRADO	
	SALDO A CANCELAR	

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA
 SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO			EST. 1 (UNO)		EST. 2(DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 4(CUATRO) FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		CONTRAT-ESTIM CANT	DIF. TOTAL
		UNIDAD	CANT	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE			
		FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL										
F	DEMOLICIÓN EN BANQUETAS															
20	DEMOLICIÓN DE BANQUETA: GUARDALOSA Y/O GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	31.25	\$86.89	\$2,715.31	0.00	\$0.00	8.15	\$708.15	21.06	\$1,829.90	0.00	\$0.00	29.21	\$2,538.05	177.26
G	BANQUETAS															
21	TRAZO Y NIVELACION, DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION. P.U.O.T.	M2	1540.64	\$3.67	\$5,654.15	983.06	\$3,607.83	349.61	\$1,283.07	22.99	\$84.37	0.00	\$0.00	1,355.66	\$4,975.27	678.88
22	EXCAVACION A MANO PARA BANQUETAS, EN MATERIAL "B". INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	385.16	\$79.01	\$30,431.49	384.92	\$30,412.53	14.88	\$1,175.67	6.90	\$545.17	0.00	\$0.00	406.70	\$32,133.37	-1701.88
23	CARGA MECÁNICA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. P.U.O.T.	M3	500.71	\$14.82	\$7,420.52	500.39	\$7,415.78	19.35	\$286.77	8.16	\$120.93	0.00	\$0.00	527.90	\$7,823.48	-402.96
24	ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILOMERO SOBRE PAVIMENTO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. P.U.O.T.	M3	500.71	\$19.56	\$9,793.89	500.39	\$9,787.63	19.35	\$378.49	8.16	\$159.61	0.00	\$0.00	527.90	\$10,325.73	-531.84
25	ACARREO EN CAMION, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM 20 (KM. SUBSECUENTE), P.U.O.T.	M3/KM	1502.13	\$0.72	\$1,081.53	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1055.79	\$760.17	0.00	\$0.00	1,055.79	\$760.17	321.38
26	BASE DE TEPETATE EN CAPAS DE 10 CMS. DE ESPESOR PARA BANQUETA COMPACTADA AL 90% P.V.S.M.P.U.O.T.	M3	308.13	\$198.78	\$61,250.08	0.00	\$0.00	266.53	\$52,980.83	1.80	\$357.80	0.00	\$0.00	268.33	\$53,338.63	7911.45
27	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS. T.M.A. 3/4" DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO. P.U.O.T.	M2	1540.64	\$196.55	\$302,812.79	0.00	\$0.00	1319.51	\$259,349.69	22.99	\$4,518.68	0.00	\$0.00	1,342.50	\$263,868.37	38944.42
28	CURADO DE CONCRETO EN BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	1540.64	\$9.02	\$13,896.57	0.00	\$0.00	1319.51	\$11,901.98	22.99	\$207.37	0.00	\$0.00	1,342.50	\$12,109.35	1787.22
29	GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 18X30X50 CMS. DE SECCION (DE ACUERDO A PROYECTO), ACABADO PULIDO, COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO. P.U.O.T.	ML	636.62	\$204.73	\$130,335.21	0.00	\$0.00	599.22	\$122,678.31	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	599.22	\$122,678.31	7656.90
30	CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA, PARA FORMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	795.78	\$4.54	\$3,612.84	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	3612.84
H	LETRERO INFORMATIVO															
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80 X 1.20 M. A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51 X 51MM), CAL. 14. TABLERO DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 18 Y 2 SOPORTES A 250 M. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51 X 51MM), CAL. 14. INCLUYE: APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS CAPAS DE PINTURA ESMALTE BLANCO MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, 2 MUERTOS DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2 PARA EMPOTRE, ROTULACION CON PINTURA ESMALTE MARCA COMEX Y VINIL AUTODERRIBLE, DE ACUERDO AL DISEÑO Y COLORES PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD NORMATIVA (ANEXO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$1,916.49	\$1,916.49	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$1,916.49	0.00	\$0.00	1.00	\$1,916.49	0.00
I	SEÑALÉTICA															
32	SEÑALAMIENTO PREVENTIVO "PEATONES" GRADO INGENIERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL SP DE 71x71 CM. P.U.O.T.	PZA	17.00	\$2,264.76	\$38,500.92	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	17.00	\$38,500.92	0.00	\$0.00	17.00	\$38,500.92	0.00

ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA
 CONTRATISTA

ARQ. JUAN ANTONIO HERNANDEZ GARCIA
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:

OBRA:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

CONTRATO:

12 DE JULIO DEL 2021	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	DATOS DEL CONTRATISTA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JUAN GARCIA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE MICHOCAN EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA.	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION PARA ABRIR CAJA, MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL, CAPA DE SUBRASANTE DE 20 CMS DE ESPESOR, CAPA DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO CON ARENA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO, PAVIMENTO DE CONCRETO, SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL, CAJAS DE VALVULAS, REUBICACION DE RED ELECTRICA, ESTAMPADO DE CONCRETO EN CRUCES PEATONALES, COLOCACION DE TOPES REDUCTORES DE VELOCIDAD, COLOCACION DE POSTES METALICOS, BRAZO Y LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA DIRECCION: BENITO JUAREZ #419 CENTRO, SN FCO. DEL R. GTO TEL: 476 744 5775 REG. PUC.: GTO-SOP/PUC-0613-2007
CABECERA MUNICIPAL		
DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.		
OPM-SFR/2021-029		


PERIODO DE EJECUCION		IMPORTE		RESUMEN DE GARANTIAS	
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO	FIANZAS	NUMERO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	23-feb-21	23-may-21	IMPORTE CONTRATADO	ANTICIPO	4143-03516-5
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			AMPLIACION	CUMPLIMIENTO	4143-03517-6
TERMINO DE PRORROGA		14-jun-21	LIQUIDACION	AMPLIACION	
				VICIOS OCULTOS	4143-03591-0
CONVENIOS AL CONTRATO		TOTAL CONTRATADO		\$ 280,011.33	
CONVENIOS:	NO. CONVENIO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA		\$ 1,004,276.16	
DIFERIMIENTO:		SANCION		\$ 334,758.72	
PRORROGA:	OPM-SFR/2021-029-01	IMPORTE TOTAL COBRADO		\$ 280,011.33	
AMPLIACION:		SALDO A CANCELAR		\$ 547,473.88	
LIQUIDACION:					


DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2(DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 4(CUATRO) FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL
		UNIDAD	CANT	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT
		FECHA PERIODO DEL	FECHA PERIODO DEL	FECHA PERIODO DEL	FECHA PERIODO DEL	FECHA PERIODO DEL	FECHA PERIODO DEL	FECHA PERIODO DEL	FECHA PERIODO DEL							
33	SEÑALAMIENTO INFORMATIVO SI-6 "NOMBRE DE CALLE" GRADO INGENIERIA SUMNISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL SP DE 11x71 CM P.U.O.T.	PZA	10.00	\$698.25	\$6,982.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6982.50
34	SEÑALAMIENTO PREVENTIVO "TOPE REDUCTOR" GRADO INGENIERIA SUMNISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL SP DE 11x71 CM. P.U.O.T.	PZA	8.00	\$2,264.76	\$18,118.08	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	8.00	\$18,118.08	0.00	\$0.00	8.00	\$18,118.08	0.00
35	SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO (SR-6) (ALTO) SUMNISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL (SR-6) DE 30 CM X LADO P.U.O.T. CON PELICULA ALTA INTENSIDAD PRISMATICO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, CARGAS Y DESCARGAS, P.U.O.T.	PZA	11.00	\$2,525.09	\$27,775.99	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$5,050.18	0.00	\$0.00	2.00	\$5,050.18	22725.81
36	SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO (SR-9) (90MM) SUMNISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL (SR-9) DE 30 CM X LADO P.U.O.T. CON PELICULA ALTA INTENSIDAD PRISMATICO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, CARGAS Y DESCARGAS, P.U.O.T.	PZA	3.00	\$2,443.20	\$7,329.60	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	7329.60
37	SUMNISTRO Y APLICACION DE PINTURA BLANCA PARA TRAFICO PARA ALTO CONTINUA DE 60 cm. DE ANCHO INC. APLICACION DE MICROESFERA COMO REFLEJANTE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE Y RETIRO DE MATERIAL, TRAZO Y PREMARCADO	ML	139.36	\$55.78	\$7,773.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	86.90	\$4,847.28	0.00	\$0.00	86.90	\$4,847.28	2926.22
38	PINTURA EN GUARNICION EN 30CM DE DESARROLLO, A BASE DE PINTURA TRAFICO AMARILLA, A BROCHA. INCLUYE: MICROESFERA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	636.62	\$38.31	\$24,388.91	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	599.22	\$22,956.12	0.00	\$0.00	599.22	\$22,956.12	1432.79
39	SUMNISTRO Y COLOCACION DE BOYA TIPO PREMIUM MCA HERSAN, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, CON MEDIDAS DE 20.35CMX20.35CMX7.65CM DE ALTO, FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON QUOS DE GATO Y REFLEJANTE, INCLUYE: CLAVOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, P.U.O.T.	PZA	270.00	\$175.84	\$47,475.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	47476.80
J	FORESTACION															
40	MANO DE OBRA POR TALA DE ARBOL DE 4.00MTS DE ALTURA APROXIMADO, INCLUYE: PODA, MANO DE OBRA, ESCALERA TELESCOPICA, LIMPIEZA DE ZONA DE TALA, TRASLADO DE RESIDUO VEGETAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	2.00	\$749.31	\$1,498.62	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1498.62
41	PLANTACION DE ESPECIE VEGETAL PROPORCIONADA POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, P.U.O.T.	PZA	16.00	\$538.22	\$8,611.52	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	21.00	\$11,302.62	0.00	\$0.00	21.00	\$11,302.62	-2691.10

OPERADO FAISM
 - 2021
 Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.


 ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA
 CONTRATISTA


 ARQ. JUAN ANTONIO HERNANDEZ GARCIA
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

OPERADO FAISM

FINIQUITO DE OBRA , 2021

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

FECHA DE REALIZACIÓN:

12 DE JULIO DEL 2021

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

DATOS DEL CONTRATISTA

OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JUAN GARCIA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE MICHOGAN EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA.

TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION PARA ABRIR CAJA, MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL, CAPA DE SUBRASANTE DE 20 CMS DE ESPESOR, CAPA DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO CON ARENA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO, PAVIMENTO DE CONCRETO, SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL, CAJAS DE VALVULAS, REUBICACION DE RED ELECTRICA, ESTAMPADO DE CONCRETO EN CRUCES PEATONALES, COLOCACION DE TOPES REDUCTORES DE VELOCIDAD, COLOCACION DE POSTES METALICOS, BRAZO Y LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.

ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA

LOCALIDAD:

CABECERA MUNICIPAL

DIRECCION: BENITO JUAREZ #418 CENTRO, SN P.O. DEL R., GTO

MUNICIPIO:

DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

TEL: 476 744 5175

CONTRATO:

OPM-SFR/2021-029

REG. PUC.: GTO-SOP/PUC-0613-2007

PERIODO DE EJECUCION		IMPORTE		RESUMEN DE GARANTIAS	
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO	FIANZAS	NUMERO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	23-feb-21	23-may-21	IMPORTE CONTRATADO	ANTICIPO	4143-03516-5
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			AMPLIACION	CUMPLIMIENTO	4143-03517-6
TERMINO DE PRORROGA		14-jun-21	LIQUIDACION	AMPLIACION	
				VICIOS OCULTOS	4143-03591-0
CONVENIOS:	CONVENIOS AL CONTRATO		TOTAL CONTRATADO		
	NO. CONVENIO		IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA		
DIFERIMIENTO:			SANCION		
PRORROGA:	OPM-SFR/2021-029-01		IMPORTE TOTAL COBRADO		
AMPLIACION:			SALDO A CANCELAR		
LIQUIDACION:					

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO			EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 4 (CUATRO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL	CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	CANT	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT			IMPORTE
		FECHA	PERIODO DEL	PERIODO AL	FECHA	PERIODO DEL	PERIODO AL	FECHA	PERIODO DEL	PERIODO AL	FECHA	PERIODO DEL	PERIODO AL				
	EQUIPAMIENTO																
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLLARDO A BASE DE TUBO DE ACERO DE 4" CED. 30. RELLENADO DE CONCRETO FC=150KG/CM2, DE 1.50 DE ALTURA EMPOTRADO DE 60CM Y LIBRE 90CM. INCLUYE: TAPA LAMINA NEGRA CAL 18, PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA NEGRA, CINTA REFLEJANTE DE 2 1/2" EN EL PERIMETRO DE LA PARTE SUPERIOR, EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.	PZA	47.00	\$1,315.29	\$61,818.63	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	30.00	\$39,458.70	0.00	\$0.00	30.00	\$39,458.70	22359.93	
	ALUMBRADO PUBLICO																
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LED 70W CON FOTOCELDA MARCA SOLA BASIC MOD S0ALE0 CITY PLUS-U7065781 INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	13.00	\$5,401.03	\$70,213.39	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	70213.39	
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO TIPO I DE 1.80 M DE LARGO Y 38 MM DE DIAMETRO CED-40 EN ACABADO ESMALTE KEM ENAMEL DE SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO A DOS MANOS O SIMILAR APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	13.00	\$494.29	\$6,425.77	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	13.00	\$6,425.77	0.00	\$0.00	13.00	\$6,425.77	0.00	
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 8.00 MTS. FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 11 MARCA POLESA O SIMILAR APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA EN ACABADO ESMALTE KEM ENAMEL DE SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO A DOS MANOS O SIMILAR APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	13.00	\$6,019.61	\$78,254.93	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	13.00	\$78,254.93	0.00	\$0.00	13.00	\$78,254.93	0.00	
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE O DADO PEDESTAL PREFABRICADO DE CONCRETO PARA POSTE DE ALUMBRADO CON SECCION PIRAMIDAL DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y DE 60 X 80 CMS. EN LA BASE INFERIOR POR 1.00 MTS. DE ALTURA, CON 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAM. X 1.00 MTS DE LARGO, CON TUERCAS Y RONDEANAS GALVANIZADAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	13.00	\$2,748.74	\$35,733.62	0.00	\$0.00	13.00	\$35,733.62	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	13.00	\$35,733.62	0.00	
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 3+1 CAL. 6. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	270.00	\$33.99	\$9,177.30	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	9177.30	
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL 10 (BLANCO-NEGRO-VERDE) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	484.00	\$19.00	\$9,196.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	210.60	\$4,001.40	0.00	\$0.00	210.60	\$4,001.40	5194.60	
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	270.00	\$54.51	\$14,717.70	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	14717.70	
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ALTA DENSIDAD DE 1 1/4" PULGADAS, PARA PROTECCION DE CABLES DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	270.00	\$28.79	\$7,773.30	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	7773.30	
51	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTROL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$2,743.82	\$2,743.82	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$2,743.82	0.00	\$0.00	1.00	\$2,743.82	0.00	

ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA
CONTRATISTA

ARQ. JUAN ANTONIO HERMANDEZ GARCIA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACIÓN:

OBRA:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

CONTRATO:

12 DE JULIO DEL 2021	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	DATOS DEL CONTRATISTA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JUAN GARCIA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE MICHOCAN EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA.	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION PARA ABRIR CAJA, MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL, CAPA DE SUBRASANTE DE 20 CMS DE ESPESOR, CAPA DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO CON ARENA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO, PAVIMENTO DE CONCRETO, SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL, CAJAS DE VALVULAS, REUBICACION DE RED ELECTRICA, ESTAMPADO DE CONCRETO EN CRUCES PEATONALES, COLOCACION DE TOPES REDUCTORES DE VELOCIDAD, COLOCACION DE POSTES METALICOS, BRAZO Y LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA
CABECERA MUNICIPAL		DIRECCION: BENITO JUAREZ #419 CENTRO, SN FCO. DEL R., GTO
DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.		TEL: 476 744 5775
OPM-SFR/2021-029		REG. PUC.: GTO-SOP/PUC-0613-2007

PERIODO DE EJECUCIÓN		IMPORTE		RESUMEN DE GARANTIAS		
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO	FIANZAS	MONTO	FECHA
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	23-feb-21	23-may-21	IMPORTE CONTRATADO	ANTICIPO	4143-03516-5	\$ 1,004,276.16
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			AMPLIACION	CUMPLIMIENTO	4143-03517-6	\$ 334,758.72
TERMINO DE PRORROGA		14-jun-21	LIQUIDACION	AMPLIACION		
				VICIOS OCULTOS	4143-03591-0	\$ 280,011.33
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		TOTAL CONTRATADO			28-jun-21
DIFERIMIENTO:	OPM-SFR/2021-029-01		IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA			
PRORROGA:			SANCION			
AMPLIACION:			IMPORTE TOTAL COBRADO			
LIQUIDACION:			SALDO A CANCELAR			

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA
SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO


CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 4 (CUATRO)		TOTAL ESTIMADO		CONTRAT-ESTIM
		UNIDAD	CANT	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT
		FECHA PERIODO DEL	FECHA PERIODO DEL	FECHA PERIODO DEL	FECHA PERIODO DEL	FECHA PERIODO DEL	FECHA PERIODO DEL	FECHA PERIODO DEL								
52	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA FOTOCONTROL, A BASE DE CABLE No. 8 TUBO CONDUIT E.A. 3/4", TUBERIA LICUATAJ, CONECTORES Y SUJECION POR MEDIO DE FLEJE METALICO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$3,795.26	\$3,795.26	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$3,795.26	0.00	\$0.00	1.00	\$3,795.26	0.00
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA FISICA CON VARILLA DE COBRE , INCLUYE UNA VARILLA DE COPPERWELD DE 16X150MM, UN CONECTOR PARA VARILLA P.U.O.T.	PZA	1.00	\$190.28	\$190.28	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$190.28	0.00	\$0.00	1.00	\$190.28	0.00
54	REUBICACION DE POSTE DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA , CON EMPLAZAMIENTO NUEVO DENTRO DE AREA DE BANQUETA EN POSICION ADECUADA PARA SU OPERATIVIDAD. INCLUYE: PAGO POR LIBRANZAS, REMOCION Y REEMPLAZAMIENTO DE POSTE POR MEDIOS MECANICOS, ASI COMO DE LAS LINEAS DE TENDIDO PROCURANDO INTERRUMPIR EL SERVICIO UNICAMENTE DURANTE EL PERIODO INDISPENSABLE PARA EL PROCEDIMIENTO. P.U.O.T.	PZA	3.00	\$4,784.22	\$14,352.66	0.00	\$0.00	2.00	\$9,568.44	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$9,568.44	4784.22
L	DRENAJE PLUVIAL															
55	BOCA DE TORMENTA DE 0.40X0.60X1.10 CMS MEDIDAS INTERIORES, CONSTRUIDA CON MURO DE TABIQUE REDOJO A 14 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, APANADA CON EL MISMO MORTERO, ACABADO PULIDO. INCLUYE REJA DE FOF0 DE 40X60 CMS, MANO DE OBRA, EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2, MATERIALES DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$4,895.72	\$39,165.76	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	39165.76
56	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO CON USO DE EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA LINEAS DE DRENAJE, ESTABLECIENDO REFERENCIAS PARA EL REPLANTAO DEL PROYECTO EN CAMPO. INCLUYE: LIMPIEZA, DESHERBE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	161.50	\$5.68	\$917.32	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	917.32
57	PLANTILLA DE TEPETATE APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO , PARA TENDIDO DE TUBERIA INCLUYE: ACARREO COLOCACION Y CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA DAR SOPORTE A LA TUBERIA. P.U.O.T.	M3	11.31	\$208.92	\$2,362.89	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2362.89
58	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CMS, COMPACTADO AL 98% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y PRUEBAS TIPO PROCTOR UNA POR CADA 50 METROS LINEALES DE TUBERIA. P.U.O.T.	M3	48.60	\$212.51	\$10,327.99	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	10327.99
59	SUMINISTRO (INCLUIDO EL FLETE Y ACARREO HASTA EL ALMACEN DE LA OBRA) DE TUBERIA NUEVA DE PVC SANITARIO SERIE INGLESA, TIPO 41, DE 500 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CONFORME A NORMAS NOM-001-CNA-1995 Y NMX-E-211/1-1999-SCFL INCLUYE ANILLO EMPAQUE DE MATERIAL ELASTOMERICO EN PARTE PROPORCIONAL.	ML	161.50	\$1,181.26	\$190,773.49	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	190773.49
60	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, CUALQUIER SERIE O TIPO, UNION ANGER. INCLUYE: ACARREO DE LA TUBERIA, BAJADA, JUNTEO, EQUIPO Y MATERIALES PARA PRUEBA, PARA UN DIAMETRO DE 25 CM (10"). P.U.O.T.	ML	161.50	\$40.91	\$6,606.97	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6606.97

OPERADO FAISM

- 2021

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.


ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA
CONTRATISTA


ARQ. JUAN ANTONIO HERNANDEZ GARCIA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

OPERADO FAISM

FINIQUITO DE OBRA 2021

FECHA DE REALIZACIÓN:

12 DE JULIO DEL 2021

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

DATOS DEL CONTRATISTA

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JUAN GARCIA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE MICHOCAN EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA.

TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION PARA ABRIR CAJA, MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL, CAPA DE SUBRASANTE DE 20 CMS DE ESPESOR, CAPA DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO CON ARENA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO, PAVIMENTO DE CONCRETO, SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL, CAJAS DE VALVULAS, REUBICACION DE RED ELECTRICA, ESTAMPADO DE CONCRETO EN CRUCES PEATONALES, COLOCACION DE TOPES REDUCTORES DE VELOCIDAD, COLOCACION DE POSTES METALICOS, BRAZO Y LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.

ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA

DIRECCION: BENITO JUAREZ #419 CENTRO, SM FCO. DEL R. GTO

TEL: 476 744 5775

REG. PUC.: GTO-SOP/PUC-0613-2007

LOCALIDAD: distintos al desarrollo social

MUNICIPIO:

DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

CONTRATO:

OPM-SFR/2021-029

PERIODO DE EJECUCIÓN		IMPORTE		RESUMEN DE GARANTIAS			
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO	FIANZAS	NUMERO	MONTO	FECHA
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	23-feb-21	23-may-21	IMPORTE CONTRATADO		4143-03516-5	\$ 1,004,276.16	22-feb-21
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO		14-jun-21	AMPLIACION	\$0.00	4143-03517-6	\$ 334,758.72	22-feb-21
TERMINO DE PRORROGA			LIQUIDACION	\$0.00			
				\$0.00			
				\$0.00	4143-03591-0	\$ 280,011.33	28-jun-21

CONVENIOS AL CONTRATO		IMPORTE		RESUMEN DE GARANTIAS		
CONVENIOS:	NO. CONVENIO	TOTAL CONTRATADO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	SANCION	IMPORTE TOTAL COBRADO	SALDO A CANCELAR
		\$3,347,587.21	\$2,800,113.33	\$0.00	\$2,800,113.33	\$547,473.88

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA
SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO			EST. 1 (UNO)		EST. 2(DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 4(CUATRO) FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL
		UNIDAD	CANT	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
61	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.00 M DE PROFUNDIDAD. LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARA POR PIEZA EJECUTADA DE ACUERDO AL PROYECTO APROBADO POR EL SISTEMA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, ALMACENAJES, TRAZO, PLANTILLA DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE DE F'c= 100 KG/CM2, BASE FORJADA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO (7X14X28 CM) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PARA FORMAR MEDIA CAÑA, MURO DE 28 CM DE ESPESOR DE TABICÓN DE JALCRETO (10X14X28 CM) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON ACABADO COMÚN EN LAS JUNTAS, CADENA DE REMATE DE 20X28 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARRILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO A CADA 15 CM CON ACABADO COMÚN, APLANADO INTERIOR DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO, ESCALONES CON ANCHO DE 40 CM DE REDONDO LISO DE 1" EMPOTRADOS AL MURO @ 40 CM DE ALTO, LIMPIEZA P.U.O.T.	PZA	3.00	\$4,726.81	\$14,180.43	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$14,180.43
62	SUMINISTRO DE BROCALES Y TAPA DE CONCRETO DE 60 CM P.U.O.T.	PZA	3.00	\$879.18	\$2,637.54	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$2,637.54
63	INSTALACION DE BROCALES Y TAPA DE CONCRETO DE 60 CMS PARA POZOS DE VISITA. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y JUNTA DIAMANTE, P.U.O.T.	PZA	3.00	\$364.80	\$1,094.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,094.40
F.C.	FUERAS DE CATALOGO														
F.C.1	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.00 X 0.90 X 1.20MTS., FORJADA CON MURO DE TABIQUE CEMENTO-JAL ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 14 CMS. DE ESPESOR, FIRME DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO NO. 3 (3/8") @ 30 CMS., LOSA DE TECHO DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO NO.3 (3/8") @ 10 CMS., INCLUYE: APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 1 CM. DE ESPESOR., CADENA PERIMETRAL, (SEGUN ESPECIFICACIONES DE SAPAF), P.U.O.T.	PZA	0.00	\$4,262.18	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$4,262.18	1.00	\$4,262.18
F.C.2	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 5, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.30 X 0.90 X 1.20MTS., FORJADA CON MURO DE TABIQUE CEMENTO-JAL ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 14 CMS. DE ESPESOR, FIRME DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO NO. 3 (3/8") @ 30 CMS., LOSA DE TECHO DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO NO.3 (3/8") @ 10 CMS., INCLUYE: APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 1 CM. DE ESPESOR., CADENA PERIMETRAL, (SEGUN ESPECIFICACIONES DE SAPAF), P.U.O.T.	PZA	0.00	\$4,750.72	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$4,750.72	1.00	\$4,750.72
F.C.3	SEÑALAMIENTO INFORMATIVO SI-6 "NOMBRE DE CALLE" GRADO INGENIERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE 20x61 CM CON POSTE DE 3.00 M P.U.O.T.	PZA	0.00	\$1,836.01	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	10.00	\$18,360.10	10.00	\$18,360.10
F.C.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN COLOR AMARILLO CON DIMENSIONES DE 40 X 40 X 5 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	0.00	\$727.17	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	60.00	\$43,630.20	60.00	\$43,630.20
F.C.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN COLOR AMARILLO EN REMATES, CON DIMENSIONES DE 40 X 20 X 5 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	0.00	\$471.83	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	8.00	\$3,774.64	8.00	\$3,774.64

ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA
CONTRATISTA

ARQ. JUAN ANTONIO HERNANDEZ GARCIA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:

OBRA:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

CONTRATO:

12 DE JULIO DEL 2021	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	DATOS DEL CONTRATISTA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JUAN GARCIA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE MICHOCAN EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA.	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION PARA ABRIR CAJA, MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL, CAPA DE SUBRASANTE DE 20 CMS DE ESPESOR, CAPA DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO CON ARENA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO, PAVIMENTO DE CONCRETO, SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL, CAJAS DE VALVULAS, REUBICACION DE RED ELECTRICA, ESTAMPADO DE CONCRETO EN CRUCES PEATONALES, COLOCACION DE TOPES REDUCTORES DE VELOCIDAD, COLOCACION DE POSTES METALICOS, BRAZO Y LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA
CABECERA MUNICIPAL		DIRECCION: BENITO JUAREZ #419 CENTRO, SM FCO. DEL R., GTO
DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.		TEL: 476 744 5775
OPM-SFR/2021-029		REG. PUC.: GTO-SOP/PUC-0613-2007

PERIODO DE EJECUCIÓN		IMPORTE		RESUMEN DE GARANTIAS	
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO	FIANZAS	NUMERO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	23-feb-21	23-may-21	IMPORTE CONTRATADO	ANTICIPO	4143-03516-5
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			AMPLIACION	CUMPLIMIENTO	4143-03517-6
TERMINO DE PRORROGA		14-jun-21	LICUACION	VICIOS OCULTOS	4143-03591-0
CONVENIOS AL CONTRATO			TOTAL CONTRATADO		
NO. CONVENIO			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA		
DIFERIMIENTO:					
PRORROGA:					
AMPLIACION:					
LICUACION:					
			SANCION		
			IMPORTE TOTAL COBRADO		
			SALDO A CANCELAR		

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA
SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO


CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2(DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 4(CUATRO) FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL
		UNIDAD	CANT	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CONTRAT-ESTIM
F.C.6	CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA DE 50 X 50 CM MEDIDAS INTERIORES Y 0.80 MTS. DE PROFUNDIDAD, FORJADA CON MUROS DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA PROPORCION 1:5 DE 14 CM Y DE 28 CM BAJO GUARNICION, AFLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC=150 KG/CM2 Y CONCRETO FC=250 KG/CM2 PARA FIJAR REJILLA, HECHO EN OBRA INCLUYE: ALBAÑAL PLUVIAL DE 6" DE HASTA 6 MTS DE LONGITUD Y SU CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO, SILLETA DE 8"X6", CODO 6"X45", EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, P.U.O.T.	PZA	0.00	\$4,248.94	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	7.00	\$29,742.58	7.00	\$29,742.58	-29742.58
F.C.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADITIVO PARA CONCRETO FESTERIMX, MARCA FESTER A CONCRETO DE DISEÑO PARA ALCANZAR SU RESISTENCIA DE PROYECTO A LOS 3 DIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LA CUANTIFICACION SERA POR M3 DE CONCRETO VACIADO EN OBRA. P.U.O.T.	M3	0.00	\$311.47	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	18.82	\$5,861.87	18.82	\$5,861.87	-5961.87
F.C.8	REENVELACION DE REGISTROS SANITARIOS EXISTENTES DE 0.40 X 0.60 MTS. MEDIDAS INTERIORES, REENVELADOS EN PROMEDIO 30 CMS A NIVEL DE BANQUETA TERMINADA, CON RECUPERACION Y RECOLOCACION DE TAPA Y CONTRAMARCO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, REENVELADA FORJADA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO (7X14X28 CM) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, AFLANADO INTERIOR DE 7.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO, Y LIMPIEZA P.U.O.T.	PZA	0.00	\$356.81	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	12.00	\$4,281.72	12.00	\$4,281.72	-4281.72
F.C.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA ESTACA ANCLA TIPO "REA" PARA LINEA SECUNDARIA, INCLUYE: POSTE, PC-T-600, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	0.00	\$6,982.82	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$6,982.82	1.00	\$6,982.82	-6982.82
F.C.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B3 MARCA CONHESA O SIMILAR NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	0.00	\$494.22	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	13.00	\$6,424.86	13.00	\$6,424.86	6424.86
F.C.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR CARRETE 1R MARCA IUSA O SIMILAR NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	0.00	\$119.83	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	39.00	\$4,673.37	39.00	\$4,673.37	-4673.37
F.C.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTEPREY O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	0.00	\$60.98	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	281.23	\$17,149.41	281.23	\$17,149.41	-17149.41
F.C.13	SUM Y COLOC. DE FLEJADA CON FLEJE Y SELLO GALVANIZADO	JGO	0.00	\$64.16	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	26.00	\$1,668.16	26.00	\$1,668.16	-1668.16
F.C.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC CALIBRE 4-10 MARCA BURNDY, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	0.00	\$61.62	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	65.00	\$4,005.30	65.00	\$4,005.30	-4005.30

OPERADO FALSM

- . . . 2021

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.


ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA
CONTRATISTA


ARQ. JUAN ANTONIO HERNANDEZ GARCIA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:

OBRA:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

CONTRATO:

12 DE JULIO DEL 2021	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	DATOS DEL CONTRATISTA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JUAN GARCIA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE MICHOACAN EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA.	TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION PARA ABRIR CAJA, MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL, CAPA DE SUBRASANTE DE 20 CMS DE ESPESOR, CAPA DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO CON ARENA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO, PAVIMENTO DE CONCRETO, SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL, CAJAS DE VALVULAS, REUBICACION DE RED ELECTRICA, ESTAMPADO DE CONCRETO EN CRUCES PEATONALES, COLOCACION DE TOPES REDUCTORES DE VELOCIDAD, COLOCACION DE POSTES METALICOS, BRAZO Y LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA
CABECERA MUNICIPAL		DIRECCION: BENITO JUAREZ #419 CENTRO, SN PCO. DEL R. GTO
DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.		TEL: 478 744 5775
OPM-SFR/2021-029		REG. PUC.: GTO-SOP/PUC-0613-2007

PERIODO DE EJECUCIÓN			IMPORTE			RESUMEN DE GARANTIAS		
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO	IMPORTE	FIANZAS	NUMERO	MONTO	FECHA
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	23-feb-21	23-may-21	IMPORTE CONTRATADO	\$3,347,587.21	ANTICIPO	4143-03516-5	\$ 1,004,276.16	22-feb-21
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			AMPLIACION	\$0.00	CUMPLIMIENTO	4143-03517-6	\$ 334,758.72	22-feb-21
TERMINO DE PRORROGA		14-jun-21	LIQUIDACION	\$0.00	AMPLIACION			
				\$0.00	VICIOS OCULTOS	4143-03591-0	\$ 280,011.33	28-jun-21
CONVENIOS AL CONTRATO			TOTAL CONTRATADO	\$3,347,587.21				
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$2,800,113.33	DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO			
DIFERIMIENTO:	OPM-SFR/2021-029-01		SANCION	\$0.00				
PRORROGA:			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$2,800,113.33				
AMPLIACIÓN:			SALDO A CANCELAR	\$547,473.88				

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2(DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 4(CUATRO) FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL
		UNIDAD	CANT	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CONTRAT-ESTIM
F.C.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO SERIE MINVIEW SVS DE 54W, CON CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, ENTRADA SIN HERRAMIENTAS, CON BISAGRAS DESMONTABLES, VIBRACION 3X VALORADOS, PATENTADO, SISTEMA DE ALTA EFICIENCIA MOLDEADO POR INYECCION ACCULIDE OPTICS, DISEÑADOS PARA DAR FORMA A LA DISTRIBUCION, MAXIMIZAR LA EFICIENCIA Y UNIFORMIDAD, ESTANDAR OFRECIDO EN 4000 K, CONTROLADOR LED MONTADA EN EXTRAIBLE PUERTA DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESION PARA LA DISIPACION DE CALOR OPTIMA Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 120-277V 50/60 HZ, OPERACION 480V/60 HZ 347V/60 HZ O 10 KV/110KA, CLASIFICACION IP66, MARCA PHILIPS MODELO SVS-S4W16LED4K-G2-LE2-UNV/DWG-RCD-GY3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	0.00	\$5,401.03	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	13.00	\$70,213.39	13.00	\$70,213.39	-70213.39
F.C.16	MANO DE OBRA POR RETIRAR POSTE ESTACA DE MADERA Y RETENIDA DE BANQUETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	0.00	\$2,904.33	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$2,904.33	1.00	\$2,904.33	-2904.33
F.C.17	PINTURA EN RAMPA DE DISCAPACITADOS, A BASE DE PINTURA TRAFICO BLANCA Y AZUL, A BROCHA, INCLUYE: ESTAMPADO DEL LOGOTIPO, MICROESFERA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	0.00	\$731.92	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	42.00	\$30,740.64	42.00	\$30,740.64	-30740.64
IMPORTE CONTRATADO				\$3,347,587.21												
AMPLIACION				\$0.00												
LIQUIDACION				\$0.00												
TOTAL CONTRATADO				\$3,347,587.21												
(MENOS) TOTAL ESTIMADO				\$2,800,113.33												
PENAS CONVENCIONALES (SANCION)				\$0.00												
SALDO A CANCELAR				\$547,473.88												
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				\$0.00												
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE				\$547,473.88												

OPERADO FAISM

- . . . 2021

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

[Signature]
ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA
CONTRATISTA

[Signature]
ARQ. JUAN ANTONIO HERNANDEZ GARCIA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS