

OPERADO FAISM
- 2021

Este programa es público ajeno a cualquier patrimonio. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

FINQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION RESPONSABLE: CONSTRUCCION

REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJO S.A. DE C.V.
APOSTOLAS 422, FRACC. SANTA FE, SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

FECHA DE REALIZACION: 19 de Julio de 2021
OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE PROL. SANTO TOMAS
LOCALIDAD: COLONIA SANTA FE
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO
CONTRATO: OPM-SFR/2021-041
IMPORTE CONTRATADO: \$244,937.58
IMPORTE DE AMPLIACION: \$0.00
IMPORTE DE LIQUIDACION: \$0.00

FECHAS	INICIO	TERMINO	IMPORTE	FIANZAS	BERKLEY	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	08-mar-21	05-jun-21	IMPORTE CONTRATADO	\$244,937.58	IVA		
INICIO Y TERMINO REAL	08-mar-21	10-jul-21	IMPORTE AMPLIACION	\$0.00	CUMPLIMIENTO	IVA	
CONVENIOS:			LIQUIDACION	\$0.00	VICIOS OCULTOS	BA-1-6507-6486731	12-jul-21
OPORTUNIDAD POR SUSPENSION TEMPORAL:	OPM-SFR/2021-041-01		TOTAL	\$244,937.58	AMPLIACION	IVA	
PRORROGA			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$229,319.24			
AMPLIACION			SANCION	\$0.00			
			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$229,319.24			

DECLARACION DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MAS AMPLO FINQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRATO-ESTIM		
														CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	
CONTRATO																		
ESTIMACION No 1																		
ESTIMACION No 2																		
ESTIMACION No 3																		
ESTIMACION No 4																		
ESTIMACION No 4 COMP																		
ESTIMACION No 5																		
ESTIMACION No 6 FINQUITO																		
CONCEPTO DE TRABAJO																		
1	PRELIMINARES	M2	121 9400	\$6 49	\$791 39	127 17	\$825 33	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	127 1700	\$825 33	-5 2300	\$73 9427
2	REENVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN. EL PRECIO UNITARIO INCLUDE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS DE BROCAL Y TAPA, ALMACENES, REENVELADA FORMADA CON TABIQUE RIO RECOCIDO (7X34X28 CM) ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CADENA DE REMATE DE 20X28 CM DE SECCION DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIOS DE ALAMBIRON A CADA 15 CM CON ACABADO COMUN. AFUIMADO INTERIOR DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO, LIMPIEZA, Y BROCAL NUEVO. P.U.O.T	PZA	1 0000	\$2 836 89	\$2 836 89	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	9 0000	\$0 00	1 0000	\$2 836 8900
3	EXCAVACIONES	M3	65 6300	\$37 62	\$3,221 40	111 49	\$4 194 25	\$0 00	\$0 00	14 52	\$548 24	\$0 00	\$0 00	\$0 00	128 0100	\$4,740 50	-40 3800	\$1 519 094
4	ACARREOS	M3	111 3190	\$19 00	\$2 181 85	115 72	\$2 296 11	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	115 7200	\$2 268 11	-4 4010	\$66 259
5	ACARREO EN CAMION PRIMERA KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, P.U.O.T.	M3	111 3190	\$24 57	\$2,735 11	115 72	\$2 843 24	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	115 7200	\$2 843 24	-4 4010	\$156 139
6	ACARREO EN CAMION, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 20 (KM. SUBSECUENTES), P.U.O.T.	M3KM	333 9570	\$6 25	\$2,087 23	115 72	\$723 25	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	115 7200	\$723 25	218 2370	\$1,363 9813
7	SUB-BASES Y BASES	M3	24 3800	\$183 97	\$4 486 60	25 43	\$4 878 36	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	25 4300	\$4 878 36	-1 0420	\$161 541
8	SUB-RASANTE PARA PAVIMENTO RIGIDO, MEZCLADA Y HOMOGENEIZADA CON AGUA, EN CAPAS DE 20 CM, CON MATERIAL DE BANCO, CON CARACTERISTICAS DE ARENA LIMOSA. DEBERA CUMPLIR CON UN VIRS MINIMO DE 20%, EXPANSION MAXIMA 3%, TENER MENOS DE 5% DE FIBRAS Y LIMITE LIQUIDO MENOR QUE 50%, SERA COMPACTADO AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO AASHTO ESTANDAR. INCLUDE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (ESPESOR DE 30 CMS ACORDE A EMS)	M3	24 3800	\$264 50	\$6 400 38	\$0 00	\$0 00	25 43	\$6,736 41	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	25 4300	\$6,736 41	-1 0420	\$278 0258
9	BASE HIDRAULICA, CON MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO P.U.O.T. (IN CTR. CAR.3 04)	M3	24 3800	\$453 23	\$11,053 37	\$0 00	\$0 00	25 01	\$11,335 28	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	25 0100	\$11,335 28	-6 8220	\$261 2691
10	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LITROS/M2 CON POREO CON ARENA, INCLUDE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	121 9400	\$34 43	\$4,196 39	\$0 00	\$0 00	125 08	\$4,305 82	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	125 0800	\$4,305 82	-3 1200	\$107 4216
11	PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO	M2	109 7333	\$406 10	\$44,782 16	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	108 16	\$44,140 10	\$0 00	\$0 00	\$0 00	108 1600	\$44,140 10	1 5733	\$642 0837
12	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUDE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; P.U.O.T.	M2	109 7333	\$16 51	\$1,811 70	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	108 16	\$1,785 72	\$0 00	\$0 00	\$0 00	108 1600	\$1,785 72	1 5733	\$25 9752
13	CALAFATEO CON SELLADOR PARA JUNTAS HORIZONTALES A BASE DE UN COMPONENTE AUTONIVELANTE CON CINTA DE RESPALDO, CON GARANTIA EXPEDIDA POR LA EMPRESA DE 10 AÑOS; P.U.O.T.	M	52 2800	\$26 09	\$1,363 46	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	78 1935	\$2,040 07	\$0 00	\$0 00	\$0 00	78 1935	\$2,040 07	-25 9335	\$875 9520

Victor Hugo Aleman Juarez

OPERADO FAISM

2021

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, QTO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DIRECCION RESPONSABLE CONSTRUCCION

REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJO S.A. DE C.V. APGOSTALES 422, FRACC. SANTA FE, SAN FRANCISCO DEL RINCON, QTO.

FECHA DE REALIZACION: 19 de julio de 2021
OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE PROL. SANTO TOMAS
LOCALIDAD: COLONIA SANTA FE
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, QTO.
CONTRATO: OPM-SFR/2021-041
IMPORTE CONTRATADO: \$244,937.58
IMPORTE DE AMPLIACION: \$0.00
IMPORTE DE LIQUIDACION: \$0.00

Table with columns: FECHAS, INICIO, TERMINO, IMPORTE, FIANZAS, BERKLEY, FECHA, MONTO. Includes rows for INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO, INICIO Y TERMINO REAL, CONVENIOS, OFERTAMENTO POR SUSPENSIÓN TEMPORAL, PROYECTA, AMPLIACIÓN.

DECLARACION DEL CONTRATISTA
SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

Main table with columns: CONCEPTO DE TRABAJO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, ESTIMACION No. 1, ESTIMACION No. 2, ESTIMACION No. 3, ESTIMACION No. 4, ESTIMACION No. 4 COMP, ESTIMACION No. 5, ESTIMACION No. 6 FINIQUITO, TOTAL ESTIMADO, DEF. TOTAL CONTRATO-ESTIM. Rows include items like CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE AMARRE, GUARDALOSA DE CONCRETO, ACABADO PARA CONCRETO TIPO ESTAMPADO, BANQUETAS, TRAZO Y REPLICACION DE TERRENO NATURAL, EXCAVACION A MANO PARA BANQUETAS, CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO, ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CURADO DE CONCRETO EN BANQUETA, GUARNICION TRAPEZONAL DE 15X30X50 CMS, CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA, LETRERO INFORMATIVO.

Handwritten signature of the contractor.

Handwritten signature of the supervisor: Victor Hugo Aleman J.

OPERADO FAISM

2021

Este programa es público ajeno a cualquier
partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social.

FINQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, QTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION RESPONSABLE CONSTRUCCION

REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJO S.A. DE C.V.
APOSTOLAS 422, FRACC. SANTA FE, SAN FRANCISCO DEL
RINCON, QTO.

FECHA DE REALIZACION: 19 de julio de 2021
OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE PROL. SANTO TOMAS
LOCALIDAD: COLONIA SANTA FE
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, QTO.
CONTRATO: OPM-SFR/2021-041
IMPORTE CONTRATADO: \$244,837.58
IMPORTE DE AMPLIACION: \$0.00
IMPORTE DE LIQUIDACION: \$0.00

FECHAS	INICIO	TERMINO	IMPORTE	FIANZAS	BERKLEY	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	08-mar-21	05-jun-21	IMPORTE CONTRATADO	\$244,837.58	N/A		
INICIO Y TERMINO REAL	08-mar-21	10-jul-21	IMPORTE AMPLIACION	\$0.00	CUMPLIMIENTO	N/A	
CONVENIOS			LIQUIDACION	\$0.00	VICIOS OCULTOS	SR-F-6207-0038211	12-jul-21
DEFERIMIENTO POR SUSPENSION TEMPORAL	OPM-SFR/2021-041-01		TOTAL	\$244,837.58	AMPLIACION	N/A	
PROVISION			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$229,318.24			
AMPLIACION			SANCCION	\$0.00			
			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$229,318.24			

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLO FINQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

CANT	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				ESTIMACION No. 1		ESTIMACION No. 2		ESTIMACION No. 3		ESTIMACION No. 4		ESTIMACION No. 4 COMP		ESTIMACION No. 5		ESTIMACION No. 6 FINQUITO		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRATO-ESTIM	
		Unidad	Cantidad	Precio	Importe	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
		PERIODO DEL	PERIODO AL	PERIODO DEL	PERIODO AL	PERIODO DEL	PERIODO AL	PERIODO DEL	PERIODO AL	PERIODO DEL	PERIODO AL	PERIODO DEL	PERIODO AL	PERIODO DEL	PERIODO AL	PERIODO DEL	PERIODO AL	PERIODO DEL	PERIODO AL	PERIODO DEL	PERIODO AL	PERIODO DEL	PERIODO AL
	I SEÑALÉTICA																						
29	SEÑALAMIENTO PREVENTIVO "PEATONES" GRADO INGENIERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL SP DE 71x71 CM. P.U.O.T.	PZA	1 0000	\$1,621.30	\$1,621.30		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2 000	\$3,242.78	\$0.00	2 000	\$3,242.78	-1 0000	\$1,621.500	
30	SEÑALAMIENTO INFORMATIVO SH-6 "NOMBRE DE CALLE" GRADO INGENIERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL SP DE 71x71 CM. P.U.O.T.	PZA	1 0000	\$1,180.32	\$1,180.32		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1 000	\$1,180.32	\$0.00	1 000	\$1,180.32	0 0000	\$0 0000	
31	SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO (SR-6) (ALTO) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL (SR-6) DE 30 CM X LADO P.U.O.T. CON PELICULA ALTA INTENSIDAD PRISMÁTICO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, CARGAS Y DESCARGAS. P.U.O.T.	PZA	1 0000	\$1,621.30	\$1,621.30		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1 000	\$1,621.30	\$0.00	1 000	\$1,621.30	0 0000	\$0 0000	
32	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA PARA TRAFICO PARA ALTO CONTINUA DE 60 cm. DE ANCHO INC. APLICACIÓN DE MICROESFERA COMO REFLEJANTE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE Y RETIRO DE MATERIAL, TRAZO Y PREAMARCO.	ML	14 0000	\$32.37	\$453.18		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0 000	\$0.00	\$0.00	0 0000	\$0.00	14 0000	\$453 1800	
33	PINTURA EN GUARNICIÓN EN 30CM DE DESARROLLO A BASE DE PINTURA TRAFICO AMARILLA, A BROCHA, INCLUYE: MICROESFERA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	42 2500	\$41.14	\$1,737.34		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	33 860	\$1,304.23	0 00	33 8600	\$1,304.23	8 3400	\$343 1078	
34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA TIPO PREMIUM MCA HERSAN, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, CON MEDIDAS DE 20.35CMX20.35CMX 6CM DE ALTO, FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON OJOS DE GATO Y REFLEJANTE, INCLUYE: CLAVOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, P.U.O.T.	PZA	48 0000	\$235.05	\$11,264.40		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	15 000	\$3,534.75	\$0.00	15 0000	\$3,534.75	33 0000	\$7,729 6500	
35	PLANTACION DE ESPECIE VEGETAL PROPORCIONADA POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, P.U.O.T.	PZA	2 0000	\$408.29	\$816.58		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0 000	\$0.00	\$0.00	0 0000	\$0.00	2 0000	\$816 5800	
	J EQUIPAMIENTO																						
36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLLARDO A BASE DE TUBO DE ACERO DE 4" CED. 30, RELLENADO DE CONCRETO 1' Cx150KG/CM2, DE 1.50 DE ALTURA EMPOTRADO DE 60CM Y LIBRE 90CM. INCLUYE: TAPA LAMINA NEGRA CAL 18, PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA NEGRA, CINTA REFLEJANTE DE 2 1/2" EN EL PERIMETRO DE LA PARTE SUPERIOR, EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.	PZA	8 0000	\$1,933.54	\$15,468.32		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2 000	\$3,867.08	\$0.00	2 0000	\$3,867.08	6 0000	\$11,601 2400	
	K ALUMBRADO PÚBLICO																						
37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO LED 70W CON FOTOCELDA MARCA SOLA BASIC MOD SOLALED CITY PLUS UFGG5781 INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECCION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1 0000	\$5,198.11	\$5,198.11		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1 000	\$5,198.11	\$0.00	1 0000	\$5,198.11	0 0000	\$0 0000	
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO TIPO 1 DE 1.80 M DE LARGO Y 38 MM DE DIAMETRO CED-40 EN ACABADO ESMALTE KEM ENAMEL DE SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO A DOS MANOS O SIMILAR APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1 0000	\$981.71	\$981.71		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1 000	\$981.71	\$0.00	1 0000	\$981.71	0 0000	\$0 0000	
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 MTS. FABRICACION LAMINA CALIBRE 11 MARCA POESA O SIMILAR APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE: APLICACION DE PINTURA EN ACABADO ESMALTE KEM ENAMEL DE SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO A DOS MANOS O SIMILAR APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO. PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1 0000	\$5,965.85	\$5,965.85		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0 000	\$0.00	\$0.00	0 0000	\$0.00	1 0000	\$5,965 8500	

CONTRATISTA
REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJO S.A DE CV

Victor Hugo Alaman J.

SUPERVISOR
ING VICTOR HUGO ALEMAN JUAREZ

OPERADO FAISM
- 2021

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

FINQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION RESPONSABLE: CONSTRUCCION

REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJO S.A. DE C.V.
APOSTOLES 422, FRACC. SANTA FE, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

FECHA DE REALIZACION: 19 de julio de 2021
OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE PROL. SANTO TOMAS
LOCALIDAD: COLONIA SANTA FE
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
CONTRATO: OPM-SFR/2021-041
IMPORTE CONTRATADO: \$244,937.58
IMPORTE DE AMPLIACION: \$0.00
IMPORTE DE LIQUIDACION: \$0.00

FECHAS	INICIO	TERMINO	IMPORTE:	FAJAZOS	BERNLEY	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	08-mar-21	05-jun-21	IMPORTE CONTRATADO	\$244,937.58	N/A		
INICIO Y TERMINO REAL	08-mar-21	10-jul-21	IMPORTE AMPLIACION	\$0.00	CUMPLIMIENTO	N/A	
CONVENIOS:			LIQUIDACION	\$0.00	VICIOS OCULTOS	BR-V-4207-04-82731	\$24,463.75
DEFERIMIENTO POR SUSPENSION TEMPORAL	OPM-SFR/2021-041-01		TOTAL	\$244,937.58	AMPLIACION	N/A	
PROHIBIDA			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$229,319.24			
AMPLIACION			SANCCION	\$0.00			
			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$229,319.24			

DECLARACION DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MAS AMPLO PRIVILEGIO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

CANT	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				ESTIMACION No 1		ESTIMACION No 2		ESTIMACION No 3		ESTIMACION No 4		ESTIMACION No 4 COMP		ESTIMACION No 5		ESTIMACION No 6 FINQUITO		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRATO-ESTIM				
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE			
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE O DADO PEDESTAL PREFABRICADO DE CONCRETO PARA POSTE DE ALUMBRADO CON SECCION PIRAMIDAL DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y DE 80 X 80 CMS. EN LA BASE INFERIOR POR 1.00 MTS. DE ALTEURA, CON 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAM. X 1.00 MTS DE LARGO, CON TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1 0000	\$2,751.92	\$2,751.92		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$2,751.92	0 0000	\$0 0000			
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEAL 3+1 CAL. 6. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	115 0000	\$41.51	\$4,773.85		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0 0000	\$0.00	115 0000	\$4,773.85	
42	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 10W CAL. 10 (BLANCO NEGRO/VERDE) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	144 0000	\$33.10	\$4,766.40		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	21 2201	\$702.36	\$0.00	21 2201	\$702.36
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	15 0000	\$48.67	\$730.05		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0 0000	\$0.00	15 0000	\$730.05	
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ALTA DENSIDAD DE 3 1/4" PULGADAS, PARA PROTECCION DE CABLES DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1 0000	\$24.53	\$24.53		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0 0000	\$0.00	1 0000	\$24.53	
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTROL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1 0000	\$3,378.51	\$3,378.51		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0 0000	\$0.00	1 0000	\$3,378.51	
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA FOTOCONTROL, A BASE DE CABLE No. 8, TUBO CONDUIT E.A. 3/4", TUBERIA LICUATA, CONCRETOS Y SUECCION POR MEDIO DE FLEJE METALICO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1 0000	\$5,921.30	\$5,921.30		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0 0000	\$0.00	1 0000	\$5,921.30	
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA FRISA CON VARILLA DE CORRE, INCLUYE: UNA VARILLA DE COPPERWELD DE 16X150MM, UN CONECTOR PARA VARILLA. P.U.O.T.	PZA	1 0000	\$248.99	\$248.99		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0 0000	\$0.00	1 0000	\$248.99	
L	DRENAJE PLUVIAL																									
48	BOCA DE TORMENTA DE 0.40X0.60X1.10 CMS MEDIDAS INTERIORES, CONSTRUIDA CON MURO DE TABIQUE ROTO A 14 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, APLANADA CON EL MISMO MORTERO, ACABADO PULIDO. INCLUYE REJA DE FOFO DE 40X60 CMS, MANO DE OBRA, EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO Fc=130 KG/CM2, MATERIALES DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1 0000	\$3,199.88	\$3,199.88		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0 0000	\$0.00	1 0000	\$3,199.88	
FC	FUERA DE CATALOGO																									
FC-ALUM-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 8.00 MTS. FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 11 MARCA POLESA O SIMILAR APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA EN ACABADO ESMALTE KEM ENAMEL DE SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO A DOS MANOS O SIMILAR APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	0 0000	\$5,346.81	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1 00	\$5,346.81		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1 0000	\$5,346.81	-1 0000	\$5,346.81	
FC-ALUM-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEAL 2+1 CAL. 4. (AEREO) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	0 0000	\$56.41	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	22 23	\$1,253.99		\$0.00		\$0.00		\$0.00	22 2300	\$1,253.99	-22 2300	\$1,253.99	
FC-ALUM-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1R3" (4) NORMA C.F.E. EN POSTE METALICO, INCLUYE: DOS ABRAZADERAS IBS Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	0 0000	\$1,273.38	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1 00	\$1,273.38		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1 0000	\$1,273.38	-1 0000	\$1,273.38	

Vida Igo Membrin J.

FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, G.T.O.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION RESPONSABLE: CONSTRUCCION

REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJO S.A. DE C.V.
APOSTOLES 422, FRACC. SANTA FE, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

FECHA DE REALIZACION: 19 de julio de 2021
OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE PROL. SANTO TOMAS
LOCALIDAD: COLONIA SANTA FE
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
CONTRATO: OPM-SFR/2021-041
IMPORTE CONTRATADO: \$244,937.58
IMPORTE DE AMPLIACION: \$0.00
IMPORTE DE LIQUIDACION: \$0.00

FECHAS	INICIO	TERMINO	IMPORTE	FIANZAS	BERKLEY	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	08-mar-21	05-jun-21	\$244,937.58	ANTICIPO	N/A		
INICIO Y TERMINO REAL	08-mar-21	10-jul-21	\$0.00	CUMPLIMIENTO	N/A		
CONVENIOS			\$0.00	VICIOS OCULTOS	EN + 4007-0196231	12-jul-21	\$24,493.75
DEFERIMIENTO POR SUSPENSION TEMPORAL	OPM-SFR/2021-041-01		TOTAL	AMPLIACION	E/A		
PROPIEDAD			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA				\$229,319.24
AMPLIACION			SANCIÓN				\$0.00
			IMPORTE TOTAL COBRADO				\$229,319.24

DECLARACION DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				ESTIMACION No. 1		ESTIMACION No. 2		ESTIMACION No. 3		ESTIMACION No. 4		ESTIMACION No. 4 COMP		ESTIMACION No. 5		ESTIMACION No. 6 FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRATO-ESTIM.	
	Unidad	Cantidad	Presup.	Importe	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
FC-01: Trasplante de arboles por medios mecanicos, incluye trasplante, excavacion para colocacion y regado de arbol endemico de hasta 3" de diametro de fuste y diametro de follaje hasta de 3 mt. con altura maxima de 1.5 mt. P.U.O.T.	PZA	0.0000	1382.48	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	4.00	\$1,529.92		\$0.00		\$0.00	4.0000	\$1,529.92	4.0000	\$1,529.92
FC-02: Demolicion de banquetas, guardaloas, y/o guarnicion de concreto simple con medios mecanicos incluye mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.	PZA	0.0000	1237.82	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	7.27	\$1,729.95		\$0.00		\$0.00	7.2700	\$1,729.95	-7.2700	\$1,729.95
FC-03: GUARNICION TRAPEZONAL DE 15X30X20 CMS. DE SECCION (DE ACUERDO A PROYECTO), ACABADO PULIDO, COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2 TMA 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	MK	0.0000	1200.11	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	48.41	\$9,087.33		\$0.00		\$0.00	48.4100	\$9,087.33	-48.4100	\$9,087.33

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$229,319.24
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$265,943.90

\$196,398.04	\$22,366.43	\$1,666.62	\$16,641.10	\$106,438.83	\$20,820.38	\$26,614.75	\$4,242.88	\$197,698.00	\$13,454.08
\$31,423.22	\$3,678.47	\$266.50	\$2,502.58	\$17,030.21	\$3,331.26	\$4,242.37	\$678.86	\$31,630.24	\$2,154.26
\$244,937.58	\$26,044.90	\$1,933.12	\$18,143.68	\$123,469.04	\$24,151.64	\$30,757.12	\$4,921.74	\$229,319.24	\$15,618.34

IMPORTE CONTRATADO	\$244,937.58
IMPORTE DE AMPLIACION	\$0.00
IMPORTE DE LIQUIDACION	\$0.00
TOTAL	\$244,937.58
(MENS) TOTAL ESTIMADO	\$229,319.24
PENAS CONVENCIONALES (SANCIÓN)	\$
SALDO A CANCELAR	\$15,618.34
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	\$15,618.34

OPERADO FAISM

- 2021

Este programa es público ajeno a cualquier
propiedad. Queda prohibido el uso para
fines distintos al desarrollo social.

Victor Hugo Aleman J.