

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACIÓN:	18 de junio de 2021	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	NOMBRE:	ARQ. PEDRO VALADEZ GODÍNEZ
OBRA:	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS EN VARIAS LOCALIDADES	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, DESPALME DE TERRENO NATURAL, EXCAVACION CON PICO Y PALA PARA DESPLANTAR ZAPATAS AISLADAS, CONSTRUCCION DE ZAPATA 60X60X15CM. CON CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y CONCRETO FC=200KG/CM2. PLANTILLA DE 5 CM DE CONCRETO SIMPLE FC=100KG/CM2., RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO MEDIANTE MEDIOS SEMIMECANICOS, CADENA DE DESPLANTE DE 15X30-4 A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15X30-4 ARMADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS GRADO 60 DE 1/4", DADO DE CONCRETO DE 30X30X80CM A BASE DE CONCRETO H.O. FC=200KG/CM2, HABILITADO CON 4 VAR DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @15CM., MURO DE TABICON MACIZO DE 10X14X28CM. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4 DE 10MM ESP., CASTILLOS DE 15X15-4 DE CONCRETO H.O. FC=200KG/CM2 CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20-4 DE CONCRETO H.O. FC=200KG/CM2 CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA GRADO 60 DE 1/4", LOSA DE 20CM DE ESPESOR A BASE DE VIGUETA ALMA ABIERTA DE 15X12CM Y PATIN DE 12CM. BOVEDILLA DE POLIESTIRENO PERALTE 15CM DE 64X154CM. FIRME DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=200KG/CM2 MALLA ELECTROSOLDADA 6-6X10-10 Y ARMEX 35X20 EN PERIMERO DE LA LOSA., APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON ACABADO FINO, APLANADO EN PLAFON CON YESO-CEMENTO AGUA DE 1CM DE ESPESOR, PRETEL DE TABICON, ENTORTADO PARA DAR PENDIENTE, COLOCACION DE CHAFLAN ENTRE PRETEL Y ENTORTADO DE 7 CM, FIRME DE 8CM CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y CONCRETO FC=150KG/CM2., INSTALACION ELECTRICA PATA FOCO, CONTACTOS SENCILLOS Y APAGADOR, PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA EN PLAFON EN COLORES BASICOS, IMPERMEABILIZANTE EN AZOTTA COLOR TERRACOTA, COLOCACION DE PUERTA Y VENTANA DE HERRARIA, FUERA DE CATALOGO; LIMPIEZA GENERAL Y FINA DE LA OBRA.	DOMICILIO:	CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, NUM. 119
LOCALIDAD:	VARIAS COMUNIDADES		CIUDAD:	PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.		R.F.C.:	VAGP860115SG1
CONTRATO:	OPM-SFR/2021-048		REG. S.O.P.:	GTO-SOP/PUC-4741-2020
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: 24-mar-21 TERMINO: 22-may-21	IMPORTE	RESUMEN DE GARANTIAS	
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	24-mar-21	\$399,941.96	FIANZAS	NUMERO
INICIO Y TERMINO REAL	24-mar-21	\$0.00	ANTICIPO	N/A
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO	n/a	\$23,754.48	CUMPLIMIENTO	N/A
TERMINO DE PRORROGA	n/a	\$0.00	AMPLIACION	N/A
CONVENIOS AL CONTRATO	NO. CONVENIO	\$0.00	VICIOS OCULTOS	4967-00101-4
CONVENIOS:	NO. CONVENIO	\$423,696.44	FECHA	4 de junio de 2021
DIFERIMIENTO:		\$423,696.44	MONTO	\$ 42,369.64
PRORROGA:		\$0.00	COMPANIA AFIANZADORA	
AMPLIACION:		\$423,696.44	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA	
LIQUIDACION:		\$0.00	DECLARACION DEL CONTRATISTA	

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CODIGO	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 (TRES) LIQUIDACION		EST. 3 (TRES) COMPLEMENTARIA FINIQUITO LIQUIDACION		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
PRELIMINARES																	
1.10	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON MANGUERA, ESTABLECIENDO REFERENCIAS, INCLUYE: LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO, DESHERBE, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESTA ACTIVIDAD A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	\$ 11.63	92.35	\$ 1,074.03	55.4700	\$ 645.12	36.9800	\$ 430.08	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	92.4500	\$ 1,075.19	-0.1000	-\$ 1.16
1.20	DESPALME DE TERRENO NATURAL CON HERRAMIENTA MENOR, INCLUYE: PREPARACION DEL PISO PARA ACCEDER A LA VIVIENDA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y DE LOS DESPERDICIOS A TIRO FUER DE LA OBRA, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	\$ 31.88	92.35	\$ 2,944.12	55.4700	\$ 1,768.38	36.9800	\$ 1,178.92	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	92.4500	\$ 2,947.31	-0.1000	-\$ 3.19
1.30	EXCAVACION CON PICO Y PALA PARA DESPLANTAR ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD, EN UNA SECCION DE 0.70X0.70M A UNA ALTURA DE 0.65M, INCLUYE: AFINE DE TALUD, Y DEL FONDO DE EXCAVACION, LIMPIEZAS, EN EL AREA DE TRABAJO, ACARREO DE SOBRESANTES PRODUCTO DE EXCAVACION A TIRO FUERA DE LA OBR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, Y TODO LO NECESARIO PRA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	\$ 148.36	6.50	\$ 964.34	6.2760	\$ 931.11	4.1840	\$ 620.74	0.5750	\$ 85.31	0.0000	\$ -	11.0350	\$ 1,637.15	-4.5350	-\$ 672.81
CIMENTACION																	
2.10	CONSTRUCCION DE ZAPATA DE 60X60X15 CENTIMETROS CON CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" DE DIAMETRO CON FY= 4200 KG/CM2, CONCRETO FC= 200KG/CM2, T.M.A. DE 3/4" COMPRENDE LA COLCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CENTIMETROS DE ESPESOR, CON CONCRETO FC= 100 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4", EL HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO CON AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	\$ 324.13	20.00	\$ 6,482.60	12.0000	\$ 3,889.56	8.0000	\$ 2,593.04	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	20.0000	\$ 6,482.60	0.0000	\$ -
2.20	RELLENO DE CEPAL EN AREA DE ZAPATAS CON TEPETATE COMPACTADO MEDIANTE MEDIOS SEMIMECANICOS INCLUYE: APISONADO, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	\$ 256.54	4.40	\$ 1,128.78	5.1600	\$ 1,323.75	3.4400	\$ 882.50	-2.6280	-\$ 674.18	0.0000	\$ -	5.9720	\$ 1,532.07	-1.5720	-\$ 403.29
2.30	RELLENO DE CEPAL EN AREA DE FIRME CON TPEPTATE COMPACTADO MEDIANTE MEDIOS SEMIMECANICOS NCLUYE: APISONADO, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	\$ 276.61	16.00	\$ 4,425.76	9.6000	\$ 2,655.46	6.4000	\$ 1,770.30	0.8000	\$ 221.29	0.0000	\$ -	16.8000	\$ 4,647.05	-0.8000	-\$ 221.29
2.40	CADENA DE DESPLANTE DE 0.15X0.30M A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15X30-4 ARMADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS GRADO 60 DE 1/4 DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LISOS GRADO 50 CON SECCION 10.1 X 25.0 CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.8CM ELECTROSOLDADOS DE FC=6000KG/CM2, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE FC= 200KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO (CORTES TRASLAPES, DOBLECES, AMARRES) COLADO, P.U.O.T	ML	\$ 189.24	83.00	\$ 15,706.92	49.8000	\$ 9,424.15	33.2000	\$ 6,282.77	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	83.0000	\$ 15,706.92	0.0000	\$ -
2.50	CONSTRUCCION DE DADO DE .30X.30X.80 M, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DEF C=200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", HABILITADO DE ACERO CON 4 VARILLAS DEL NO.3 Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 15M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, CIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, AMARRES, DESCIMBRADO, CURADO CON AGUA. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	\$ 302.02	20.00	\$ 6,040.40	12.0000	\$ 3,624.24	8.0000	\$ 2,416.16	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	20.0000	\$ 6,040.40	0.0000	\$ -

ALBAÑILERIA

ARQ. PEDRO VALADEZ GODÍNEZ  
CONTRATISTA

ARQ. JUAN CARLOS PACHECO ARRIENDARIZ  
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA


FECHA DE CALIFICACION:	18 de junio de 2021	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	NOMBRE :	ARQ. PEDRO VALADEZ GODÍNEZ
OBRA:	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS EN VARIAS LOCALIDADES	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, DESPALME DE TERRENO NATURAL EXCAVACION CON PICO Y PALA PARA DESPLANTAR ZAFATAS AISLADAS, CONSTRUCCION DE ZAPATA 60X60X15CM. CON CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y CONCRETO FC=200KG/CM2. PIANTELLA DE 5 CM DE CONCRETO SIMPLE FC=100KG/CM2., RELLENO CON TERRETO COMPACTADO MEDIANTE MEDIOS SEMIMECANICOS, CADENA DE DESPLANTE DE 15X30-4 ARMADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS GRADO 60 DE 1/4", DADO DE CONCRETO DE 30X30X80CM A BASE DE CONCRETO H.O. FC=200KG/CM2., HABITADO CON 4 VAR DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @15CM., MURO DE TABCON MACIZO DE 10X14X28CM. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4 DE 10MM ESP., CASTILLOS DE 15X15-4 DE CONCRETO H.O. FC=200KG/CM2 CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20-4 DE CONCRETO H.O. FC=200KG/CM2 CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA GRADO 60 DE 1/4". LOSA DE 20CM DE ESPESOR A BASE DE VIGUETA ALMA ABIERTA DE 15X12CM Y PATIN DE 12CM. BOVEDILLA DE POLIESTIRENO PERALTE 15CM DE 64X154CM. FIRME DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=200KG/CM2 MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y ARMEJ 15X20 EN PERIMERO DE LA LOSA., APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON ACABADO FINO, APLANADO EN PLAFON CON YESO-CEMENTO AGUA DE 1CM DE ESPESOR, PRETEL DE TABICON, ENTORTADO PARA DAR PENDIENTE, COLOCACION DE CHAFLAN ENTRE PRETEL Y ENTORTADO DE 7 CM, FIRME DE 8CM CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y CONCRETO FC=150KG/CM2., INSTALACION ELECTRICA PATA FOCO, CONTACTOS SENCILLOS Y APAGADOR, PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA EN PLAFON EN COLORES BASICOS, IMPERMEABILIZANTE EN AZOTSA COLOR TERRACOTA, COLOCACION DE PUERTA Y VENTANA DE HERRARIA, FUERA DE CATALOGO: LIMPIEZA GENERAL Y FINA DE LA OBRA.	DOMICILIO :	CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, NUM. 119 COLONIA GUANAJUATITO
LOCALIDAD:	VARIAS COMUNIDADES		CIUDAD:	PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.		R.F.C. :	VAGF860115SG1
CONTRATO:	OPM-SFR/2021-048		REG. S.O.P.:	GTO-SOP/PUC-4741-2020
PERIODO DE EJECUCION:	INICIO 24-mar-21 TERMINO 22-may-21	IMPORTE	RESUMEN DE GARANTIAS	
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO:	24-mar-21	\$399,941.96	FIANZAS	COMPANIA AFIANZADORA
INICIO Y TERMINO REAL:	24-mar-21	\$0.00	ANTICIPO	N/A
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO:	n/a	\$23,754.48	CUMPLIMIENTO	N/A
TERMINO DE PROYECTO:	n/a	\$0.00	AMPLIACION	N/A
CONVENIOS:	NO. CONVENIO	\$423,696.44	VICIOS OCULTOS	4967-00101-4
DIFERIMIENTO:		\$423,696.44		4 de junio de 2021
PRORROGA:		\$0.00		\$ 42,369.64
AMPLIACION:		\$423,696.44		
LIQUIDACION:		\$0.00		

CODIGO	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 (TRES) LIQUIDACION		EST. 3 (TRES) COMPLEMENTARIA FINIQUITO LIQUIDACION		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
3.10	MURO DE TABICÓN MACIZO DE LA REGIÓN CON MEDIDAS DE 0.10 X 0.14 X 0.28 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE MÁXIMO DE 10 MM DE ESPESOR ACABADO APARENTE, COLOCADO A PLOMO Y REGLA, CON UN MÁXIMO DE DESPLOME DEL 0.4%, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ANDAMIAJE, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$ 301.17	169.80	\$ 51,138.67	118.4856	\$ 35,684.31	78.9904	\$ 23,789.54	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	197.4760	\$ 59,473.85	-27.6760	\$ 8,335.18
3.20	CASTILLOS DE 0.15 X 0.15-4 M, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM2, T.M.A. DE 1/4", HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE UN SACO, CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA GRADO 60 DE 1/4" DE DIÁMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 CON SECCIÓN 10.1 X 10.1 CM Y UNA SEPARACIÓN A CADA 15.8 CM, DE F'y= 6,000 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, ANDAMIAJE, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO (CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, AMARRÉS), PREPARACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON AGUA, LIMPIEZAS EN EL ÁREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	\$ 243.76	64.50	\$ 15,722.52	46.2000	\$ 11,261.71	30.8000	\$ 7,507.81	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	77.0000	\$ 18,769.52	-12.5000	\$ 3,047.00
3.30	CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.15 X 0.20-4 M, DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE UN SACO, T.M.A. DE 1/4", ARMADO CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA GRADO 60 DE 1/4" DE DIÁMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 CON SECCIÓN 10.1 X 15 CM CON UNA SEPARACIÓN A CADA 15.8 CM ELECTROSOLDADOS, DE F'y= 6,000 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS DE MATERIALES, ANDAMIAJE, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO (CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, AMARRÉS), PREPARACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON AGUA, LIMPIEZAS EN EL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	\$ 262.96	35.50	\$ 9,335.08	21.3000	\$ 5,601.05	14.2000	\$ 3,734.03	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	35.5000	\$ 9,335.08	0.0000	\$ -
3.40	LOSA DE 0.20 M. DE ESPESOR, A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA DE 0.15X0.12 M., Y PATÍN DE 0.12 M., BOVEDILLA DE POLIESTIRENO PERALTE 15, DE 0.64X1.54, FIRME DE COMPRESIÓN DE 5 CM., CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y BASTONES DE VARILLA DE 3/8" A CADA 0.60M, ARMEJ 15X20 EN EL PERIMETRO DE LA LOSA COMO AMARRE, SEGÚN PROYECTO, COMPRENDE EL APUNTALAMIENTO DE LOSA EXISTENTE, CIMBRA DE CONTACTO, HABILITADO, ARMADO, COLADO, CURADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, ANDAMIAJE, LIMPIEZAS EN EL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$ 636.22	92.45	\$ 58,818.54	55.4700	\$ 35,291.12	36.9800	\$ 23,527.42	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	92.4500	\$ 58,818.54	0.0000	\$ -
3.50	APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES A PLOMO Y REGLA CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 METROS, ACABADO CON FINA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE 1.5CMS, MÁXIMO DE ESPESOR, INCLUYE AGUA EN PIPA PARA HUMEDECER LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, ANAMIAJE, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	\$ 156.77	225.00	\$ 35,273.25	118.4856	\$ 18,574.99	101.0264	\$ 15,837.91	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	219.5120	\$ 34,412.90	5.4880	\$ 860.35
3.60	APLANADO EN PLAFON CON YESO-CEMENTO-AGUA DE 1.0 CMS. DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA METALICA, A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MOVIMIENTOS, MANIOBRAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M2	\$ 135.11	80.00	\$ 10,808.80	48.0000	\$ 6,485.28	32.0000	\$ 4,323.52	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	80.0000	\$ 10,808.80	0.0000	\$ -

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA  
SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

ARQ. PEDRO VALADEZ GODÍNEZ  
CONTRATISTA

ARQ. JUAN CARLOS PACHECO ARMENDARIZ  
SUPERVISOR DE OBRA PÚBLICA



FECHA DE REALIZACIÓN:	18 de junio de 2021	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	NOMBRE :	ARQ. PEDRO VALADEZ GODÍNEZ
CONVENIO:	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS EN VARIAS LOCALIDADES	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, DESPALME DE TERRENO NATURAL, EXCAVACION CON PICO Y PALA PARA DESPLANTAR ZAPATAS AISLADAS, CONSTRUCCION DE ZAPATA 60X60X15CM. CON CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y CONCRETO FC=200KG/CM2. PLANTILLA DE 5 CM DE CONCRETO SIMPLE FC=100KG/CM2, RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO MEDIANTE MEDIOS SEMIMECANICOS, CADENA DE DESPLANTE DE 15X30CM A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15X30-4 ARMADA CON 4 VARRILLAS CORRUGADAS GRADO 60 DE 1/4", DADO DE CONCRETO DE 30X30X8CM A BASE DE CONCRETO H.O. FC=200KG/CM2, HABILITADO CON 4 VAR DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @15CM., MURO DE TABICON MACIZO DE 10X14X28CM. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4 DE 10MM ESP., CASTILLOS DE 15X15-4 DE CONCRETO H.O. FC=200KG/CM2 CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20-4 DE CONCRETO H.O. FC=200KG/CM2 CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA GRADO 60 DE 1/4", LOSA DE 20CM DE ESPESOR A BASE DE VIGUETA ALMA ABIERTA DE 15X12CM Y PATIN DE 12CM. BOVEDILLA DE POLIESTIRENO PERALTE 15CM DE 6X154CM. FIRME DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=200KG/CM2 MALLA ELECTROSOLDADA 6-6X10-10 Y ARMEX 15X20 EN PERIMERO DE LA LOSA., APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON ACABADO FINO, APLANADO EN PLAFON CON YESO-CEMENTO AGUA DE 1CM DE ESPESOR, PRETEL DE TABICON, ENTORTADO PARA DAR PENDIENTE, COLOCACION DE CHAFLAN ENTRE PRETEL Y ENTORTADO DE 7 CM, FIRME DE BCM CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y CONCRETO FC=150KG/CM2., INSTALACION ELECTRICA PATA FOCO, CONTACTOS SENCILLOS Y APAGADOR, PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA EN PLAFON EN COLORES BASICOS, IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA COLOR TERRACOTA, COLOCACION DE PUERTA Y VENTANA DE HERRARIA, FUERA DE CATALOGO: LIMPIEZA GENERAL Y FINA DE LA OBRA.	DOMICILIO :	CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, NUM. 119 COLONIA GUANAJUATITO
LOCALIDAD:	VARIAS COMUNIDADES		CIUDAD:	PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.		R.F.C. :	VAGP860115SG1
CONTRATO:	OPM-SFR/2021-048		REG. S.O.P.:	GTO-SOP/PUC-4741-2020
PERIODO DE EJECUCION	INICIO: 24-mar-21 TERMINO: 22-may-21	IMPORTE	RESUMEN DE GARANTIAS	
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	24-mar-21	\$399,941.96	FIANZAS	COMPANIA AFIANZADORA
INICIO Y TERMINO REAL	24-mar-21	\$0.00	ANTICIPO	N/A
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO	n/a	\$23,754.48	CUMPLIMIENTO	N/A
TERMINO DE PROYECTO	n/a	\$0.00	AMPLIACION	N/A
CONVENIOS AL CONTRATO	NO. CONVENIO	\$0.00	VICIOS OCULTOS	4967-00101-4
CONVENIOS:		\$423,696.44	FECHA	4 de junio de 2021
DIFERIMIENTO:		\$423,696.44	MONTO	\$ 42,369.64
PRORROGA:		\$0.00	DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA	
AMPLIACIÓN:		\$423,696.44	SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO	
LIQUIDACIÓN:		\$0.00	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA	

CODIGO	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 (TRES) LIQUIDACIÓN		EST. 3 (TRES) COMPLEMENTARIA FINIQUITO LIQUIDACION		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
3.70	PRETEL DE TABICON MACIZO DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.10 X 0.14 X 0.28 M, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 DE MAXIMO DE 10MM DE ESPESOR Y 20 CMS DE ALTURA, COLOCADO A PLOMO Y REGLA, CON UN MAXIMO DE DESPLOME DEL 0.4%, INCLUYE: DESPERDICIOS, ELEVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	\$ 95.20	83.00	\$ 7,901.60	48.0000	\$ 4,569.60	32.0000	\$ 3,046.40	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	80.0000	\$ 7,616.00	3.0000	\$ 285.60
3.80	COLOCACION DE ENTORTADO PARA DAR LA PENDIENTE DEL 2% DE ACUERDO AL PROYECTO, CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA- ARENA EN PROPORCION 1.2:9. SELLADO CON LECHADA DE CEMENTO CON UN ESPESOR MAXIMO DE 2 MILIMETROS, INCLUYE DESPERDICIO, ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	M2	\$ 181.18	83.00	\$ 15,037.94	48.0000	\$ 8,696.64	32.0000	\$ 5,797.75	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	80.0000	\$ 14,494.40	3.0000	\$ 543.54
3.90	COLOCACION DE CHAFLAN ENTRE PRETEL Y ENTORTADO CON UN DESARROLLO DE 7 CENTIMETROS ELABORADO CON MORTERO CEMENTO- CALHIDRA- ARENA EN PROPORCION 1.2:9, SIN REBABAS NI PROTUBERANCIAS EN PRETEL Y LOSA, INCLUYE DESPERDICIO, ELEVACION DE MATERIALES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	ML	\$ 164.98	80.00	\$ 13,198.40	80.0000	\$ 13,198.40	32.0000	\$ 5,279.36	-32.0000	-\$ 5,279.36	0.0000	\$ -	80.0000	\$ 13,198.40	0.0000	\$ -
3.10	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA FC=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR HECHO CON REVOLVEDORA DE UN SACO, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION, T.M.A. 3/4", NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, APISONADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO CON AGUA, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DE SOBRESANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$ 265.55	80.00	\$ 21,244.00	48.0000	\$ 12,746.40	32.0000	\$ 8,497.60	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	80.0000	\$ 21,244.00	0.0000	\$ -
4.10	INSTALACION ELECTRICA EN CUARTO ADICIONAL, COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA INCANDESCENTE (FOCO) COMO LO INDICA EL PROYECTO, MURO, UN APAGADOR SENCILLO, DOS CONTACTOS SENCILLOS, RAMALEO CON PRODUCTO COLOR NARANJA DE 1/2" DE DIAMETRO, CON CABLE DE COBRE CALIBRE 12 CON CAMISA THW ANTIFLAMA, INCLUYE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACARREO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DE SOBRESANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	\$ 1,878.15	5.00	\$ 9,390.75	0.0000	\$ -	5.0000	\$ 9,390.75	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	5.0000	\$ 9,390.75	0.0000	\$ -
5.10	PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN ALTURA DE HASTA TRES METROS, EN COLORES BASICOS PARA SUPERFICIES NUEVAS SOBRE APLANADO PULIDO FINO, COMPRENDE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR VINILICO CLASICO, Y PINTURA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS FICHAS TECNICAS DE LOS FABRICANTES, INCLUYE ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, ACARREO DE SOBRESANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$ 50.80	225.00	\$ 11,430.00	0.0000	\$ -	175.6096	\$ 8,920.97	43.9024	\$ 2,230.24	0.0000	\$ -	219.5120	\$ 11,151.21	5.4880	\$ 278.79
5.20	PINTURA EN PLAFON EN COLORES BASICOS PARA SUPERFICIES NUEVAS SOBRE APLANADO PULIDO FINO, COMPRENDE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR VINILICO CLASICO, Y PINTURA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS FICHAS TECNICAS DE LOS FABRICANTES, INCLUYE ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, ACARREO DE SOBRESANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$ 71.01	80.00	\$ 5,680.80	0.0000	\$ -	64.0000	\$ 4,544.64	16.0000	\$ 1,136.16	0.0000	\$ -	80.0000	\$ 5,680.80	0.0000	\$ -

ARQ. PEDRO VALADEZ GODÍNEZ  
CONTRATISTA

ING. CARLOS PACHECO ARRENDARIZ  
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:	18 de junio de 2021		DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS				NOMBRE :	ARQ. PEDRO VALADEZ GODÍNEZ
OBRA:	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS EN VARIAS LOCALIDADES		TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, DESPALME DE TERRENO NATURAL, EXCAVACION CON PICO Y PALA PARA DESPANTAR ZAPATAS AISLADAS, CONSTRUCCION DE ZAPATA 60X60X15CM. CON CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y CONCRETO FC=200KG/CM2. PLANTILLA DE 5 CM DE CONCRETO SIMPLE FC=100KG/CM2., RELLENO CON TEPETATE COMPACTADO MEDIANTE MEDIOS SEMIMECANICOS, CADENA DE DESPLANTE DE 15X30CM A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15X30-4 ARMADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS GRADO 60 DE 1/4", DADO DE CONCRETO DE 30X30X80CM A BASE DE CONCRETO H.O. FC=200KG/CM2., HABILITADO CON 4 VAR DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @15CM., MURO DE TABICON MACIZO DE 10X14X28CM. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4 DE 10MM ESP., CASTILLOS DE 15X15-4 DE CONCRETO H.O. FC=200KG/CM2 CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20-4 DE CONCRETO H.O. FC=200KG/CM2 CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA GRADO 60 DE 1/4", LOSA DE 20CM DE ESPESOR A BASE DE VIGUETA ALMA ABIERTA DE 15X12CM Y PATIN DE 12CM. BOVEDILLA DE POLIESTIRENO PERALTE 15CM DE 6X15.4CM. FIRME DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=200KG/CM2 MALLA ELECTROSOLDADA 6-6X10-10 Y ARMEX 15X20 EN PERIMERO DE LA LOSA., APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON ACABADO FINO, APLANADO EN PLAFON CON YESO-CEMENTO AGUA DE 1CM DE ESPESOR, PRETEL DE TABICON, ENTORTADO PARA DAR PENDIENTE, COLOCACION DE CHAFIAN ENTRE PRETEL Y ENTORTADO DE 7 CM, FIRME DE 8CM CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y CONCRETO FC=150KG/CM2., INSTALACION ELECTRICA PATA FOCO, CONTACTOS SENCILLOS Y APAGADOR, PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA EN PLAFON EN COLORES BASICOS, IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA COLOR TERRACOTA, COLOCACION DE PUERTA Y VENTANA DE HERRERIA, FUERA DE CATALOGO: LIMPIEZA GENERAL Y FINA DE LA OBRA.				DOMICILIO :	CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, NUM. 119 COLONIA GUANAJUATITO
LOCALIDAD:	VARIAS COMUNIDADES		CUIDAD:	PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.				
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.		R.F.C. :	VAGP860115SG1				
CONTRATO:	OPM-SFR/2021-048		REG. S.O.P.:	GTO-SOP/PUC-4741-2020				
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERMINO	RESUMEN DE GARANTIAS				COMPANIA AFIANZADORA	
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	24-mar-21	22-may-21	IMPORTE	FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO	
INICIO Y TERMINO REAL	24-mar-21	22-may-21	IMPORTE CONTRATADO	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO	n/a	n/a	IMPORTE AMPLIACION	CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A
TERMINO DE PRORROGA	n/a	n/a	LIQUIDACION	AMPLIACION	N/A	N/A	N/A	N/A
CONVENIOS AL CONTRATO			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	VICIOS OCULTOS	4967-00101-4	4 de junio de 2021	\$ 42,369.64	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		TOTAL	DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA				
DIFERIMIENTO:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO				
PRORROGA:			SANCION					
AMPLIACION:			IMPORTE TOTAL COBRADO					
LIQUIDACION:			SALDO A CANCELAR					

CODIGO	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 (TRES) LIQUIDACION		EST. 3 (TRES) COMPLEMENTARIA FINIQUITO LIQUIDACION		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
5.30	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON EMULSION ELASTOMERICA CON RESINAS ACRILICAS, BASE AGUA, CON COLOR ANTIREFLEJANTE COLOR TERRACOTA, COMPRENDE LA LIMPIEZA DE LA LOSA, SELLADO DE FISURAS, HUMEDECIDO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE A DOS MANOS, DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL FABRICANTE, INCLUYE ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ACARREO DE SOBRESANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$ 157.39	80.00	\$ 12,591.20	0.0000	\$ -	69.7036	\$ 10,970.65	36.4444	\$ 5,735.98	0.0000	\$ -	106.1480	\$ 16,706.63	-26.1480	\$ 4,115.43
6.10	MOBILIARIO SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE HERRERIA.- A BASE DE ANGULO CON MEDIDA DE 1" X 1" X 1/8" CON UNA ALTURA DE 2.10 M X 0.90 M. DE ANCHO, TABLERO DE 1.00 X 0.90 METROS A BASE DE LAMINA CALIBRE 20, DOS FIOS CON VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR DE 1.10 X 0.45 METROS, SEGUN PROYECTO, PASADOR A BASE DE REDONDO DE 3/8" EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA PUERTA, INCLUYE, EMBOQUILLADO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA, COLOCACION DE LA PUERTA, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 3,266.70	5.00	\$ 16,333.50	0.0000	\$ -	3.0000	\$ 9,800.10	2.0000	\$ 6,533.40	0.0000	\$ -	5.0000	\$ 16,333.50	0.0000	\$ -
6.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.0 M DE ALTO X 1.0 M DE LARGO, A BASE DE ANGULO DE 1" DE 1/8" ESPESOR CON UNA HOJA ABATIBLE, CON VIDRIO DE 5 MM DE ACUERDO AL PROYECTO, INCLUYE: EMBOQUILLADO EN VANO DE VENTANA, COLOCACION DE VENTANA CON PIJAS Y TAQUETES, MARCO CONTRAMARCO DE VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACION, MANIJA, BISAGRAS DE ACUERDO A PROYECTO, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$ 2,421.11	5.00	\$ 12,105.55	0.0000	\$ -	3.0000	\$ 7,263.33	2.0000	\$ 4,842.22	0.0000	\$ -	5.0000	\$ 12,105.55	0.0000	\$ -
FC-01	Limpieza final de la obra para su recepción y ocupación. Incluye: recolección de basura, su acarreo fuera de la obra en carretilla, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.	M2	\$ 20.00	0.00	\$ -	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	92.0000	\$ 1,840.00	92.0000	\$ 1,840.00	-92.0000	\$ 1,840.00
FC-02	Limpieza general durante la obra. Incluye: recolección de basura, su acarreo fuera de la obra en carretilla, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.	M2	\$ 25.38	0.00	\$ -	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	0.0000	\$ -	149.9975	\$ 3,806.94	149.9975	\$ 3,806.94	-149.9975	\$ 3,806.94

\$ 344,777.55	\$ 176,371.26	\$ 168,406.29	\$ 14,831.06	\$ 5,646.94	\$ 365,255.55	-\$ 20,478.00
\$ 55,164.41	\$ 28,219.40	\$ 26,945.01	\$ 2,372.97	\$ 903.51	\$ 58,440.89	-\$ 3,276.48
\$ 399,941.96	\$ 204,590.66	\$ 195,351.30	\$ 17,204.03	\$ 6,550.45	\$ 423,696.44	-\$ 23,754.48
<b>ACUMULADO</b>	<b>\$ 204,590.66</b>	<b>\$ 399,941.96</b>	<b>\$ 417,145.99</b>	<b>\$ 423,696.44</b>		

IMPORTE CONTRATADO	\$399,941.96
IMPORTE DE AMPLIACION	\$0.00
IMPORTE DE LIQUIDACION	\$23,754.48
TOTAL	\$423,696.44
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$423,696.44
PENAS CONVENCIONALES (SANCION)	\$0.00
SALDO A CANCELAR	\$0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0.00
<b>SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE</b>	<b>\$0.00</b>

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

**OPERADO FAISM**  
- 2021  
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

ARQ. PEDRO VALADEZ GODÍNEZ  
CONTRATISTA

ARQ. JUAN GUAYACÁN ARRIENDARIZ  
SUPERVISOR DE OBRA PÚBLICA