

**FINIQUITO DE OBRA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

FECHA DE REALIZACION: 24 de junio de 2021

OBRA:

REHABILITACIÓN A BASE DE RIEGO DE SELLO  
PREMEZCLADO EN VIALIDADES VARIAS DE LAS COLONIAS  
EXHACIENDA DE SANTIAGO Y VILLAS HACIENDA DE  
SANTIAGO

RIEGO DE SELLO  
PREMEZCLADO CON  
EMULSION DE  
ROMPIMIENTO RAPIDO,  
ELABORADA CON  
CEMENTO ASFALTICO  
GRADO PG 64 22 Y

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

SE INICIO CON PRELIMINARES QUE NO ENTRARON EN ESTE CONTRATO COMO  
EL DE LA LIMPIEZA DE POR MEDIOS MECANICOS MANUALES PARA CONTINUAR  
CON LA APLICACIÓN DEL RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO CON EMULSION DE  
ROMPIMIENTO RAPIDO. ELABORADA CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-  
22 Y SINCRONIZADO. PARA POSTERIOR CONTINUAR CON LA COMPACTACION  
CON NEUMATICO.

BARBA Y SALDAÑA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

PROLONGACIÓN GUADALUPE VICTORIA #1328

COLONIA NUEVA SANTA MARIA  
SAN FRANCISCO DEL RINCON ,GTO

LOCALIDAD:  
MUNICIPIO:  
CONTRATO:

SAN FRANCISCO DEL RINCON  
OPM-SFR / 2021-050

PERIODO DE EJECUCION			IMPORTE			RESUMEN DE GARANTIAS			
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO	IMPORTE	FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO	
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	29-mar-21	27-may-21	IMPORTE CONTRATADO	\$1,800,000.00	ANTICIPO	S/A	S/F	\$0.00	
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			IMPORTE AMPLIACION	\$0.00	CUMPLIMIENTO	2540285	26-mar-21	\$180,000.00	
TERMINO DE PRORROGA			LIQUIDACIÓN	\$112,379.94	AMPLIACIÓN				
<b>CONVENIOS AL CONTRATO</b>			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	VICIOS OCULTO	2594721	10 de Jun-21	\$191,237.99	
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		TOTAL	\$1,912,379.94					
DIFERIMIENTO:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$1,912,379.94					
PRORROGA:			SANCION	\$0.00	<b>DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA</b> SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.				
AMPLIACIÓN:			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$0.00					
LIQUIDACIÓN:			SALDO A CANCELAR	\$0.00					

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST 3 F (TRES FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
						FECHA 2021		FECHA 2021		FECHA 2021					
						PERIODO DEL 29-mar		PERIODO DEL 28-abr		PERIODO DEL 21-may					
						PERIODO AL 27-abr		PERIODO AL 20-may		PERIODO AL 27-may					
1	RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, ELABORADA CON CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 Y SINCRONIZADO. DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE MATERIALES PARA LA OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CIRRECTA EJECUCION.	M2	\$34.00	45,638.95	\$ 1,551,724.14	17993.14	\$ 611,766.76	27,645.8053	\$ 939,957.38	2849.39	\$ 96,879.26	48,488.34	\$ 1,648,603.40		
					\$1,551,724.14		\$611,766.76		\$939,957.38		\$96,879.26		\$1,648,603.40	\$96,879.26	
	IMPORTE CONTRATADO	\$1,800,000.00			\$248,275.88		\$97,882.68		\$150,393.18		\$15,500.68		\$263,776.54	\$15,500.68	
	IMPORTE DE AMPLIACION	\$0.00			\$1,800,000.00		\$709,649.44		\$1,090,356.56		\$112,379.94		\$1,912,379.94	\$112,379.94	
	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN	\$112,379.94													
	TOTAL	\$1,912,379.94													
	(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$1,912,379.94													
	PENAS CONVENCIONALES (SANCION)														
	SALDO A CANCELAR	\$0.00													
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA														
	SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	\$0.00													

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

OPERADO FORTAMUN

2021

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”

BARBA Y SALDAÑA CONSTRUCTORA S.A DE C.V  
CONTRATISTA

Ing. Alejandro Aguilar Lira  
SUPERVISOR