

OPERADO FAISM

- 2021

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCIÓN RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN



ARQ. PEDRO VALADEZ GODÍNEZ

CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, NÚMERO 119, COLONIA GUANAJUATITO, C.P. 36400
PURISIMA DEL RINCÓN, GTO.

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:

11 de agosto de 2021

OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME"

LOCALIDAD:

VARIAS

MUNICIPIO:

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

CONTRATO:

OPM-SFR/2021-058

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

FIRME DE 10CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE: EXCAVACIÓN A 30CM DE ESPESOR, RELLENO CON TEPETATE DE 20CM DE ESPESOR, COLADO CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200KG/CM2, CIMBRADO VIBRADO Y CURADO.

PERIODO DE EJECUCIÓN			IMPORTE	
FECHAS:	INICIO	TERMINO	CONCEPTO:	IMPORTE
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	07-may-21	04-ago-21	IMPORTE CONTRATADO	\$ 499,232.07
INICIO Y TERMINO REAL	07-may-21	30-jul-21	IMPORTE AMPLIACION	\$ -
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			LIQUIDACIÓN	\$ -
TERMINO DE PRORROGA			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$ -
CONVENIOS AL CONTRATO			TOTAL	\$ 499,232.07
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$ 499,232.07
DIFERIMIENTO:			SANCION	\$ -
PRORROGA:			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$ 499,232.07
AMPLIACIÓN:			SALDO A CANCELAR	\$ -
LIQUIDACIÓN:				

RESUMEN DE GARANTÍAS			
FIANZAS	NÚMERO	FECHA	MONTO
ANTICIPO	4967-00080-4	06/05/2021	\$ 249,616.04
CUMPLIMIENTO	4967-00081-5	06/05/2021	\$ 49,923.21
AMPLIACIÓN			
VICIOS OCULTOS	4967-00098-3	04/08/2021	\$49,923.21

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA


SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO


OPERADO FAISM

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 (TRES)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM			
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		
A	ARROYO PRELIMINARES																
01	FIRME DE 10CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE: EXCAVACIÓN A 30CM DE ESPESOR, RELLENO CON TEPETATE DE 20CM DE ESPESOR, COLADO CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200KG/CM2, CIMBRADO VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO P.U.O.T.	M2	957.00	\$ 448.71	\$430,372.47	373.18	\$ 167,827.27	339.07	\$ 152,483.17	244.74	\$ 110,062.03			957.00	\$ 430,372.47	0.00	\$ -
					\$430,372.47	E-1	\$ 167,827.27	E-2	\$ 152,483.17	E-3	\$ 110,062.03			\$	\$ 430,372.47		\$ -
					\$ 68,859.80		\$ 28,852.36		\$ 24,397.31		\$ 17,609.93			\$	\$ 68,859.80		\$ -
					\$499,232.07		\$ 194,679.83		\$ 176,880.48		\$ 127,671.96			\$	\$ 499,232.07		\$ -

IMPORTE CONTRATADO	\$ 499,232.07
IMPORTE DE AMPLIACIÓN	\$ -
IMPORTE DE LIQUIDACIÓN	\$ -
TOTAL	\$ 499,232.07
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$ 499,232.07
PENAS CONVENCIONALES (SANCIÓN)	\$ -
SALDO A CANCELAR	\$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ -
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	\$ -

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO


ARQ. PEDRO VALADEZ GODÍNEZ
CONTRATISTA


ARQ. JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS