



**INICIO DE OBRA**

FECHA DE REALIZACIÓN:	31 de agosto de 2021		DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	NOMBRE :	CELEC INSTALACIONES, S.A. DE C.V.			
OBRA:	"AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PAZ "		EXTENSION DE LINEA ELECTRICA 2 FASES CABLE AL ACSR CAL 1/0 CON UNA LONGITUD DE 86.00 MTS, 2 PZAS POSTE OCT. DE CONCRETO 12-750, 4 PZAS POSTE OCT. DE CONCRETO 9-400, 1 PZA TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO 25 KVA, 2F. 13,200-120/240 V; RED SECUNDARIA 2+1-1/0 CON UNA LONGITUD DE 149.00 MTS, ACONDICIONAMIENTO DE RED SECUNDARIA ABIERTA EXISTENTE CON UNA LONGITUD DE 177.5 MTS, RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2+1-4 CON UNA LONGITUD DE 341.50 MTS, 8 PZAS LAMPARAS TIPO LED DE 55 W Y 1 CONTROL FOTOELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	DOMICILIO :	INDEPENDENCIA 134 INT.202, ZONA CENTRO, LEON, GTO.			
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.			R.F.C. :	CIN 970401 B70			
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.			REG. O.P.M. :	GTO-SOP/PUC-2000-2012			
CONTRATO:	OPM-SFR/2021-074			TELEFONO:	477 7136373, 477 7136474			
PERIODO DE EJECUCIÓN			RESUMEN DE GARANTIAS					
FECHAS:	INICIO	TERMINO	IMPORTE	FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO	COMPANIA AFIANZADORA:
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	05-jul-21	18-ago-21	IMPORTE CONTRATADO	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			IMPORTE AMPLIACION	CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A
TERMINO DE PRORROGA			LIQUIDACION	AMPLIACION	N/A	N/A	N/A	N/A
CONVENIOS AL CONTRATO			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	VICIOS OCULTOS	2282813-0000	20-ago-21	\$ 30,410.26	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		TOTAL	DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA				
DIFERIMIENTO:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO				
PRORROGA:			SANCION					
AMPLIACION:			IMPORTE TOTAL COBRADO					
LIQUIDACION:			SALDO A CANCELAR					

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1		EST. 2		EST. 3 F.		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTR-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
					FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	05-jul-21 17-jul-21	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	18-jul-21 11-ago-21	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	12-ago-21 18-ago-21					
33	SUM Y COL. DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION R3, CAL. 4 AWG (REMAT, 1 NEUTRO, 2 FASES) EN POSTE DE CONCRETO DE 12m	PZA	\$ 834.14	1.00	\$ 834.14	1.00	\$834.14					1.0000	\$834.14	0.0000	\$0.00
34	SUM Y COL. DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION R3, CAL. 4 AWG (REMAT, 1 NEUTRO, 2 FASES) EN POSTE DE CONCRETO DE 9m	PZA	\$ 812.94	2.00	\$ 1,625.88	2.00	\$1,625.88					2.0000	\$1,625.88	0.0000	\$0.00
35	SUM Y COL. DE LUMINARIA MINVIEW DE 54 W, BRAZO DE Fe GALV DE 1800X1500X51MM, ABRAZADERA 2BS, FOCO, CABLE DE Cu THW-LS CAL. 10AWG	PZA	\$ 5,039.10	3.00	\$ 15,117.30	3.00	\$15,117.30					3.0000	\$15,117.30	0.0000	\$0.00
36	SUM Y COL. DE LUMINARIA MINVIEW DE 54 W, BRAZO DE Fe GALV DE 1800X1500X51mm, ABRAZADERA 1BS, FOCO, CABLE DE Cu THW-LS CAL. 10AWG	PZA	\$ 5,028.50	5.00	\$ 25,142.50	5.00	\$25,142.50					5.0000	\$25,142.50	0.0000	\$0.00
37	SUM Y COL. DE POSTE DE CONCRETO 6-400	PZA	\$ 4,582.72	1.00	\$ 4,582.72	1.00	\$4,582.72					1.0000	\$4,582.72	0.0000	\$0.00
38	SUM Y COL. DE RETENIDA RSA 1/0 (RETENIDA SENCILLA ANCLA BAJA TENSION)	PZA	\$ 2,920.11	1.00	\$ 2,920.11	1.00	\$2,920.11					1.0000	\$2,920.11	0.0000	\$0.00
<b>PARTIDA D: TRÁMITES Y GESTORÍAS</b>															
40	PAGO A LA C.F.E. POR CONCEPTO DE LIBRANZA ELECTRICA	PZA	\$ 4,500.00	1.00	\$ 4,500.00			1.00	\$4,500.00			1.0000	\$4,500.00	0.0000	\$0.00
41	PAGO A LA C.F.E. POR CONCEPTO DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTO	PZA	\$ 10,000.00	1.00	\$ 10,000.00			1.00	\$10,000.00			1.0000	\$10,000.00	0.0000	\$0.00
42	TRÁMITES Y GESTORÍAS ANTE C.F.E.	PZA	\$ 6,000.00	1.00	\$ 6,000.00			1.00	\$6,000.00			1.0000	\$6,000.00	0.0000	\$0.00
F.C.	FUERA DE CATALOGO											0.0000	\$0.00	0.0000	\$0.00
BA-RBA BT/10	SUM Y COL. DE RETENIDA RBA 1/0 (RETENIDA BANQUETA ANCLA BAJA TENSION)	PZA	\$ 3,456.63							2.00	\$6,911.26	2.0000	\$6,911.26	-2.0000	-\$6,911.26

IMPORTE CONTRATADO	\$304,102.64
IMPORTE DE AMPLIACION	\$0.00
IMPORTE DE LIQUIDACION	\$0.00
TOTAL	\$304,102.64
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$304,102.64
PENAS CONVENCIONALES (SANCION)	\$0.00
SALDO A CANCELAR	\$0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0.00
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	\$0.00

\$ 282,157.45	\$ 218,450.97	\$ 38,795.22	\$ 6,911.26			\$ 282,157.45	\$ 0.00
\$ 41,945.19	\$ 34,952.16	\$ 5,887.23	\$ 1,105.80			\$ 41,945.19	\$ 0.00
\$ 304,102.64	\$ 283,403.13	\$ 42,682.45	\$ 8,017.06			\$ 304,102.64	\$ 0.00

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

ARQ. JOSE MARTIN GONZALEZ PEREZ  
SUPERVISOR

CELEC INSTALACIONES, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

**OPERADO FAISM**  
- 2021 . 2021  
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social