

FINQUITO DE OBRA

Table with contract details including FECHA DE REALIZACIÓN (30 de diciembre de 2021), OBRA (COLECTOR PLUVIAL TRES MARIAS), LOCALIDAD (SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.), MUNICIPIO (SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.), and various financial and administrative data.

Main table with columns for CLAVE, CONCEPTO DE TRABAJO, and multiple EST. (EST. 1 to EST. 10) columns for quantity, price, and amount. Includes rows for PRELIMINARES, LOSA DE FONDO DE CANAL, MUROS DE ESTRUCTURA DE CANAL, COLUMNAS EN ESTRUCTURA DE CANAL, LOSA DE CUBIERTA DE CANAL, and TRABES EN CUBIERTA DEL CANAL.

ING. JUAN CARLOS BARBA GARCÍA, CONTRATISTA

ABE. SILVIA ELENA SANCHEZ GUTIERREZ, SUPERVISOR

FINIQUITO DE OBRA

Table with contract details including: FECHA DE REALIZACION (30 de diciembre de 2021), OBRA (COLECTOR PLUVIAL TRES MARÍAS), LOCALIDAD (SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.), MUNICIPIO (SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.), CONTRATO (OPM-SFR/2021-087), PERIODO DE EJECUCION, FECHAS (INICIO 25-may-21, TERMINO 21-oct-21), IMPORTE CONTRATADO (\$17,488,154.99), and various administrative fields like DOMICILIO, R.F.C., REG. O.P.M., TELEFONO, and a table of FIANZA (CUMPLIMIENTO, ANTICIPO, AMPLIACION, VICIOS OCULTOS).

Main project schedule table with columns for CLAVE, CONCEPTO DE TRABAJO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, and 28 columns for ESTADOS (EST. 1 (UNO) through EST. 28 (VEINTIOCHO)). Rows include items like L07.04 (Habilitado y armado de verita corrugada), L07.05 (Habilitado y armado de verita corrugada), L08.02 (Demolicion de guarnición de concreto), L08.03 (Reparación de guarnición de concreto), L08.04 (Demolicion de cajón de concreto armado), L08.05 (Conexión de cajón de concreto), L08.06 (Corte de concreto en arroyo), L08.07 (Calafateo con sellador), L08.11 (Ruptura con martillo hidráulico), L08.12 (Reubicación de poste de concreto), L08.16 (Ademe en zanjas), L08.20 (Suministro y colocación de letrero), L08.21 (Suministro y colocación de rejilla pluvial), L08.22 (Estructura de descarga), L08.23 (Desazolve de arroyo), L08.24 (limpia final de la obra), 2.0 (RED DE ATARJEAS), 2.01 (PRELIMINARES), 40.1060.4010 (Trazo y nivelación topográfica), 45.1200.1100 (Excavación con máquina para zanjas en material B en seco), 45.1200.1100 (Excavación con máquina para zanjas en material B en agua), 40.1200.1090 (Excavación con máquina para zanjas en material B en agua), 40.1250.1020 (Platilla apisonada con equipo al 90% prueba Proctor), 40.1250.1030 (Platilla de grava de 3/4" en zanjas), 40.1300.1010 (Relevo de zanjas con material A o B).

ING. JUAN CARLOS BARBA GARCIA
CONTRATISTA

ING. SILVIA ELENA SANCHEZ GUTIERREZ
SUPERVISOR

FINIQUITO DE OBRA

Table with contract details including FECHA DE REALIZACION (30 de diciembre de 2021), OBRA (COLECTOR PLUVIAL TRES MARIAS), LOCALIDAD (SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.), MUNICIPIO (SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.), CONTRATO (OPM-SFR/2021-087), and various financial and compliance metrics.

Main table with columns for CLAVE, CONCEPTO DE TRABAJO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, and 28 columns for ESTIMACIONES (EST. 1 to EST. 28) showing detailed cost breakdowns for various construction items like tuberías, pavimentos, and pozos.

ING. JUAN CARLOS BARBA GARCIA
CONTRATISTA

ABO. SILVIA ELENA SANCHEZ GUTIERREZ
SUPERVISOR

FINIQUITO DE OBRA

Summary table with columns for FECHA DE REALIZACION, OBRA, LOCALIDAD, MUNICIPIO, CONTRATO, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, NOMBRE, DOMICILIO, R.F.C., REG. O.P.M., TELEFONO, and various financial and contractual details.

Main detailed table with columns for CLAVE, CONCEPTO DE TRABAJO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, and multiple columns for ESTIMACIONES (EST. 1 to EST. 26) including CANT and IMPORTE.

ING. JUAN CARLOS BARBA GARCIA
CONTRATISTA

ING. SILVIA ELENA SANCHEZ GUTIERREZ
SUPERVISOR

FINIQUITO DE OBRA

Table with contract details including FECHA DE REALIZACION, OBRA, LOCALIDAD, MUNICIPIO, and various financial and compliance metrics.

Main table with columns for CLAVE, CONCEPTO DE TRABAJO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE, and multiple columns for ESTIMADOS (EST. 1 to EST. 14) and TOTAL ESTIMADO.

ING. JUAN CARLOS BARBA GARCIA

ARG. SILVIA ELENA SANCHEZ OUBREIN

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACIÓN:	30 de diciembre de 2021	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	NOMBRE:	ING. JUAN CARLOS BARBA GARCÍA			
OBRA:	"COLECTOR PLUVIAL TRES MARÍAS"	TRAZO Y SE NIVELACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS, RELLENO DE PIEDRAPLEN Y SE HECHA PLANTILLA DE CONCRETO, SE COMIENZA EL ARMADO CON VARILLAS DE LA BOBEDA CON LOSA INFERIOR Y COLADO, ARMADO DE MUROS Y COLUMNAS Y COLADO, ARMADO DE LOSA SUPERIOR CON TRABES Y COLADO, CON SU RESPECTIVA CIMENTRE, COLOCACION DE REJILLAS TIPO IRVING.	DOMICILIO:	AVD. CENTRAL 405, JARDINES DE SAN FRANCISCO, SNA FRANCISCO DEL RINCON, GTO.			
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.		R.F.C.:	BAGJ570303L3			
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.		REG. O.P.M.:	GTO-SFP/PC-0815-2012			
CONTRATO:	OPM-SFP/2021-007		TELÉFONO:	476-740-33-89			
FECHAS:	PERIODO DE EJECUCIÓN		FIANZA	NUMERO	FECHA	MONTO	COMPANIA AFIANZADORA:
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	INICIO: 25-ene-21 TERMINO: 21-oct-21		CUMPLIMIENTO	4143-03557-8	24/05/2021	5,249,448.37	ASEGURADORA ABERTA S.A. DE C.V.
INICIO Y TERMINO RECALENDARIZACION	05-jul-21 01-ago-21		ANTICIPO	4143-03558-5	24/05/2021	1,749,815.45	ASEGURADORA ABERTA S.A. DE C.V.
TERMINO DE PRORROGA	02-dic-21 06-ene-22		AMPLIACION				
			VICIOS OCULTOS	4143-03716-1	24/12/2021	1,749,815.45	ASEGURADORA ABERTA S.A. DE C.V.
CONVENIOS:	CONVENIOS AL CONTRATO	IMPORTE AJUSTE DE OBTOS	DECLARACION DEL CONTRATISTA				
DIFERIMIENTO:	NO CONVENIO	TOTAL	SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO				
FRORROGA:	OPM-SFP/2020-087-01	ORTE TOTAL ESTIMADO CON SANCION					
AMPLIACION:	OPM-SFP/2020-087-02	IMPORTE TOTAL COBRADO					
LIQUIDACION:		SALDO A CANCELAR					

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO		EST. 1 (RND)		EST. 2 (DOR)		EST. 3 (RES)		EST. 4-C (TRES COMPLEMENTARIA)		EST. 4 (CUATRO)		EST. 4-C (CINCO COMPLEMENTARIA)		EST. 5 (CINCO)		EST. 5-C (SEIS COMPLEMENTARIA)		EST. 6 (SEIS)		EST. 6-C (SEIS COMPLEMENTARIA)		EST. 7 (SIETE)		EST. 7-C (SIETE COMPLEMENTARIA)		EST. 8 (OCHO)		EST. 8-C (OCHO COMPLEMENTARIA)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM					
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		
3.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ATRAQUES DE CONCRETO																																						
35.1400.1010.0088	Atraques de concreto simple de F'c = 100 kg/cm² para piezas especiales de 2", 2 1/2" y 3" de diámetro, de 30 X 30 X 30 cms. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$145.41	\$145.41	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$145.41
3.05.01	Atraques de concreto simple de F'c = 100 kg/cm² para piezas especiales de 8" de diámetro, de 45 X 35 X 35 cms. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$188.77	\$188.77	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$188.77
3.06	OTROS																																						
3.06.01	Caja para operación de válvulas tipo 2 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de concreto.	PZA	1.00	\$7,374.53	\$7,374.53	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$7,374.53	0.00	\$0.00	1.00	\$7,374.53	0.00	\$0.00		
3.06.02	Caja para operación de válvulas tipo 5 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapas de concreto.	PZA	1.00	\$9,137.58	\$9,137.58	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$9,137.58
3.06.03	Caja para operación de válvulas tipo 9 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de concreto.	PZA	1.00	\$11,422.96	\$11,422.96	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$11,422.96
FC	FUERA DE CATALOGO																																						
FC001	Plantilla de concreto simple hecho en obra de F'c = 100 kg/cm². Incluye: preparación del desplante, vaciado y curado.	M2	0.00	\$98.42	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	755.95	\$74,361.23	0.00	\$0.00	208.00	\$20,471.36	0.00	\$0.00	624.00	\$61,414.08	0.00	\$0.00	208.00	\$20,471.36	0.00	\$0.00	104.00	\$10,235.68	0.00	\$0.00	282.62	\$27,815.46	2182.17	\$214,769.17	-2,182.17	-\$214,769.17		
FC002	Relleno con material de banco (caesajo) tendido y compactado con equipos mecánicos en capas de 20 cms de espesor. Incluye: acarreo dentro de la obra, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.	M3	0.00	\$333.99	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	302.22	\$100,938.46	0.00	\$0.00	83.20	\$27,787.97	0.00	\$0.00	249.60	\$83,363.90	0.00	\$0.00	83.20	\$27,787.97	0.00	\$0.00	41.60	\$13,893.98	0.00	\$0.00	113.05	\$37,757.97	872.87	\$291,529.85	-872.87	-\$291,529.85		
FC003	Suministro de tubería de pvc para alcantarillado serie 20, con campana integrada, que cumple con la NMX-E-22271-1999 y NOM-001-CONAGUA-2011 incluyendo: fletas, acarreo y maniobras locales, puesto L.A.B. en el almacén de la obra en la localidad, con un diámetro de 450 mm.	ML	0.00	\$1,400.44	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	92.00	\$128,840.48	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	283.03	\$398,358.89	355.03	\$497,199.37	-355.03	-\$497,199.37		

IMPORTE CONTRATADO	\$17,498,154.59
IMPORTE DE AMPLIACION	\$2,413,538.56
IMPORTE DE LIQUIDACION	\$17,498,154.59
TOTAL	\$17,498,154.59
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$17,498,154.59
PENAS CONVENCIONALES (SANCION)	\$0.00
SALDO A CANCELAR	\$0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0.00
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	\$0.00

\$15,084,616.03	\$600,914.82	\$935,502.40	\$3,372,182.63	\$304,140.17	\$858,613.23	\$48,259.33	\$1,295,776.01	\$144,777.98	\$3,024,989.83	\$48,259.33	\$1,563,288.38	\$24,129.68	\$2,430,450.35	\$433,931.92	\$15,084,616.03	\$0.00
\$2,413,538.56	\$96,146.37	\$149,680.38	\$539,549.22	\$48,692.43	\$137,378.12	\$7,721.49	\$207,324.16	\$23,164.48	\$483,902.37	\$7,721.49	\$250,128.14	\$3,880.75	\$388,872.08	\$59,429.11	\$2,413,538.56	\$0.00
\$17,498,154.59	\$697,061.19	\$1,085,182.78	\$3,911,731.85	\$352,832.60	\$995,991.35	\$55,980.82	\$1,503,100.17	\$167,942.46	\$3,508,892.20	\$55,980.82	\$1,813,414.90	\$27,990.41	\$2,819,322.41	\$493,361.03	\$17,498,154.59	\$0.00

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

ING. JUAN CARLOS BARBA GARCÍA
CONTRATISTA

ING. SILVIA ELENA SANCHEZ GUTIERREZ
SUPERVISOR