

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS	
NOMBRE DE LA OBRA:	"CONSTRUCCION DE TECHO FIRME"
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON
CONTRATO NO:	OPM-SFR/2021-059
EMPRESA CONSTRUCTORA:	GRUPO CONSTRUCTOR ARCHITETTI S DE R L DE C V

Este documento es válido para cualquier
 contrato de obra pública para
 el municipio de San Francisco del Rincón, Gto.

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION		
LUGAR DE RECEPCIÓN LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA	HORA DE RECEPCIÓN 12:00	FECHA DE RECEPCIÓN 22-nov-21

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

SE MONTO LA VIGUETA PRETENSADA, SE COLOCARON CASETONES DE POLIESTIRENO, SE COLOCA ARMEX PERIMETRAL, SE AMARRA CON LA MALLA ELECTROSOLDADA SE PROCEDE A CIMBRAR CON PUNTALES Y CACHETES DE MADERA DE PINO, SE PROCEDE A COLAR CON OLLA PARA GARANTIZAR EL CONCRETO, SE DEJA CURAR EL CONCRETO POR MINIMO DE 2 HORAS Y SE DE APLICACIÓN DE BARRIDA DE CEMENTO, DESPUES DE 7 DIAS NATURALES, SE PROCEDE A LA COLOCACIÓN DEL PRETEL (1 HILADA), SE DEJA CURAR 2-3 DÍAS NATURALES Y SE PROCEDE A IMPERMEABILIZAR SE COLOCA LA PRIMERA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO SE COLOCA LA MALLA DE REFUERZO Y SE PROCEDE CON LA ULTIMA MANO DE IMPERMEABILIZANTE.

IMPORTE CONTRACTUAL			
MONTO CONTRATADO:	\$ 499,947.08		
AMPLIACION	\$ 47,297.23	NO. DE CONVENIO	OPM-SFR/2021-059-03
LIQUIDACIÓN	\$ -	NO. DE CONVENIO	-
TOTAL CONTRATO	\$ 547,244.31		

PERIODO DE EJECUCIÓN					
CONTRATO					
FECHA INICIO:	<u>11</u>	DE	<u>MAYO</u>	DE	<u>2021</u>
FECHA TERMINO:	<u>8</u>	DE	<u>AGOSTO</u>	DE	<u>2021</u>
DIFERIMIENTO					
FECHA INICIO:	<u>27</u>	DE	<u>MAYO</u>	DE	<u>2021</u>
FECHA TERMINO:	<u>24</u>	DE	<u>AGOSTO</u>	DE	<u>2021</u>
				NO. DE CONVENIO	<u>OPM-SFR/2021-059-01</u>
PRORROGA					
FECHA TERMINO:	<u>13</u>	DE	<u>SEPTIEMBRE</u>	DE	<u>2021</u>
				NO. DE CONVENIO	<u>OPM-SFR/2021-059-02</u>



RELACION DE ESTIMACIONES				
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA				
No.	PERIODO			IMPORTE
1	27-may-21	AL	25-jun-21	\$ 173,593.27
2	26-jun-21	AL	25-jul-21	\$ 173,901.33
3	26-jul-21	AL	09-ago-21	\$ 93,208.19
4	10-ago-21	AL	24-ago-21	\$ 59,244.29
5 FA	25-ago-21	AL	18-nov-21	\$ 47,297.23

TOTAL ESTIMADO: \$ 547,244.31
 TOTAL CONTRATADO: \$ 499,947.08
 AMPLIACIÓN: \$ 47,297.23
 LIQUIDACIÓN: \$ -
 SANCIÓN: \$ 3,121.62
 SALDO A CANCELAR: \$ -

DECLARACIÓN DE LAS PARTES

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloría Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Infraestructura como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

GARANTÍAS

FIANZA ANTICIPO No. 2557397 DE 10-may-21 VALOR \$ 249,973.54

COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S.A.

FIANZA CUMPLIMIENTO No. 2557405 DE 10-may-21 VALOR \$ 49,994.70

COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S.A.

FIANZA DE AMPLIACION No. 2557405 DE 25-ago-21 VALOR \$ 54,724.43

COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S.A.

FIANZA VICIOS OCULTOS No. 2596107 DE 22-nov-21 VALOR \$ 54,724.43

COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTÍAS, S.A.

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

OBSERVACIONES

INTERVIENEN

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

C. ARQ. CELESTINO ORTEGA MONJARAZ
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA: [Firma]

C. ARQ. JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA
 SUPERVISOR DE OBRA.

FIRMA: [Firma]

C. GRUPO CONSTRUCTOR ARCHITETTI S DE RL DE CV
 EMPRESA CONSTRUCTORA

FIRMA: [Firma]

