## FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACION:	3	de diciembre de 2021	I	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS		i					
OBRA:	PARA LA ALBERCA SE		REHABILITACION DE SISTEMA DE C EN REHABILITACION DE AREA, ES			Calle Potraro No. 303 , Colonia. Infonavit San Francisco, San francisco del Rincon, Gto.					
LOGALIDAD:	SAN FRA		DE PANELES EXISTENTES EN BU								
MUNICIPIO:	SAN FRA	NCISCO DEL RINCON, GTO.	NUEVOS PARA SU CORRECTO FUN	CIONAMIENTO							
CONTRATO:		OPM-SFR/2021-097					!				
PERIODO DE EJECU	UCIÓN								L		
FECHAS:	INICIO	TERMINO		IMPORTE	TIPO FIANZA	FECHA DE EXP.	MONTO	COMPAÑÍA AFIANZADORA:	NUM FIANZA		
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	29-sep-21	28-nov-21	IMPORTE CONTRATADO	\$835,314,48	ANTICIPO	29-sep-21	\$ 417,657.2	24 FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS	III-853411-RC		
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			IMPORTE AMPLIACION	\$0.00	CUMPLIMIENTO	29-sep-21	\$ 83,531.4	5 FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS	III-653412-RC		
TERMINO DE PRORROGA			LIQUIDACIÓN	\$0.00				·			
CONVENIOS AL CON	IMPORTE AJUSTE DE COSTOS		VICIOS	29-nov-21	\$ 83,489.1	7 FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS	NI-655007-RC				
CONVENIOS:	T	NO. CONVENIO	TOTAL \$835,314.48					a and Carate Care Composition			
DIFERIMIENTO:			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$834,891.66				A STATE OF THE STA			
PRORROGA:			SANCION				SE EYTIEN	IDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA.	Ì		
AMPLIACIÓN			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$834,891.66			RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO				
LIQUIDACIÓN:			SALDO A CANCELAR	\$422.82				MAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO			

la avie	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTR			ONTRATO		EST. 1 (UNO)		EST. 2FC(DOS) FUERA DE CATALOGO		EST. 3 (TRES)		EST. 4 F(CUATRO FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		ESTIMADO- CONTRATADO	
CLAVE		UNIDAD	CANTIDAD	PI	RECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
			of other papers	Ħ			FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	01-nov-21 30-sep-21 29-oct-21	PERIODO DEL PERIODO AL	01-nov-21 30-sep-21 13-nov-21	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	18-nov-21 14-nov-21 18-nov-21	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	18-nov-21 19-nov-21 28-nov-21				
<b>A</b>	REHABILITACION DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA PARA LA ALBERCA SEMIOLIMPICA (PANELES SOLARES), EN LA UNIDAD DEPORTIVA J. JESUS RODRIGUEZ BARBA.					l violeztie i fol rziskostori 12 kmilio (j. 18												
A1	SELECCIÓN Y RETIRO DE PANEL SOLAR DAÑADO PARA EL CALENTAMENTO DE LA ALBERCA SEMICILIPACA DE LA DEPORTIVA J. JESUS RODRIGUEZ BARBA UBICADO EN SAN FRANCISCO DEL RINCON EN GUAJUATO, CONSISTE EN EL RETIRO POR MEDIOS MANUALES DE 123 PAPELES DE 3,50 X 1.10 MARCA DYNAMICPOOL Y LIMPIEZA DEL AREA EN GENERAL.	PZA	123.00	•	177.63	\$ 21,848.49	140,00	\$ 24,869.2	0.00	s	0.00	\$	0.00	<b>s</b> .	140.00	\$ 24,868.20	-17.00	-3019.71
A2	SERVICIO DE REVABULTACION, ACOMODO, REPARACION Y MANTENIMIENTO A 140 PANALES SOUARES MARCA (ONYMINE) COOL PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA VIDENCADOS EN LA DEPORTIVA J. JESUS RODRIGUEZ BARRA DEL MUNICIPIO DE SAMI FRANCISCO DEL RINCOI EN GUANAJAUTO, CONSISTENTE EN LA RESTAURACION DE LOS 140 PANELES QUE SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LOS TRABAJOS INCLUYEN MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ABRAZADERAS, COMEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DISTALACION Y FUNCIONAMIENTO, COLOCACION Y REEMPLAZO DE PANELES SOLARES MARCA OKU	PZA	140.00	\$	1,013.77	\$ 141,927.80	39.00	\$ 39,637.0	3 0.00	\$	- 0.00	<b>\$</b>	0.00	<b>s</b> .	39.00	\$ 39,537.03	101.00	102390.77
	EN BASE AL ESTUDIO REALIZADO A LAS PIEZAS EXISTENTES EL CUAL CONSISTE EN LA COLOCACIÓN Y ACOMODO DEL PANEL CON VISTA AL SUR PARA APROVECHAR AL MAXIMO LA RADIACIÓN SOLAR EL PANEL SOLAR MARCA OKU YO EQUIVALENTE EN CALIDAD COSTO Y GARANTIA ESTA FABRICADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CUBETA CON UNA CAPA DE GRAN ESPESOR QUE LE DA GRAN RESISTENCIÁ SE FABRICA EN ALEMANIA EL PAREL MODE YA HIT. DE ADDIT. CON UNA CAPATA DE LA CAPATA DEL CAPATA DE LA	PZA	180.00	s	3,090,68	\$ 556,322.40	0.00	<b>\$</b>	- 0.00	s	- 90.00	\$ 278,161.20	90.00	\$ 278,161.20	180.00	\$ 556,322.40	0.00	0.00
В	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO				100	100							1.111	N		1.	11	15 561 1534.0
B.1	DEHIERBE Y AFINE DE AREA DE CALENTADORES DE MANERA MANUAL INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	0.00		9.38	\$ -	0.00	.	659,16	\$ 5,244.9	0.00	s .	0.00		559,16	\$ 5,244.92	-659.16	-5244.92
B.2	CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T. SUMMISTRO Y COLOCACION DE UNA CAPA DE 2.5CM DE POLVILLO DE TRITURACION , DE MANERA MANUAL, COMPACTANDO CON PISON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	0.00	s	14.75	<b>s</b> -	0.00	\$	- 559.16	\$ 8,247.6	0.00	<b>s</b> .	0.00	s -	559.16	\$ 8,247.61	-669.16	-8247.61
6.3	CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE CALENTADORES SOLARES EXISTENTES, DE MEDIDAS GENERALES DE GMUSM. CON PATAS DE OLOMO Y LESPILES EN ESTRUCTURAS DE ALECTOR DE PERFILES EN ESTRUCTURAS DE CALENTES PARA ELUSO A DE CALENTES DE CALENTA ELUSO A CALENTA DE CONTROL DE CALENTA D	PZA	0.00	s	3,774.53	<b>s</b> -	0,00	\$	9.00	\$ 33,970.7	0.00	s .	0.00	<b>s</b> -	9.00	S 33,970.77	- <del>9</del> .00	-33970.77
B.4	REMABULTACION DE ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE CALENTADORES SOLARES ESUSTENTES DE MEDIDAS GENERALES DE SMUSAM CON PATAS DE 10 30M Y 1.20M.INCLUYE, SELECCIÓN DE PERFILES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES PARA REUSO DE MATERIAL CORTES, ARMADOLIJADO, DESVASTE, LIMPIEZA, APUCACIÓN DE PINTURA ESMALTE A DOS MANOS Y FONDO ANTICORROSIVO, REACOMADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN PU.O.T.	PZA	0.00	s	500.42	\$ -	0.00	\$	- 103.00	\$ 51,543.2	0.00	<b>\$</b> -	0.00	<b>s</b> -	103.00	\$ 51,643.26	-103.00	-51543.26
						\$720,098.69		\$64,405,23	<del> </del>	\$99,006.56	<del>- </del>	\$278,161.20		\$278,161.20	·	\$719,734.19		\$364.50
	IMPORTE CONTRATADO	\$8	35,314.48	]		\$115,215.79	1	\$10,304.84	j	\$15,841.05	ゴ	\$44,505.79	1	\$44,505.79	1	\$115,157.47		\$58.32
	IMPORTE DE AMPLIACION		\$0.00	7		\$835,314.48	]	\$74,710.07	┙	\$114,847.61		\$322,666.99	J	\$322,666.99	J	\$834,891.66	<u></u>	\$422.82
	IMPORTE DE LIQUIDACIÓN TOTAL	\$0.00 \$835,314.48								-								
	(MENOS) TOTAL ESTIMADO PENAS CONVENCIONALES (SANCIÓN) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$934,891.66 \$9.00 \$422.82 \$7.00  RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO									ECOSTO						4
	SALDO A FAVOR DE LA CONTRAYANTE	\$422.62									J					1		

FRANERI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATISTA

ARQ. JOSE MARTIN GONZALEZ PEREZ SUPERVISOR