

Acta de entrega - recepción

Municipio: San Francisco del Rincón; Gto.

En la Obra ubicada en Municipio de San Francisco del Rincón, Gto.; siendo las 14:30 hrs. del 27 de Junio del 2022 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, y por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	APORTACIÓN ESTATAL CONVENIO NÚMERO CODE GUANAJUATO/AJ/2109/21 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 APORTACIÓN MUNICIPAL PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIO 2021 EN EL MARCO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO NO.1,261 DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y CTA PUBLICA 2022 ACTA H. AYUNTAMIENTO 1280 DEL 09 DE JUNIO DE 2022		
Ejercicio presupuestal:	2021	Programa:	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE PRÁCTICAS NÚM. 3 Y NÚM. 4 EN UNIDAD DEPORTIVA J. JESÚS RODRÍGUEZ BARBA.		
Localidad:	San Francisco del Rincón, Gto.		

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	C. RAMÓN CONEJO FLORES		
No. de Registro CMIC:	No aplica		
	Registros	No. de Registro de Padrón de Contratista	
	Municipal:	Estado:	
		GTO-SOP/PUC-2063-2013	

Datos del contrato:

Número de contrato:	INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-001		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
20/ENERO/2022	24/MARZO/2022	11/FEBRERO/2022	16/MAYO/2022
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
NO APLICA	Número de oficio	Fecha de emisión	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$3,953,696.15	\$ 0.00	\$1,290,115.85	\$2,663,580.30	\$ 0.00	\$ 0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$4,302,821.12	\$ 0.00	\$1,290,115.85	\$ 3,012,705.27	\$ 0.00	\$ 0.00

Jalisco Juan Perez

Descripción de los trabajos realizados:

LOS TRABAJOS DE LA OBRA:
"CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE PRÁCTICAS NÚM. 3 Y NÚM. 4 EN UNIDAD DEPORTIVA J. JESÚS RODRÍGUEZ BARBA."

TECHO, A BASE DE CIMENTACION DE CONCRETO REFORZADO EN ZAPATAS AISLADAS, COLUMNAS DE HHS DE 8", ARMADURAS TIPO PRATT DE PTR , CERRAMIENTO DE IPR DE 10", LARGUEROS DE MONTEN DE 6" CAL 14, CONTRAVIENTOS DE REDONDO DE 1/2", CONTRAFLAMBEOS DE ANGULO, CANALON DE LAMINA LISA GAL CAL 22, CABALLETE DE LAMINA LISA PINTRO CAL 22, CUBIERTA DE LAMINA A BASE DE LAMINA RECTANGULAR ACANALADA PINTRO CAL 24 , PIJADA CON PIJA PUNTA DE BROCA DE 1/4X1".

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías:

Fianza número:	2332320-000	Valor de la fianza:	\$ 430,282.11
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
23 DE MAYO DEL 2022	Inicio	Termino	
	28 DE JUNIO DEL 2022	28 DE JUNIO DEL 2023	
Nombre de la afianzadora:	LIBERTY FIANZAS, S.A DE C.V.		
Ante :	Tesorería Municipal de San Francisco del Rincón; Gto.		
Otras garantías:	Aplicaron fianzas de cumplimiento de contrato.		

Relación de estimaciones:

No.	PERIODO			IMPORTE
1	11-feb-22	AL	04-mar-22	\$ 774,049.74
2	05-mar-22	AL	19-mar-22	\$ 448,228.56
3	20-mar-22	AL	15-abr-22	\$ 1,709,377.52
4	16-abr-22	AL	01-may-22	\$ 372,267.78
4C	16-abr-22	AL	01-may-22	\$ 649,772.55
5	02-may-22	AL	16-may-22	\$ 26,515.13
5CF	02-may-22	AL	16-may-22	\$ 322,609.84
TOTAL ESTIMADO:				\$ 4,302,821.12
TOTAL CONTRATADO:				\$ 3,953,696.15
AMPLIACIÓN:				\$ -
LIQUIDACIÓN:				\$ 349,124.97
SANCIÓN:				\$ -
SALDO A CANCELAR:				\$ -

Observaciones:

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloría Municipal, comisión del deporte COMUDE, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Infraestructura como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaran las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final. Por lo cual se hace constar por la supervisión que se reciben.

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del **Municipio de San Francisco del Rincón, Gto.** Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p style="text-align: center;">POR EL MUNICIPIO O ENTIDAD CONTRATANTE</p> <p>FIRMA:  ARQ. CELESTINO ORTEGA MONJARAZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</p>	<p style="text-align: center;">POR EL CONTRATISTA O EMPRESA EJECUTOR</p> <p>FIRMA:  CYRAMON CONEJO FLORES CONTRATISTA</p>
<p style="text-align: center;">POR EL SUPERVISOR DE OBRA.</p> <p>FIRMA:  NOMBRE: ARQ. SILVIA ELENA SÁNCHEZ GTZ. CARGO: SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA</p>	<p style="text-align: center;">POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL</p> <p>FIRMA: _____ NOMBRE: ARQ. GERMAN MUÑOZ RAMÍREZ CARGO: COORDINADOR DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PUBLICA</p>
<p style="text-align: center;">POR LA COMISIÓN DEL DEPORTE COMUDE</p> <p>FIRMA:  NOMBRE: LIC. SALVADOR LUNA PÉREZ CARGO: DIRECTOR GENERAL</p>	<p style="text-align: center;">POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA CODE</p> <p>FIRMA:  NOMBRE: ABD. EDGAR ANTONIO JUSTIZTO J. CARGO: VERIFICADOR DE OBRA</p>
<p style="text-align: center;">POR LA SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS</p> <p>FIRMA: _____ NOMBRE: _____ CARGO: _____</p>	