

# Acta de entrega - recepción

Municipio: San Francisco del Rincón; Gto.

En la Obra ubicada en la Com. Sauz de Armenta. Del Municipio de San Francisco del Rincón, Gto.; siendo las 1:00 hrs. del 15 de Agosto del 2022 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción, y por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

## Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	RECURSOS MUNICIPALES: RAMO 33 FORTAMUN		
Ejercicio presupuestal:	2022	Programa:	
Nombre de la Obra:	"CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE GAVETAS EN EL PANTEÓN DEL SAUZ DE ARMENTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO"		
Localidad:	San Francisco del Rincón, Gto.		

## Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	CONSTRUCCIONES DEL RINCON S.A DE C.V.		
No. de Registro CMIC:	No aplica		
	Registros	No. de Registro de Padrón de Contratista	
	Municipal:	Estado:	

## Datos del contrato:

Número de contrato:	INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-002		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
06/ABRIL/2022	20/MAYO/2022	17/ABRIL/2022	31/MAYO/2022
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
NO APLICA	Número de oficio	Fecha de emisión	

## Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 620,707.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 620,707.85	\$ 0.00	\$ 0.00

## Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 608,476.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 608,476.05	\$ 0.00	\$ 0.00

**Descripción de los trabajos realizados:**

LOS TRABAJOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE GAVETAS EN EL PANTEÓN DEL SAUZ DE ARMENTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO".

Construcción de módulo de gavetas en el panteón del Sauz de Armenta, trazo y nivelación de terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, excavación con equipo en cepa, en material tipo a, acarreo en carretilla, carga y acarreo en camión producto de excavación. Base de tepetate compactada en capas de 20 cm de espesor, castillos de armex 15x15, cadena de 20x30 de desplante, losa de cimentación de 15cm de espesor con parrilla de varilla de 3/8" con separación de 20 cm, muros perimetrales de tabique rojo recocido de 14 cm de ancho, asentado con mortero, muros de separación interiores capuchinos a 7 cm de ancho, asentados en mortero arena, losa intermedia de 10 cm de espesor armada con malla electrosoldada 6x6/ioxio. Losa superior de 15cm de espesor, armada con malla electrosoldada 6x6/110x10, aplanados finos con mortero cemento-arena en proporción 1:6 de 2.50 cm de espesor, con impermeabilizante integral al cemento festegral, boquillas de la misma mezcla que los aplanados, plantilla en losa superior para las pendientes terminando con plana, suministro y colocación de letrero terminación de obra de medidas de 0. 80x1 .20 mts. Limpieza general de obra.

**Garantías:**

Fianza número:	2689690	Valor de la fianza:	\$ 60,847.60
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
13/junio/2022	Inicio	Termino	
	15/ago/2022	15/ago/2023	
Nombre de la afianzadora:	SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A		
Ante :			
Otras garantías:			

**Relación de estimaciones:****RELACION DE ESTIMACIONES**

No.	PERIODO		IMPORTE
1	17-abr-22	AL 30-abr-22	\$ 158,963.81
2	01-may-22	AL 27-may-22	\$ 419,988.43
3	28-may-22	AL 31-may-22	\$ 22,986.32
3 CF	28-may-22	AL 31-may-22	\$ 6,537.49
TOTAL ESTIMADO:			\$ 608,476.05
TOTAL CONTRATADO:			\$ 620,707.85
AMPLIACIÓN:			\$ 0.00
LIQUIDACIÓN:			\$ 0.00
SANCIÓN:			\$ 0.00
SALDO A CANCELAR:			\$ 12,231.80

**Observaciones**

--

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con La Contraloría Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Infraestructura como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las

reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.



Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaran las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final. Por lo cual se hace constar por la supervisión que se reciben.

Así bien, sírvase la presente como acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato, de conformidad al artículo 113 de la ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato y al artículo 243 de su respectivo reglamento.

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del **Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con Contraloría Municipal**. Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.

**Los que intervienen en el acto de entrega - recepción**

<p><b>Por el municipio o entidad operadora.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Celestino Ortega Monjaraz Cargo: Director de Infraestructura.</p>	<p><b>Por el supervisor de obra.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Jose Isabel Alvarez Bocanegra Cargo: Supervisor de Obra.</p>
<p><b>Por el contratista o empresa ejecutor</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Construcciones del Rincón S.A. de C.V. Cargo:</p>	<p><b>Por la Contraloría Municipal</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: Arq. German Muñoz Ramírez Cargo: Coordinador de evaluación y control de obra pública.</p>
<p><b>Por la Administración de Panteones.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Gnascelo Salas Eniguel Cargo: Admón</p>	