

**FINIQUITO DE OBRA**

FECHA DE REALIZACION:	3 de junio de 2022	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	NOMBRE :	LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.			
OBRA:	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES"	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	DOMICILIO :	DURANGO NO. 137, COL. MORELOS, SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. C.P. 36390			
LOCALIDAD:	VARIAS LOCALIDADES		R.F.C. :	LAM111219S64			
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.		REG. O.P.M. :	GTO/SOP/PUC-0719-2012			
CONTRATO:	INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-006		TELÉFONO:				
PERIODO DE EJECUCIÓN			RESUMEN DE GARANTIAS				
FECHAS:	INICIO 04-may-22	TERMINO 18-may-22	FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO	COMPANIA AFIANZADORA:
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO			ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO			CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A
TERMINO DE PRORROGA			AMPLIACION	N/A	N/A	N/A	N/A
			VICIOS OCULTOS	N/A	N/A	N/A	N/A
CONVENIOS AL CONTRATO			DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA				
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO				
DIFERIMIENTO:			IMPORTE CONTRATADO	\$	IMPORTE	153,930.14	
PRORROGA:			IMPORTE AMPLIACION	\$		-	
AMPLIACION:			LIQUIDACION	\$		-	
LIQUIDACION:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$		-	
			TOTAL	\$		153,930.14	
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$		153,930.14	
			SANCION	\$		-	
			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$		153,930.14	
			SALDO A CANCELAR	\$		-	

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1				TOTAL ESTIMADO		DF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		
A	CALENTADORES SOLARES												
GAL	CALENTADOR SOLAR												
CAL	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR CON SISTEMA TERMOSIFONICO DE 12 TUBOS DE 150 LTS. DE CAPACIDAD. ESTRUCTURA EXTERNA E INTERNA DE TERMO TANQUE DE ALMACENAMIENTO FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE GRADO ALIMENTICIO CAPA INTERNA (SUS-304-3B), CAPA EXTERNA (SUS-430-BA), CON AISLAMIENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 55 MM A BASE DE POLIURETANO. TUBOS DE CRISTAL BOROSILICATO AL ALTO VACIO DIÁMETRO EXTERIOR DE 58 MM Y 3.3 MM DE ESPESOR CON UN INT. RECUBRIMIENTO DE AL-CUI55 TECNOLOGIA TRICAPA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANODO SACRIFICIO DE MAGNECIO Y/O ALUMINIO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO. INCLUYE: TUBERIA DE 3/4 DE MATERIAL POLIPROPILENO HIDRÁULICO PPR EN LINEA DE ALIMENTACIÓN Y SALIDA DEL TANQUE; TUBERIA DE COBRE DE 1/2 TIPO N EN LINEA DE DESFOGUE, VÁLVULA ESFERA ROSCABLE DE 3/4" EN LINEA DE SALIDA, VÁLVULA CHECK ROSCABLE DE 3/4" EN LINEA DE ALIMENTACIÓN. INCLUYE: T DE 3/4" 0 1/2, VÁLVULA ESFERA DE 3/4" 0 1/2, REDUCCIÓN 3/4 A 1/2" CONECTORES ROSCA EXTERIOR Y/O INTERIOR DE 3/4 0 1/2 Y/O PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS EN APEGO A INSTALACIÓN EXISTENTE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE EQUIPO, TUBERIA DE MATERIAL PPR, RAMALEOS, VALVULA CHECK, LLAVES DE PASO, JARRROS DE AIRE, CONEXIONES, MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	20.00	\$ 6,634.92	\$ 132,698.40	20.00	\$132,698.40			20.00	\$132,698.40	0.00	\$0.00

IMPORTE CONTRATADO	\$	153,930.14
IMPORTE DE AMPLIACION	\$	-
IMPORTE DE LIQUIDACION	\$	-
TOTAL	\$	153,930.14
IMPENSIOS TOTAL ESTIMADO	\$	153,930.14
PENAS CONVENCIONALES (SANCION)	\$	-
SALDO A CANCELAR	\$	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$	-
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	\$	-

\$ 132,698.40	\$ 132,698.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132,698.40	\$ -
\$ 21,231.74	\$ 21,231.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,231.74	\$ -
\$ 153,930.14	\$ 153,930.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153,930.14	\$ -

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO