

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Acta de entrega – Recepción total

Municipio: **San Francisco del Rincón; Gto.**

En relación al **ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIONES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.**; siendo las **10:00 hrs.** del **20 de Julio del 2022** se reunieron en la oficinas que ocupa la dirección de Infraestructura; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, y por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: **RAMO 33 FORTAMUN 2022**

Ejercicio presupuestal: **2022** Programa: **RAMO 33 FORTAMUN**

Nombre de la Obra: **ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIONES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.**

Localidad: **VARIAS COMUNIDADES**

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: **TEC. AGUSTÍN DIAZ LEÓN**

No. de Registro CMIC: No aplica	Registros	
	No. de Registro de Padrón de Contratista Municipal:	Estado:
		GTO-SOP/PUC-0107-2000

Datos del contrato:

Número de contrato: **INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-009**

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
06/05/2022	19/06/2022	06/05/2022	03/06/2022

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
NO APLICA	Número de oficio	Fecha de emisión

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$289,444.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$289,444.94	\$ 0.00	\$ 0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$289,444.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$289,444.94	\$ 0.00	\$ 0.00

[Handwritten signatures and marks]

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Descripción de los trabajos realizados:

CONSISTE EN LAS SIGUIENTES METAS:
ELABORACIÓN DE 8 PROYECTOS DE ELECTRIFICACIONES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

Garantías:

Fianza número: Valor de la fianza:

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
-	Inicio	Término
	-	-

Nombre de la afianzadora:

Ante :

Otras garantías:

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	NORMAL FINIQUITO	06/MAYO/2022	03/JUNIO/2022	\$289,444.94
Importe total estimado:				\$289,444.94

Observaciones:

No aplican

El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloría Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Infraestructura como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.


Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaran las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final. Por lo cual se hace constar por la supervisión que se reciben.

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del **Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con la Contraloría Municipal.** Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el Municipio Nombre: Arq. Celestino Ortega Monjaraz Cargo: Director de Infraestructura</p> <p>Firma: </p>	<p>Por el Contratista Nombre: Tec. Agustín Díaz León Cargo: Contratista</p> <p>Firma: </p>
<p>Por el Municipio. Nombre: Arq. José Guadalupe Guevara Salazar Cargo: Supervisor asignado al proyecto</p> <p>Firma: </p>	<p>Por la Contraloría Municipal Nombre: Arq. German Muñoz Ramírez Cargo: Coordinador de evaluación y control de obra pública.</p> <p>Firma: </p>

OPERADO FORTAMUN

- 2022

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"