

FINQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION RESPONSABLE: CONSTRUCCION



"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

FECHA DE REALIZACION:	21 de octubre de 2022	
OBRA:	"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTACION, CALLE CANAL TRES MARIAS"	
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON GTO.	
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	
CONTRATO:	INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-007	
PERIODO DE EJECUCION	INICIO	TERMINO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	03-may-22	01-jul-22
INICIO Y TERMINO REAL	03-may-22	31-jul-22
INICIO Y TERMINO DIFERIMENTO		
TERMINO DE PROFUNDIDAD	02-jul-22	31-jul-22
CONVENIOS:	CONVENIOS AL CONTRATO	
DIFERIMENTO	NO CONVENIO	
PROFUNDIDAD	INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-007-01, INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-007-02	
AMPLIACION		
LIQUIDACION		

IMPORTE	
IMPORTE CONTRATADO	\$ 1,188,283.70
IMPORTE AMPLIACION	0
IMPORTE LIQUIDACION	0
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	0
TOTAL	\$ 1,188,283.70
IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$1,188,283.70
SANCCION	\$0.00
IMPORTE TOTAL COBRADO	\$1,188,283.70
SALDO A CANCELAR	\$0.00

NOMBRE :	ING. JOSE DE JESUS SALDAÑA SANCHEZ
DOMICILIO :	PROL. GUADALUPE VICTORIA 1329, COLONIA EL LLANOS 36390 SAN FRANCISCO DEL RINCON
CIUDAD :	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
TELEFONO :	TEL 476 757 60 65
R.F.C. :	SAS J 531114 15 0
REG. P.U.C. :	GTO-SOPP/ICM-0678-2009

RESUMEN DE GARANTIAS			
RANZAS	FECHA	MONTO	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO			
CUMPLIMIENTO	02-may-22	\$119,828.37	SOFIAME INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
AMPLIACION			
VIGENCIA ACTIVA	05-sep-22	\$119,828.37	SOFIAME INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
SE TRAZA Y SE NIVELA SE RENUEVA LOS POZOS DE VISAR RESGUARDANDO LOS BROCALES EXISTENTES. A CONTINUACION SE EXCAVA EN MATERIAL TIPO B SE CARGA Y SE ACARREA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. SE AFINA EL TERRENO NATURAL PARA ECHAR LAS CAPAS DE SUBRASANTE Y BASE PARA POSTERIORMENTE HACER UN RIEGO DE IMPREGNACION DE 15 LITS MG. SEGUIDAMENTE SE CONTINUO CON EL PAVIMENTO CON UN CONCRETO DE MR 42 KG/CM3 CON UN ACELERANTE A 3 DIAS Y UN ESPESOR DE 15 CM. SE APLICA EL CURADO CORTE Y CALAFATEO. SE SIGUE CON LAS BANQUETAS REALIZANDO EL TRAZO Y NIVELACION, CON LA EXCAVACION Y LA CARGA Y EL ACARREO PRODUCTO DE LA EXCAVACION. SE COLOCA LA BASE Y SE COLOCA EL CONCRETO F C 150 KG/CM3 EN LAS BANQUETAS CON UN ESPESOR DE 10 CMAS SE HACEN LAS GUARNICIONES DE CONCRETO F C 200 KG/CM3 DE MEDIDAS 15X60 CMAS SE HACEN LOS DOBLADILLOS DE CONCRETO EN BANQUETA RENUEVANDO LOS POZO DE VISITAS EN LAS BANQUETAS. SE REUBICAN 7 POSTE DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA FINALMENTE PINTAR LAS GUARNICIONES Y HACER UNA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

CANT	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO		EST 1 (LINO)		EST 2 (GAS)		EST 3 (TRIN)		EST 4 (CLATPO)		EST 5 (RINCO) FC FINQUITO		TOTAL ESTIMADO		IMPORTE CONTRACTADO	
		UNID.M	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
	PRELIMINARES																
A1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATOS DE PRECISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	174.18	\$7.30	\$1,271.84									245.90	\$1,765.07	-717.65	-522.53
A2	RENUELO DE POZO DE VISITA TIPO COMUN EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RETIRO, RESGUARDO Y REINSTALACION DE BROCAL NUEVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ALMACENAS, RENUELO CON TABIQUE ROJO RECOCCO (27X45) CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CADENA DE REMATE DE 20X20 CM DE SECCION DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 15 CM CON ACABADO COMUN, AFLANADO INTERIOR DE 2.00 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	4.00	\$1,473.84	\$5,895.36									0.00	\$0.00	4.0000	\$5,895.36
	EXCAVACIONES, RELLENOS Y ACARREOS																
B1	EXCAVACION PARA ABRIR CAN EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS. P.U.O.T. (95 CM)	M3	113.22	\$36.71	\$4,155.28	261.22	\$9,559.39			266.65	\$9,868.86			656.12	\$24,453.27	-552.908	-\$20,296.99
	ACARREOS																
C1	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION P.U.O.T.	M3	226.436	\$20.97	\$4,748.42									175.82	\$3,686.95	\$0.6185	\$1,061.47
C2	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION P.U.O.T.	M3	226.44	\$23.67	\$5,377.16									175.82	\$4,144.08	\$0.6185	\$1,193.08
C3	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO DEL KM. 2 AL KM. 20 (KM SUBSECUENTE). P.U.O.T.	M3/KM	697.32	\$6.04	\$4,211.70									527.46	\$3,185.86	169.8556	\$1,025.93
	SUBBASES Y BASES																
D1	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% PVSM POR MEDIOS MECANICOS. P.U.O.T.	M2	174.1836	\$22.12	\$3,852.84									245.90	\$5,439.31	-717.65	-\$1,585.37
D2	SUB- RASANTE PARA PAVIMENTO RIGIDO, MEZCLADA Y HOMOGENEIZADA CON AGUA, EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL DE BANCO, CON CARACTERISTICAS DE ARENA LIMSA, DEBERA CUMPLIR CON UN VRS MINIMO DE 20%, EXPANSION MAXIMA 3%, TENER MENOS DE 40% DE FINOS Y LIMITE LIQUIDO MENOR QUE 50%, SERA COMPACTADO AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO AASHTO ESTANDAR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. (ESPESOR DE 30 CMS ACORDE A EMS)	M3	34.8367	\$249.82	\$8,702.90									49.18	\$12,286.15	-14.9433	-\$3,563.24
D3	BASE HIDRAULICA, CON MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100% CONFORME LO INDICADO EN EL PROYECTO P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04)	M3	14.8367	\$469.15	\$7,465.74									49.18	\$24,549.20	-34.9433	-\$17,142.46
D4	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LITROS/M2 CON POREO CON ARENA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	174.1836	\$34.14	\$5,945.62									346.43	\$11,827.12	-172.2465	-\$5,880.50
	PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO																
E1	PAVIMENTO DE 15CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR420 KG/CM3 (RESISTENCIA A FLEXION A 28DIAS) TMA 1 1/2". INCLUYE: MUESTREO PARA CONTROL DE CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO Y VIBRADO P.U.O.T.	M2	97.6000	\$451.43	\$44,014.43									245.90	\$111,006.64	-148.4000	-\$66,992.21
E2	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	74.1835	\$19.88	\$1,474.77									346.43	\$6,887.03	-272.2465	-\$6,412.26
E3	CALAFATEO CON SELLADOR PARA JUNTAS HORIZONTALES A BASE DE UN COMPONENTE AUTONIVELANTE CON CINTA DE RESPALDO, CON GARANTIA EXPEDIDA POR LA EMPRESA DE 10 AÑOS. P.U.O.T.	ML	146.0123	\$26.38	\$3,900.94									149.00	\$3,990.62	0.0123	\$0.32
E4	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, PARA FORMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DAMANTE, 6 MM POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	ML	87.053	\$20.08	\$1,746.93									47.00	\$943.76	0.1083	\$2.17
	BANQUETAS																
H1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION P.U.O.T.	M2	1,471.6199	\$7.30	\$10,742.82	753.25	\$5,498.73			776.04	\$5,657.79			1,528.26	\$11,166.62	-58.6704	-\$413.69
H2	EXCAVACION A MANO PARA BANQUETAS, EN MATERIAL "B", INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	588.6478	\$171.10	\$100,717.64									0.00	\$0.00	588.6478	\$100,717.64


ING. JOSE DE JESUS SALDAÑA SANCHEZ
CONTRATISTA

ARQ. SILVIA ELENA SANCHEZ GUTIERREZ
SUPERVISOR DE OBRA



FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN



FECHA DE REALIZACIÓN:	21 de octubre de 2022	
OBRA:	"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PAVIMENTACIÓN, CALLE CANAL TRES MARÍAS"	
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	
CONTRATO:	INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-007	
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERMINO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	03-may-22	01-jul-22
INICIO Y TERMINO REAL	03-may-22	31-jul-22
INICIO Y TERMINO DIFERIMENTO		
TERMINO DE PRORROGA	02-jul-22	31-jul-22
CONVENIOS:	CONVENIOS AL CONTRATO	
DIFERIMENTO:	NO. CONVENIO	
PRORROGA:	INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-007-01, INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-007-02	
AMPLIACION:		
LIQUIDACION:		

IMPORTE	
IMPORTE CONTRATADO	\$ 1,196,283.70
IMPORTE AMPLIACION	0
IMPORTE LIQUIDACION	0
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	0
TOTAL	\$ 1,196,283.70
IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$1,196,283.70
SANCIÓN	\$0.00
IMPORTE TOTAL COBRADO	\$1,196,283.70
SALDO A CANCELAR	\$0.00

RESUMEN DE GARANTÍAS			
FINANZAS	FECHA	MONTO	COMPANÍA ARIANZADORA
ANTICIPO			
CUMPLIMIENTO	22-mar-22	\$110,828.37	SOFINEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A
AMPLIACIÓN			
VOTO OCAULTO	06-ene-22	\$110,828.37	SOFINEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A

NOMBRE :	ING. JOSE DE JESUS SALDAÑA SANCHEZ
DOMICILIO :	PROL. GUADALUPE VICTORIA 1328, COLONIA EL LLANOS 36390 SAN FRANCISCO DEL RINCON
CIUDAD :	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
TELÉFONO :	TEL 476 757 60 65
R.F.C. :	SASJ 631114 15 0
REG. P.U.C. :	GTO-SOPI/UC-0678-2009

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

SE TRAZA Y SE NIVELA, SE RENUEVA LOS POZOS DE VISAR RESGUARDANDO LOS BROCALES EXISTENTES, A CONTINUACION SE EXCAVA EN MATERIAL TIPO B SE CARGA Y SE ACARREA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SE AFINA EL TERRENO NATURAL PARA ECHAR LAS CAPAS DE SUBRASANTE Y BASE PARA POSTERIORMENTE HACER UN RIEGO DE IMPREGNACION DE 16 LITS M2, SEGUIMIENTO SE CONTINÚO CON EL PAVIMENTO CON UN CONCRETO DE M40 KG/CM2 CON UN ACCELERANTE A 3 DIAS Y UN ESPESOR DE 16 CM. SE APLICA EL CURADO CORTE Y CALAFATEO SE SIGUE CON LAS BANQUETAS REALIZANDO EL TRAZO Y NIVELACION, CON LA EXCAVACION Y LA CARGA Y EL ACARREO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SE COLOCA LA BASE Y SE COLOCA EL CONCRETO F' C 160 KG/CM2 EN LAS BANQUETAS CON UN ESPESOR DE 10 CMS SE HACEN LAS GUARNICIONES DE CONCRETO F' C 200 KG/CM2 DE MEDIDAS 16X40 CMS SE HACEN LOS DOBLADILLOS DE CONCRETO EN BANQUETA RENUEVANDO LOS POZO DE VISITAS EN LAS BANQUETAS, SE REUBICA EN POSTE DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA FINALMENTE PINTAR LAS GUARNICIONES Y HACER UNA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

CANT	CONCRETO DE TRABAJO	CONTRATO		EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST. 3 (TRES)		EST. 4 (CUATRO)		EST. 5 (CINCO) PC FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		COP. TOTAL CONTRATACION	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA			
		PERIODO DEL	03-may-22	PERIODO DEL	01-jun-22	PERIODO DEL	16-jun-22	PERIODO DEL	02-jul-22	PERIODO DEL	17-jul-22	PERIODO DEL	17-jul-22	PERIODO DEL			
		PERIODO AL	31-may-22	PERIODO AL	15-jun-22	PERIODO AL	01-jul-22	PERIODO AL	16-jul-22	PERIODO AL	31-jul-22	PERIODO AL					

IMPORTE CONTRATADO	\$ 1,196,283.70
IMPORTE DE AMPLIACION	\$ -
IMPORTE DE LIQUIDACION	\$ -
TOTAL	\$ 1,196,283.70
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$ 1,196,283.70
PENAS CONVENCIONALES (SANCIÓN)	\$ -
SALDO A CANCELAR	\$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ -
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	\$ -

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

OPERADO FORTAMUN



“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”

ING. JOSE DE JESUS SALDAÑA SANCHEZ
CONTRATISTA

ARQ. SILVIA ELENA SANCHEZ GONZALEZ
SUPERVISOR DE OBRA