

FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS

FECHA DE REALIZACIÓN: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 OBRA: "ELABORACIÓN DE 3 PROYECTOS EJECUTIVOS DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON."
 LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
 MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
 CONTRATO: INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-030
 IMPORTE CONTRATADO: \$95,901.74
 IMPORTE DE AMPLIACION: \$0.00

C. LUGO ZARAZUA JUAN ANTONIO
 BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #420
 LEL040220MJA
 GTO-SQP/PUC-0926-2021

| FECHAS: | INICIO | TÉRMINO | IMPORTE: | FIANZAS | NÚMERO | FECHA | MONTO |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|--------------|-------|-------|
| INICIO Y TÉRMINO SEGUN CONTRATO | 17-oct-22 | 31-oct-22 | IMPORTE CONTRATADO | \$95,901.74 | ANTICIPO | - | - |
| INICIO Y TÉRMINO REAL | 17-oct-22 | 31-oct-22 | IMPORTE AMPLIACION | \$0.00 | CUMPLIMIENTO | - | - |
| CONVENIOS: | | | IMPORTE AJUSTE DE COSTOS | \$0.00 | AMPLIACION: | - | - |
| PRORROGA | | | TOTAL | \$95,901.74 | | | |
| | | | IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA | \$95,901.74 | | | |
| | | | SANCIÓN | \$0.00 | | | |
| | | | IMPORTE TOTAL COBRADO | \$95,901.74 | | | |

| CLAVE | CONCEPTO DE TRABAJO | CONTRATO | | | | EST. 1F (UNO FINIQUITO) | | TOTAL ESTIMADO | | | | DIF. TOTAL CONTRAT ESTIM | | | |
|---------|--|----------|-----------|------|-----------|-------------------------|--------------|----------------|---------|--------|--------|--------------------------|--------------|-------|---------|
| | | UNIDAD | PRECIO | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE | - | - | CANT | IMPORTE | CANT | IMPORTE |
| | | | | | | FECHA | 18-nov-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | PERIODO DEL | 17-oct-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | PERIODO AL | 31-oct-22 | | | | | | | | |
| S.C.882 | PROYECTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS YALUMBRADO PUBLICO PARA LA PLAZA MARQUEZ,INCLUYE LEVANTAMIENTO EN CAMPO, PLANDE BAJA TENSION, CUADRO DE CARGAS,CATALOGO DE CONCEPTOS, RED DEALUMBRADO PUBLICO,FIRMADO PORESPECIALISTA. | LOTE | 29,901.44 | 1.00 | 29,901.44 | 1.00 | \$ 29,901.44 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 1.000 | \$ 29,901.44 | 0.000 | \$ - |
| S.C.883 | PROYECTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS YALUMBRADO PUBLICO PARA LA PLAZA ELJARALILLO, INCLUYE LEVANTAMIENTO ENCAMPO, PLANO DE BAJA TENSION, CUADRO DE CARGAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, RED DEALUMBRADO PUBLICO,FIRMADO PORESPECIALISTA. | LOTE | 26,386.45 | 1.00 | 26,386.45 | 1.00 | \$ 26,386.45 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 1.000 | \$ 26,386.45 | 0.000 | \$ - |
| S.C.884 | PROYECTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS YALUMBRADO PUBLICO PARA LA PLAZA ELMEZQUITILLO, INCLUYE LEVANTAMIENTO ENCAMPO, PLANO DE BAJA TENSION, CUADRO DE CARGAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, RED DEALUMBRADO PUBLICO,FIRMADO PORESPECIALISTA. | LOTE | 26,386.02 | 1.00 | 26,386.02 | 1.00 | \$ 26,386.02 | 0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 1.000 | \$ 26,386.02 | 0.000 | \$ - |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| IMPORTE CONTRATADO | \$95,901.74 | \$82,673.91 | \$82,673.91 | | \$82,673.91 |
| IMPORTE DE AMPLIACION | \$0.00 | \$13,227.83 | \$13,227.83 | | \$13,227.83 |
| TOTAL | \$95,901.74 | \$95,901.74 | \$95,901.74 | ACUMULADO | \$95,901.74 |
| (MENOS) TOTAL ESTIMADO | \$95,901.74 | | | ACUMULADO | \$95,901.74 |
| MONTO POR EJERCER | \$0.00 | | | ACUMULADO | \$0.00 |

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

OPERADO FORTAMUN

2022

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"


 LOSMA ELÉCTRICA S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA


 ARQ. BRIAN HERNÁNDEZ GARCÍA
 SUPERVISOR