

- 2022

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.	
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA DE VERIFICACIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS	
NOMBRE DE LA OBRA:	"ELABORACIÓN DE 10 PROYECTOS EJECUTIVOS DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO."
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL
CONTRATO NO.:	INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-016
EMPRESA CONSTRUCTORA:	C. LUGO ZARAZÚA JUAN ANTONIO APODERADO LEGAL DE LOSMA ELÉCTRICA S.A. DE C.V.

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN		
LUGAR DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN. FCO. DEL RINCON, GTO.	11:00 A.M.	09-sep-22

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN
<p>LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA ELABORACION DE 10 PROYECTOS DE ELECTRIFICACIONES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., INCLUYENDO: LEVANTAMIENTO ELECTRICO, PLANO DE PROYECTO DEFINITIVO, DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE CARGA, ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS E INTEGRACIÓN DE INFORME DEL PROYECTO, LOS PROYECTOS A REALIZAR SON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD LA ESCONDIDA, COMUNIDAD DE SAN ROQUE DE MONTES, COMUNIDAD LOS REMEDIOS, COMUNIDAD EL NACIMIENTO, COMUNIDAD LOS REMEDIOS, COMUNIDAD DE PEÑUELAS, COMUNIDAD BARRERA DE LOS GAMIÑO, COMUNIDAD SA IGNACIO DE HIDALGO, CALLE ALVARO OBREGON Y CANCHAS 3 Y 4 EN LA DEPORTIVA J. JESUS RODRIGUEZ BARBA.</p>

IMPORTE CONTRACTUAL			
MONTO CONTRATADO:	\$	287,468.14	
AMPLIACIÓN	\$	-	NO. DE CONVENIO
LIQUIDACIÓN			NO. DE CONVENIO
TOTAL CONTRATO	\$	287,468.14	

PERIODO DE EJECUCIÓN			
CONTRATO			
FECHA INICIO:	4	DE	AGOSTO
FECHA TERMINO:	2	DE	SEPTIEMBRE
			DE 2022
REAL			
FECHA INICIO:	4	DE	AGOSTO
FECHA TERMINO:	2	DE	SEPTIEMBRE
			DE 2022
PRÓRROGA			
FECHA TERMINO:	-	DE	-
			NO. DE CONVENIO

RELACION DE ESTIMACIONES		
APROBADAS A LA FECHA DE ESTA ACTA		
No.	PERIODO	IMPORTE
1F (FINIQUITO)	4 DE AGOSTO DE 2022 - 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 287,468.14
-	-	-
-	-	-
PENDIENTES DE PAGO		
No.	PERIODO	IMPORTE
-	-	-
-	-	-
TOTAL ESTIMADO:		\$ 287,468.14
TOTAL CONTRATADO:		\$ 287,468.14
AMPLIACIÓN:		\$ -
LIQUIDACIÓN:		\$ -
SANCIÓN:		\$ -
SALDO A CANCELAR:		\$ -

DECLARACIÓN DE LAS PARTES
LAS PARTES DECLARAN QUE ENTREGAN Y RECIBEN 10 PROYECTOS EJECUTIVOS DE ELÉCTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO.

GARANTIAS				
FIANZA ANTICIPO No.	-	DE	-	VALOR
COMPañIA AFIANZADORA:	-			
FIANZA CUMPLIMIENTO No.	-	DE	-	VALOR
COMPañIA AFIANZADORA:	-			
FIANZA DE AMPLIACION No.	-	DE	-	VALOR
COMPañIA AFIANZADORA:	-			
FIANZA VICIOS OCULTOS No.	-	DE	-	VALOR
COMPañIA AFIANZADORA:	-			

LA FIANZA POR VICIOS OCULTOS PERMANECERA VIGENTE DURANTE DOCE MESES

OBSERVACIONES
NINGUNA
INTERVIENEN

POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

C. _____ ARQ. CELESTINO ORTEGA MONJARAZ _____

C. _____ ARQ. BRIAN HERNÁNDEZ GARCÍA _____

C. _____ C. LUGO ZARAZÚA JUAN ANTONIO _____

FIRMA: 

FIRMA: 

FIRMA: 

OPERADO FORTAMUN

-  2022

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”