

## REPORTE SEMANAL DE OBRA 2021-2024

### DATOS DE LA ACCIÓN

FECHA DE REPORTE: 07 DE JULIO DE 2023

**NOMBRE DE LA OBRA** "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO TRAMO BLVD JOSEFA O. DE DOMINGUEZ CALLE CONCEPCIÓN."

**CONTRATO:** INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-001

**GUANAJUATO**

**SAN FRANCISCO DEL RINCÓN**

**ENTIDAD FEDERATIVA**

**DELEGACIÓN / MUNICIPIO**

**NOMBRE DE LA EMPRESA:**

ARQ. RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ

**MONTO DEL CONTRATO:** \$2'497,500.07

### AVANCES DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

PERIODO DE CONTRATO: 03/05/2023

AL

16/07/2023

RECALENDARIZACION

AL

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:**  
ING. GABRIEL DE JESÚS GARCÍA GÓMEZ

PRORROGA

AL

AVANCES	FISICO	25.00%	ESTIMACIONES INGRESADAS	E1	E2	E3			
	PROGRAMADO	35.00%	AVANCE FISICO DE LA ESTIMACION	0.00%	15.00%	25.00%			

### REPORTE FOTOGRAFICO Y ESTATUS DE OBRA

**COMENTARIOS, OBSERVACIONES:**

ESTA SEMANA SE TRABAJO EN LA CAPA SUBRASANTE, DEBIDO A FORMACIÓN DE BACHES PRODUCTO DE LAS LLUVIAS, SE LE INFORMA A CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO EL INCREMENTO DE FUERZA POR SEGUNDA VEZ, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES

