

DATOS DE LA ACCIÓN

FECHA DE REPORTE: 7 DE JULIO DEL 2023

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	
NOMBRE DE LA OBRA	EN LA CALLE H. DUCOING TRAMO DE CALLE TULIPANES - CALLE DE LAS ORQUIDEAS, COL. VALLE DEL SOL
CONTRATO:	
GUANAJUATO	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN
ENTIDAD FEDERATIVA	DELEGACIÓN / MUNICIPIO
NOMBRE DE LA EMPRESA:	ARQ. MIGUEL PALAFOX
MONTO DEL CONTRATO:	\$1,487,285.09

AVANCES DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ARQ. VICTOR MANUEL MARTINEZ MORENO	PERIODO DE CONTRATO:	05/06/2023	AL	19/07/2023
	RECALENDARIZACION		AL	
	PRORROGA		AL	

AVANCES	FISICO	48.00%	ESTIMACIONES INGRESADAS	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06
		PROGRAMADO	59.77%	AVANCE FISICO DE LA ESTIMACION					

REPORTE FOTOGRAFICO Y ESTATUS DE OBRA

COMENTARIOS, OBSERVACIONES:

SE ESTA TERMINANDO DE COMPACTAR LA SUB-BASE, LAS CONEXIONES PARA LA BOCA DE TORMENTA YA FUERON PREPARADAS

