

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON,  
GTO; CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2023.**

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Artículo 139 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, que a la letra dice: "Presentar bimestralmente al Ayuntamiento un informe de actividades de la Contraloría Municipal, señalando las irregularidades que se hayan detectado en el ejercicio de su función.

Las actividades desarrolladas quedan enmarcadas dentro de los incisos de Atribuciones del Contralor Municipal.

**INCISO IV.-** Realizar un programa de visitas y auditorias periódicas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, participando aleatoriamente en los procesos administrativos de las mismas desde su inicio hasta su conclusión, y en su caso, promover las medidas para prevenir y corregir las deficiencias detectadas, las cuales deberán ser atendidas por los titulares del área respectiva.

**Auditoria No. CM/AUD04/2022 Dirección de Reglamentos, Fiscalización y Control** con el alcance siguiente: "Revisión de los Ingresos recaudados de acuerdo a la normatividad aplicable y estructura organizacional" por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021. Acta de inicio el día 15 de Agosto 2022 información inicial entregada. **Informe de Resultados de Auditoria entregado el día 16 de Octubre 2023. A la fecha del informe presenta un avance de 100%, se entregó al ente auditado el informe de resultados. Actualmente se encuentra en la etapa de seguimiento (valoración) terminada pendiente de entregar.**

**Auditoria No. CM/AUD01/2023 Dirección de desarrollo Social y Rural.** Alcance "Revisión de Programas Sociales y Alcance de Metas y Objetivos de Programas 2022" por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022. Acta de inicio de auditoria 14 de Marzo del 2023, se notificó separar los programas a revisar por dirección de acuerdo al ejercicio 2022 con oficio No. CM/341/2023 el 14/07/2023, informe de resultados de auditoria entregado con oficio CM/362/2023 el 31/07/2023, valoración I entregada con oficio CM/484/2023 con fecha 31/08/2023 quedando 3 recomendaciones por atender, se otorgó un segundo plazo de 10 días hábiles para atender en su totalidad el resultado de auditoria. Al día del informe presenta un grado de avance del 100%, se otorgó un segundo plazo de 10 días para atender en su totalidad el resultado de auditoria con oficio No. CM7484/2023 el 31 de Agosto 2023. **Con fecha 18/12/2023 el titular entregó oficio No. DSyR/1127/2023 entregando evidencia para su revisión y valoración. ( en proceso).**

**Arqueos No. CM/AC-01/2023 Tesorería Municipal.** Notificando el inicio el día 15 de Febrero del 2023 alcance "Realizar Arqueo de Caja de Ingresos Municipales 2023" Se realizaron 17 arqueos de Caja, 15 por única y primera vez en 2023 y dos por segunda ocasión por diferencias en el primer arqueo. Se realizaron dos arqueos de fondo fijo revolvente que tienen bajo resguardo las direcciones de servicios públicos y Seguridad ciudadana con hallazgos en el fondo de servicios públicos notificando diversas observaciones a Tesorería Municipal, Presidente Municipal, Sindico del H. Ayuntamiento y Presidente de la Comisión de Contraloría. **Arqueos realizados en el mes de Marzo 2023. Tesorería Municipal no ha presentado evidencias para atender el resultado de los arqueos 2023. Arqueos realizados 100% se entregó el resultado de los mismos a Tesorería con nueve**

recomendaciones. El tesorero presentó respuesta sin evidencia a la fecha no ha presentado respuesta. Se otorgó un segundo plazo para que se atiendan los resultados. No han sido atendidos.

**Revisión No. CM/REV01/2023** a la unidad de transparencia notificada el día 17 de febrero del 2023 con oficio CM/081/2023 del 13 de Junio del 2023 con el alcance **“Revisión y cumplimiento de la Información Pública Art. 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el estado de Guanajuato programa de capacitación y actualización permanente a las unidades administrativas en materia de Transparencia y Acceso a la Información y Enlaces de las Unidades Administrativas.** Periodo de revisión 4to cuarto trimestre del 2022. Se entregó resultado de la de la revisión el día 15 de Junio 2023, con oficio CM/291/2023 con doce recomendaciones. Cerrada al 100% valoración I entregada, la Unidad de Transparencia, entregó la primera respuesta que no atiende las recomendaciones por lo que de acuerdo a la ley se le otorgó un segundo plazo para su atención. No ha presentado respuesta a la valoración I, la titular de la unidad de transparencia presentó respuesta misma que se encuentra en proceso de valoración por este Órgano Interno de Control.

**Revisión No. CM/REV02/2023** Al Instituto Municipal de “Planeación de San Francisco del Rincón, Gto, con alcance **“Revisión de Registro de Entrada y Salida del Personal adscrito al instituto, Nóminas firmadas, pólizas contables y pagos interbancarios de nómina”** por el periodo correspondiente del 01 de Enero al 23 de Junio del 2023. En Proceso revisión 100% se entregó resultado a la titular del implan, misma que presento respuesta al resultado.

Auditoría al Patronato de la Feria de San Francisco del Rincón, solicitud por el H. Ayuntamiento según acuerdo recaído en Sesión Ordinaria celebrada el 15 de junio del 2023 y acta número 1,320 aprobada en sesión del día 29 de junio del 2023 otorgándole el No de Auditoría **CM/AUD03/2023**, Acta de inicio de Auditoría el día 09 de agosto del 2023. Información Inicial entregada, Auditoría en proceso. Dicha Auditoría se agrega al programa anual de trabajo de la Contraloría Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Al día del informe muestra un avance del 100%, informe de resultados entregado el 26 de Septiembre 2023, se otorgaron dos plazos para que el presidente del patronato atendiera el resultado, no teniendo respuesta del titular del patronato. Expediente turnado ncon oficio No. CM/MCNS/808/2023 a la Coordinación de Investigaciones de este Órgano Interno de Control con fecha 04 de Diciembre del 2023.

**Auditoría No. CM/AUD04/2023** Desarrollo Institucional, alcance: “revisión del personal dado de baja y finitos laborales” periodo de revisión del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022. Acta de inicio de auditoría 10 de agosto del 2022, información inicial entregada. Auditoría en Proceso con un grado de avance del 55%.

**Auditoría No. CM/AUD02/2023** Desarrollo Social y Rural **“Programas Desarrollo Rural 2022”** Alcance Revisión de Programas Sociales y alcance de metas y objetivos de programas 2022 por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022. Con fecha 13 de junio del 2023 se notificó la asignación de separar los programas de Social y Rural ejercidos en 2022. Se inician los trabajos de revisión a partir del 13/06/2023. Al día del informe muestra un avance del 100%. Con fecha 14 de Diciembre 2023 se entregó el informe de resultados de Auditoría, otorgando un plazo de 10 días para ser atendido.

**Auditoría No. CM/AUD05/2023** Dirección de Economía y Turismo con alcance **“Revisión y Alcance de Metas y Objetivos del Programa Modernización al Comercio Detallista” en Marcha”** del

programa mi tienda al 100% por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022. Auditoria en proceso con un grado de avance del 30%. avance

**Auditoria No.- SFR/CTRL/INFRA/PSBMC/R33/FAISM-2023-005**, a la obra: "Construcción de Red de Distribución de Agua Potable, en la localidad El Robledal Dos" bajo número de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-049, del contratista C. J. JESÚS CERRILLO RAMOS.

**Auditoria No.- SFR/CTRL/INFRA/PSBGTO/R33/FAISM-2023-006**, a la obra: "Construcción de Electrificación en el Municipio de San Francisco del Rincón Gto., en la localidad la Estación en las calles Mezquite y calle Ciénega" bajo número de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-053, del contratista LOSMA ELÉCTRICA S.A. DE C.V.

Ambas auditorias se encuentran en proceso con un avance del 70% se revisa físicamente y documentalmente lo siguiente:

**B.- Ejecución**

14. Estimaciones (Carátula, hoja de estimaciones, números generadores, notas de bitácora, croquis, control de calidad, reportes de laboratorio, fotografías, avance de obra y facturas.

15. Oficios de solicitud y autorización de volúmenes excedentes y conceptos fuera de catálogo incluyendo análisis de precios unitarios.

16. Bitácora de obra.

**C. Entrega recepción.**

18. Finiquito (impreso y en Excel).

19. Acta de entrega recepción.

20. Acta de cierre financiero...

21. Planos actualizados de construcción final de la obra.

22. Normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecución, así como manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento.

23. Garantía de vicios ocultos.

24. Pruebas de laboratorio

25. Documentos FIDE, PAESE (trámites de entrega de alumbrado publico

26. Comprobantes pagos (Libranza-trámites ante CFE.)

**Inciso IX.-** Verificar que la Obra Pública Municipal se ajuste a las disposiciones de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma.

**SE REVISARON EL PERIODO EN MENCIÓN 22 VEINTIDÓS OBRAS CONTRATADAS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SIENDO ESTAS, LAS SIGUIENTES:**

1.-"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN CON ASFALTO DONADO (CADENAMIENTO 1+653 A 3+228)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-006. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se observa que concluyeron los trabajos de aplicación de la carpeta asfáltica, se realizan obras de drenaje con la re-nivelación de pozos para visita, registro sanitarios, la obra presenta un atraso en la ejecución de los trabajos con respecto al calendario de obra (**FECHAS SEGÚN CONTRATO 02-08-2023 AL 20-09-2023**), por tal motivo se envía Oficio No. **C.M. 782/2023 C.E.C.O.P** a la dirección de Infraestructura para verificar los motivos que han generado esta situación, a lo cual, la dirección justifica los motivos del atraso en la ejecución por medio del oficio No. **INFRAESTRUCTURA/ADMINISTRATIVO/2966/2023**.

2.-"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN (CADENAMIENTO 3+228 A 4+797)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-07. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se observa la continuación de colocación de base hidráulica, la obra presenta un atraso en la ejecución de los trabajos con respecto al calendario de obra (**FECHAS SEGÚN CONTRATO 04-08-2023 AL 01-11-2023**), por tal motivo se envía Oficio No. **C.M. 782/2023 C.E.C.O.P** a la dirección de Infraestructura para verificar los motivos que han generado esta situación, a lo cual, la dirección justifica los motivos del atraso en la ejecución por medio del oficio No. **INFRAESTRUCTURA/ADMINISTRATIVO/2966/2023**.

3.-"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL MEZQUITILLO LAS TORTUGAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-015, se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se aprecia la continuación de colocación de base hidráulica, afine y compactación de base, colocación de carpeta asfáltica, la obra presenta un atraso en la ejecución de los trabajos con respecto al calendario de obra (**FECHAS SEGÚN CONTRATO 11-08-2023 AL 08-11-2023**), por tal motivo se envía Oficio No. **C.M. 782/2023 C.E.C.O.P** a la dirección de Infraestructura para verificar los motivos que han generado esta situación, a lo cual, la dirección justifica los motivos del atraso en la ejecución por medio del oficio No. **INFRAESTRUCTURA/ADMINISTRATIVO/2966/2023**.

4.-"REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL MEZQUITILLO SAN JOSÉ DE LA CALERA (2DA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-016, (Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se observa la continuación de colocación de base hidráulica, afine y compactación de base, colocación de carpeta asfáltica, la obra presenta un atraso en la ejecución de los trabajos con respecto al calendario de ejecución de obra, (**FECHAS SEGÚN CONTRATO 15-08-2023 AL 17-12-2023**) por tal motivo se envía Oficio No. **C.M. 782/2023 C.E.C.O.P** a la dirección de Infraestructura para verificar los motivos que han generado esta situación, a lo cual, la dirección justifica los motivos del atraso en la ejecución por medio del oficio No. **INFRAESTRUCTURA/ADMINISTRATIVO/2966/2023**, además se observa en la aplicación/colocación de la carpeta asfáltica irregularidades muy pronunciadas, deformaciones, desnivel, dunas y un empate inadecuado en la continuación de los trabajos de la carpeta, por medio de oficio no. **No. C.M. 781/2023 C.E.C.O.P.**, se recibe respuesta a lo observado por medio del oficio No. **INFRAESTRUCTURA/ADMINISTRATIVO/2924/2023**, en el cual se expresa ya se ha notificado al contratista que no continúen los trabajos hasta la solventación del tramo en mención, en otra inspección realizada se observa que no se han corregido los detalles y la obra sigue en proceso, además se recibe reporte por irregularidades en la obra por parte de los integrantes del comité COCOSOP, motivo por el cual se genera nueva notificación a la contratante para su pronta solventación por medio de oficio No. **C.M. 818/2023 C.E.C.O.P**, obteniendo respuesta por medio del oficio No. **INFRAESTRUCTURA/INFRAESTRUCTURA/18673043/2023**, en el cual se expone que aun la obra está en proceso de ejecución y los detalles técnicos constructivos que el comité y esta Contraloría demandan se irán atendiendo durante el proceso de la misma.

5.-"PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL PRIMERA ETAPA- BACHEO (COLONIA EXHACIENDA DE SANTIAGO)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-017. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se observa concluida al 100%, en operación y cierre administrativo.

6.-"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, TRAMO MANUEL DOBLADO A CALLE FRANCISCO I. MADERO", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR12023-019. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, tras recorrido por la misma se observan los trabajos al 95% de avance, faltando por colocar señalética tanto vertical como horizontal.

7.-"PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL PRIMERA ETAPA – BACHEO (COLONIA VILLAS DE GUADALUPE)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-020. Se efectúa visita

para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se observa concluida al 100%, en operación y cierre administrativo.

8.-"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PROGRAMA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES) EN VARIAS COMUNIDADES", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-022. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se observa un atraso considerable con respecto al calendario de obra, (**FECHAS SEGÚN CONTRATO 18-08-2023 AL 04-01-2024**), teniendo instalados 250 de un total de los 453 calentadores contratados, por tal motivo se envía Oficio No. **C.M. 782/2023 C.E.C.O.P** a la dirección de Infraestructura para verificar los motivos que han generado esta situación, a lo cual, la dirección justifica los motivos del atraso en la ejecución por medio del oficio No. **INFRAESTRUCTURA/ADMINISTRATIVO/2966/2023**, **55.20% de avance**.

9.-"REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL, CALLE LICENCIADO RAFAEL CORRALES AYALA)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR12023-026. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio, se observa se realizan trabajos de cajeo, la obra presenta un atraso considerable en la ejecución de acuerdo al calendario de obra (**FECHAS SEGÚN CONTRATO 05-10-2023 AL 31-12-2023**), por tal motivo se envía Oficio No. **C.M. 782/2023 C.E.C.O.P** a la dirección de Infraestructura para verificar los motivos que han generado esta situación, a lo cual, la dirección justifica los motivos del atraso en la ejecución por medio del oficio No. **INFRAESTRUCTURA/ADMINISTRATIVO/2966/2023**, en el cual se justifica este atraso debido a los trabajos de la red sanitaria realizados por El Sistema "SAPAF".

10.-"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCÓN)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-030. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se observa la instalación de herrería en puertas y ventanas, se aplica pintura en muros y plafones en los últimos 5 cuartos de un total de 38 contratados, avance del 95%.

11.-"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TOMAS PADILLA TRAMO DE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A CALLE NARCISO MENDOZA", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-031. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se realizan trabajos de cajeo, la obra presenta un atraso considerable en la ejecución de acuerdo al calendario de obra, (**FECHAS SEGÚN CONTRATO 23-10-2023 AL 31-12-20123**), por tal motivo se envía Oficio No. **C.M. 782/2023 C.E.C.O.P** a la dirección de Infraestructura para verificar los motivos que han generado esta situación, a lo cual, la dirección justifica los motivos del atraso en la ejecución por medio del oficio No. **INFRAESTRUCTURA/ADMINISTRATIVO/2966/2023**, en el cual se justifica este atraso debido a los trabajos de la red sanitaria realizados por El Sistema "SAPAF".

12.-"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO (ESTADIO DE BÉISBOL) EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD EL MAGUEY, CALLE BENITO JUÁREZ ESQUINA CON CALLE 5 DE MAYO", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-032. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se realizan trabajos de excavaciones para colocación de firme y se trabaja en la estructura del techado en la bodega del contratista, la obra presenta un atraso considerable en la ejecución de acuerdo al calendario de obra, (**FECHAS SEGÚN CONTRATO 26-10-2023 AL 24-12-2023**), por tal motivo se envía Oficio No. **C.M. 782/2023 C.E.C.O.P** a la dirección de Infraestructura para verificar los motivos que han generado esta situación, a lo cual, la dirección justifica los motivos del atraso en la ejecución por medio del oficio No. **INFRAESTRUCTURA/ADMINISTRATIVO/2966/2023**, en este documento se justifica por entrega tardía de anticipo.

13.-"REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EN LA COLONIA ZONACENTRO, CALLE BLVD.EMILIANO ZAPATA (INCLUYE CAMELLON CENTRAL Y DELIMITACION DE

CICLOVIA) TRAMO BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - BLVD. AQUILES SERDAN 1 ER ETAPA", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-033. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se observa el comienzo con el corte en concreto de arroyo, demolición de guarniciones y banquetas, excavaciones y rellenos con material procedente de banco, construcción de guarnición semi-integral y trapezoidal para camellón, banqueta de 10 cms., de espesor, trabajos realizados en el tramo comprendido del boulevard Josefa Ortiz de Domínguez a calle Purísima Concepción, la obra presenta un atraso considerable en la ejecución de acuerdo al calendario de obra, **(FECHAS SEGÚN CONTRATO 27-10-2023 AL 31-12-2023)**, por tal motivo se envía Oficio No. **C.M. 782/2023 C.E.C.O.P** a la dirección de Infraestructura para verificar los motivos que han generado esta situación, a lo cual, la dirección justifica los motivos del atraso en la ejecución por medio del oficio No. **INFRAESTRUCTURA/ADMINISTRATIVO/2966/2023**, en este documento se justifica por entrega tardía de anticipo.

14.-"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCON, EN LA COLONIA EX HACIENDA DE SANTIAGO, CALLE BLVD. FRANCISCO VILLA (CUERPO PONIENTE)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-034. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se aprecia la ejecución de labores preliminares de trazo y nivelación, despalme de terreno natural y excavaciones, obra con un 5% de avance constructivo.

15.-"REHABILITACION DE PAVIMENTO CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., BARRIO DE GUADALUPE, CALLE CALZADA DE GUADALUPE (INCLUYE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-035. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se realizan trabajos preliminares con trazo y nivelación, y excavación, obra con un 6% de avance constructivo.

16.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD TORTUGAS (LAS CONCHAS), COLONIA LAS TORTUGAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-038, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se comienza con el suministro y excavación de cepas para colocación de postes de concreto de 12 metros de altura, obra con un 4% de avance constructivo.

17.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD TORTUGAS (LAS CONCHAS), COLONIA LAS TORTUGAS CALLE SIMÓN CANO NAVA", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-039, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se comienza con el suministro y excavación de cepas para colocación de postes de concreto de 12 metros de altura, obra con un 4% de avance constructivo

18.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LOS TANQUES (DEL MEZQUITILLO), CALLE RAMOS", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-040, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se comienza con el suministro y excavación de cepas para colocación de postes de concreto de 12 metros de altura, obra con un 4% de avance constructivo.

19.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LA MURALLA DE JESÚS DEL MONTE, CALLE LA MURALLA", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-042 Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se comienza con el suministro y excavación de cepas para colocación de postes de concreto de 12 metros de altura, obra con un 4% de avance constructivo.

20.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA CALERA, CALLE SAN JOSÉ", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-043, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se comienza con el suministro y excavación de cepas para colocación de postes de concreto de 12 metros de altura, obra con un 4% de avance constructivo.

21.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LOMA DE SAN RAFAEL, CALLE PRIVADA CASTRO", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-044, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se comienza con el suministro y excavación de cepas para colocación de postes de concreto de 12 metros de altura, obra con un 4% de avance constructivo.

22.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LA PRESA DEL MOGOTE, CALLE LA MEZQUITERA", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-045, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se comienza con el suministro y excavación de cepas para colocación de postes de concreto de 12 metros de altura, obra con un 4% de avance constructivo.

**SE PARTICIPO EN EL ARRANQUE E INAUGURACIÓN DE 9 NUEVE ACCIONES, SIENDO ESTAS LAS SIGUIENTES:**

1.-"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE BLVD CAMINO OJO DE AGUA TRAMO BLVD JUVENTINO A PREPA REGIONAL LADO ORIENTE".

2.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD TORTUGAS (LAS CONCHAS), COLONIA LAS TORTUGAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"

3.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD TORTUGAS (LAS CONCHAS), COLONIA LAS TORTUGAS CALLE SIMÓN CANO NAVA".

4.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LOS TANQUES (DEL MEZQUITILLO), CALLE RAMOS".

5.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LA MURALLA DE JESÚS DEL MONTE, CALLE LA MURALLA".

6.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA CALERA, CALLE SAN JOSÉ".

7.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LOMA DE SAN RAFAEL, CALLE PRIVADA CASTRO".

8.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LA PRESA DEL MOGOTE, CALLE LA MEZQUITERA".


9.-"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD MONTERREY DEL SAUZ".

**SE PARTICIPO EN LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS/ACTIVIDADES**

1.-"ACTUALIZACIÓN DE LOS INFORMES QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN DE CADA COMITÉ DE AGUA DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE ELLOS MISMOS GESTIONAN".

2.-"ENTREGA DE LÁMINAS DE FIBROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD LA GLORIA".

3.-SE REALIZÓ LA CUARTA REUNIÓN DE TRABAJO CON SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SUBSECRETARÍA DE APERTURA SOCIAL Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN PÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTRALORÍA SOCIAL, DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE.



**SE PARTICIPÓ EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE 6 SEIS PROYECTOS/OBRAS CONTRATADAS POR LAS DIRECCIONES DEL SAPAF E INFRAESTRUCTURA, SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES:**

**SAPAF**

1.-"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL ESTALA DEL POZO 12", contrato **SAPAF/GTO/PROAGUARUR023/LPN/AP/2023-20**, contratista, ENLACE CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., (Se asiste a esta entrega recepción el día programado en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

2.-"CONSTRUCCIÓN DE CARCÁMO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN PARA BOMBEO DE AGUA TRATADA DE LA PTAR METROPOLITANA SAN JERÓNIMO CON LIBRAMIENTO SUR Y ECO-BOULEVARD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. (ETAPA 2 Y 3 DE 3)", contrato **SAPAF/GTO/PROAGUAURB023/LPN/AP/2023-19**, contratista, ENLACE CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., (Se asiste a esta entrega recepción el día programado en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

**INFRAESTRUCTURA**

3.- "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MANUEL DOBLADO, TRAMO MIGUEL HIDALGO A CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA COLONIA CENTRO, DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN", contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-002**, contratista, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE. S.A. DE C.V., (Se asiste a esta entrega recepción el día programado en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, se observan grietas en área de banquetas y arroyo vehicular, desgaste prematuro en el acabado del concreto, por tal motivo se envía oficio a la dirección de Infraestructura No. **C.M. 817/2023 C.E.C.O.P.**, en el cual esta contraloría hace la recomendación de solventar a la brevedad posible lo mencionado anteriormente o aplicar lo estipulado en contrato, cláusula cuarta, párrafo segundo, en caso de seguir siendo omiso el contratista).

4.- "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO TRAMO BLVD JOSEFA O. DE DOMINGUEZ CALLE CONCEPCIÓN", contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-001**, contratista, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE. S.A. DE C.V., (Se asiste a esta entrega recepción el día programado en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, se observan grietas en área de arroyo vehicular y brazos para alumbrado público muy cerca de la línea de media tensión, además se solicita soldar las tapas de los registros eléctricos para evitar el robo del cableado, por tal motivo no se recibe la obra hasta su solventación).

5.-"ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.", contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-010**, contratista MACC LABORATORIO, (Se asiste a esta entrega recepción el día programado, se revisa proyecto y no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total, sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).



6.-“ENTREGA ADQUISICIÓN DE LOTE DE EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA CENTRO GTO., CONTIGO SI, EL PÍPILA SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.”, (Se asiste a esta entrega recepción el día programado en el sitio, y tras supervisión de los equipos entregados, se observa que cumplen con las características y calidades requeridos, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total, sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

**SE REVISARON 8 OCHO OBRAS CONTRATADAS POR EL SISTEMA “SAPAF”, SIENDO LAS SIGUIENTES:**

1.-“CONSTRUCCIÓN DE CARCÁMO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN PARA BOMBEO DE AGUA TRATADA DE LA PTAR METROPOLITANA SAN JERÓNIMO CON LIBRAMIENTO SUR Y ECO-BOULEVARD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. (ETAPA 2 Y 3 DE 3)”, contrato **SAPAF/GTO/PROAGUAURB023/LPN/AP/2023-19**, contratista, ENLACE CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., (Se efectúa inspección para la supervisión de los trabajos, al momento de la visita se observan concluidos los trabajos al 100%, obra entregada y en operación).

2.-“REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL ESTALA DEL POZO 12”, contrato **SAPAF/GTO/PROAGUARUR023/LPN/AP/2023-20**, contratista, ENLACE CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., (Se efectúa inspección para la supervisión de los trabajos, al momento de la visita se observan concluidos los trabajos al 100%, obra entregada y en operación).

3.-“REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE LA CALLE HIDALGO, TRAMO MANUEL DOBLADO A CALLE FRANCISCO I. MADERO”, contrato **SAPAF/GTO/AD/ALC/2023-21** (Se efectúa inspección para la supervisión de los trabajos, obra concluida al 100% y en operación).

4.-“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MARIANO MATAMOROS TRAMO CALLE BENITO JUAREZ A CALLE CONCEPCION”, contrato **SAPAF/GTO/AD/ALC/2023-24**, contratista, ING. JOSE DE JESUS SALDAÑA SANCHEZ, (Se efectúa inspección para la supervisión de los trabajos, obra concluida al 100% y en operación).

5.-“CRUCE SUBTERRANEO CON COLECTOR SANITARIO, A LA ALTURA DEL KM. A-431+478, DE LA VIA FERREA MEXICO, CD. JUAREZ”, contrato **SAPAF/GTO/LS/ALC/2023-27**, (se efectúa visita a la obra y esta se encuentra concluida al 100% y en operación).

6.-“EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN Y OBRA CIVIL PARA REUBICACION DEL POZO NO 9 EN COLONIAL DEL VALLE”, contrato **SAPAF/GTO/LS/EQ/2023-28**, (Se efectúa inspección para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observan trabajos preliminares, media tensión, acometida en baja tensión para pozo de agua potable y caseta doble construida para equipos de control y desinfección, obra en proceso constructivo con un avance del 60%).

7.-“CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO Y CIMENTACIÓN NO. 26 EN VILLAS DE SANTA ROSA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO”, contrato **SAPAF/GTO/LS/CTM/2023-29**, (se realiza vista, se observa la ejecución de trabajos en cimentación, estructuras metálica, obra en proceso constructivo con un avance al día de la vista del 35%).

8.-“REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE TOMAS PADILLA TRAMO CALLE NARCISO MENDOZA A BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ”, contrato **SAPAF/GTO/AD/ALC/2023-30**, (Se efectúa inspección para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observa el inicio de los trabajos se realiza la excavación para la introducción de las líneas sanitarias, se observa poco avance en la ejecución y acumulación de agua negras a flor de tierra, además se reciben quejas de los habitantes de la zona, por tal motivo se envía oficio No. **C.M. 786/2023 C.E.C.O.P.** a la Dirección del SAPAF para su solventación, obra en proceso constructivo con un avance de 35%).

**SE PARTICIPO EN LOS PROCESOS DE LAS LICITACIONES:**

**INFRAESTRUCTURA**

1.- LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO SFR-LS-09/2023, OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EN LA COLONIA EX HACIENDA DE SANTIAGO, CALLE BLVD. FRANCISCO VILLA (CUERPO PONIENTE)".

2.- LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO SFR-LS-10/2023, OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., BARRIO DE GUADALUPE, CALLE CALZADA DE GUADALUPE (INCLUYE HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO)".

3.- LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO SFR-LS-11/2023, OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD EL LIEBRERO, CARRETERA SAN FRANCISCO-JESÚS DEL MONTE- LA SANDÍA (SEGUNDA ETAPA)".

4.- LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO SFR-LS-12/2023, OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., BARRIO DE GUADALUPE".

**SAPAF.**

5.- LICITACIÓN SIMPLIFICADA NO. SAPAF/GTO/LS/APYALC/2023-34, OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL BLVD FRANCISCO VILLA CUERPO PONIENTE TRAMO DE CALLE VÍA LÁCTEA A BLVD JUVENTINO ROSAS".

**PROGRAMA ESTATAL DE CONTRALORÍA Y EVALUACIÓN SOCIAL, SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTRALORIA SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO (SICOSEG). CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRA PÚBLICA (COCOSOP) EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.**

**SE CONSTITUYERON 15 QUINCE COMITÉS EN CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRA PÚBLICA (COCOSOP), SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES:**

FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA CAPTURA PLATAFORMA SICOSEG	NOMBRE DE LA OBRA PÚBLICA (ACCIÓN).
2023-12-19	2023-12-30	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LOMA DE SAN RAFAEL, CALLE PRIVADA CASTRO"
2023-12-19	2023-12-30	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA CALERA, CALLE SAN JOSÉ"
2023-12-19	2023-12-30	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LOS TANQUES (DEL MEZQUITILLO), CALLE RAMOS"
2023-12-19	2023-12-30	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD TORTUGAS (LAS CONCHAS), COLONIA LAS TORTUGAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"
2023-12-19	2023-12-30	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD TORTUGAS (LAS CONCHAS), COLONIA LAS TORTUGAS CALLE SIMÓN CANO NAVA"

2023-12-19	2023-12-30	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LA PRESA DEL MOGOTE, CALLE LA MEZQUITERA"
2023-12-18	2023-12-30	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LA MURALLA DE JESÚS DEL MONTE, CALLE LA MURALLA"
2023-12-18	2023-12-30	"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. LOCALIDAD JESÚS DEL MONTE (EL TALAYOTE), CALLE ELÍAS PÉREZ GIL (TRAMO NORTE DE CALLE SIN NOMBRE A CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ)."
2023-12-18	2023-12-30	"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD JESUS DEL MONTE (EL TALAYOTE), CALLE ELÍAS PEREZ GIL (TRAMO SUR DE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ A CALLE J. JOSÉ TORRES LANDA)."
2023-12-07	2023-12-07	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., BARRIO DE GUADALUPE, CALLE CALZADA DE GUADALUPE (INCLUYE HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO)
2023-12-07	2023-12-07	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCON, EN LA COLONIA EX HACIENDA DE SANTIAGO, CALLE BLVD. FRANCISCO VILLA (CUERPO PONIENTE).
2023-11-09	2023-11-17	"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TOMAS PADILLA TRAMO DE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A CALLE NARCISO MENDOZA."
2023-11-09	PENDIENTE	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCÓN)."
2023-11-09	PENDIENTE	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PROGRAMA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES) EN VARIAS COMUNIDADES"
2023-11-08	2023-11-17	CONSTRUCCION DE TECHADO (ESTADIO DE BÉISBOL) EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD EL MAGUEY, CALLE BENITO JUÁREZ ESQUINA CON CALLE 5 DE MAYO."

**INCISO X.-** Implementar y Operar un Sistema de Quejas, Denuncias y Sugerencias.

Informe de actividades del periodo comprendido Noviembre-Diciembre 2023 atendiendo a la ciudadanía dando seguimiento a sus peticiones de las cuales se recibieron **Siete Quejas Ciudadanas** y **1 Asesoría** por diferentes vías que a continuación se enlistan y detallan:

NOMBRE	AUTORIDAD	MOTIVO	STATUS
Jorge Enrique Cano Porras	Control Canino	Se llevaron 2 perros y solicitó los devuelvan	atendida
Luis Ernesto Morales Hernández	Servicios Públicos	Lámparas que no funcionan	atendida
Oscar Orlando Cruz Ángeles	COMUDE	Canchas de tenis no tienen alumbrado	atendida
Luis Fernando Delgado Padilla	COMUDE	Canchas de tenis no dan servicio por la noche, ya que no tienen luz	atendida
Antonio	Seguridad Ciudadana	Tráiler REYMA entra en sentido contrario	atendida
Emilio Quezada Mena	Consejo de Honor y Justicia	Policías lo golpean y amenazan	turnada
Ofelia Murillo Porras	Panteones	Lotes de panteón Sauz de Armenta con recibo falso	turnada

Asesorías		
NOMBRE	AUTORIDAD	CAUSA
Adriana Aguirre Ramírez	Mercados	Inspector no le permitió prestar espacio público

**Inciso XI.-** Participar en la entrega recepción de las dependencias y entidades de la Administración Pública.

Durante el período que se informa se participó en **03 tres** actos de Entrega-Recepción del personal administrativo de las siguientes direcciones:

- 1.- Procuraduría Auxiliar de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (Psicólogo)
- 2.- IMPLAN (Auxiliar Técnico) (Apoyó la C.P. Julia Gabriela Gómez Trujillo por parte de esta Contraloría)
- 3.- COMUDE (Secretario Particular del Director)

**Inciso XIII.-** Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses...

Durante el periodo a informar no se recibieron declaraciones:

DECLARACIÓN INICIAL	DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN	DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN
0	0	0

**Inciso XVIII.-** Instaurar y Sustanciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en los términos...

No. EXPEDIENTE	SERVIDOR PÚBLICO Y/O EX SERVIDOR PÚBLICO	DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	ESTATUS	COORDINADOR ENCARGADO DE LA INVESTIGACIÓN
C-INV-020/2021	Christian Mora Díaz	1.- Elaboración de Acuerdo de Conclusión y Archivo	1.- Archivo.	Lic. Agustín Michael Parada Torres
C-INV-029/2021	Eucario Rangel Barajas	1.- Elaboración de Acuerdo de Conclusión y Archivo	1.- Archivo.	Lic. Agustín Michael Parada Torres
C-INV-005/2022	Arq. José Martín González Pérez	1.- Elaboración de Proyecto de IPRA.	1.- Se turnó el Expediente a la Coordinación de Responsabilidades.	Lic. Juan Efrén Saucedo Ibarra
C-INV-006/2022	Lizette Sánchez Aguirre	1.- Elaboración de Proyecto de IPRA.	1.- Se turnó el Expediente a la Coordinación de Responsabilidades.	Lic. Juan Efrén Saucedo Ibarra
C-INV-011/2022	Arq. Juan Antonio Hernández García	1.- Elaboración de Proyecto de IPRA.	1.- Se turnó el Expediente a la Coordinación de Responsabilidades.	Lic. Juan Efrén Saucedo Ibarra
C-INV-014/2022	José Martín González Pérez	1.- Elaboración de Proyecto de IPRA.	1.- Se turnó el Expediente a la Coordinación de Responsabilidades.	Lic. Juan Efrén Saucedo Ibarra
C-INV-017/2022	Víctor Hugo Alemán Juárez	1.- Integración de expediente.	1.- Proyecto de IPRA	Lic. Juan Efrén Saucedo Ibarra
C-INV-004/2023	Silvia Elena Sánchez Gutiérrez	1.- Se giró oficio número CM/830/2023 a la Dirección de Infraestructura el día 13/12/2023 solicitando información. 2.- Recepción de oficio INFRAESTRUCTURA/ADMINISTRATIVO/3064/2023 en fecha 18/12/2023.	1.- Pendiente de recabar datos de prueba.	Lic. Juan Efrén Saucedo Ibarra
C-INV-005/2023	Lizette Sánchez Aguirre y Rubén Ramírez Ramírez	1.- Elaboración de Proyecto de IPRA.	1.- Se turnó el Expediente a la Coordinación de Responsabilidades.	Lic. Agustín Michael Parada Torres
C-INV-010/2023	Rubén Ramírez Ramírez	1.- Elaboración de Proyecto de IPRA.	1.- Se turnó el Expediente a la Coordinación de Responsabilidades.	Lic. Agustín Michael Parada Torres
C-INV-011/2023	Gabriel León Camargo	1.- Elaboración de Proyecto de IPRA.	1.- Se turnó el Expediente a la Coordinación de	Lic. Agustín Michael Parada Torres

			Responsabilidades.	
C-INV-012/2023	Juan José Villafaña Rodríguez	1.- Elaboración de Proyecto de IPRA.	1.- Se turnó el Expediente a la Coordinación de Responsabilidades.	Lic. Agustín Michael Parada Torres
C-INV-013/2023	Adrián Guadalupe Tapia Becerra	1.- Elaboración de Acuerdo de Conclusión y Archivo	1.- Archivo.	Lic. Agustín Michael Parada Torres
C-INV-014/2023	Nahúm Moreno Becerra	1.- Elaboración de Acuerdo de Conclusión y Archivo	1.- Archivo.	Lic. Agustín Michael Parada Torres
C-INV-015/2023	Jaqueline Estrada Pérez	1.- Elaboración de Acuerdo de Conclusión y Archivo	1.- Archivo.	Lic. Agustín Michael Parada Torres
C-INV-016/2023	Juan Antonio Solano Castro	1.- Elaboración de Proyecto de IPRA.	1.- Se turnó el Expediente a la Coordinación de Responsabilidades.	Lic. Juan Efrén Saucedo Ibarra

Durante el período que se informa, se tienen en trámite de la Coordinación de Responsabilidades y Resoluciones nueve expedientes que constan en el siguiente proceso:

**1.- P.R.A.009/2023 del Servidor Público Rubén Ramírez Ramírez**

- El día 04 de Diciembre se recibe oficio CM/CI/809/2023 con expediente referido.

**2.- P.R.A.008/2023 del Servidor Público Juan Antonio Solano Castro**

- El día 13 de Noviembre se recibe oficio CM/ES/760/2023 con expediente referido.

- el día 16 de Noviembre del 2023 se emite acuerdo de radicación.

- El día 28 de Noviembre del 2023 se gira oficio CM/791/2023 al oficial del Registro Civil solicitud a Registro Civil de acta de defunción.

- El día 29 de Noviembre del 2023 se recibe oficio 581/2023 del Oficial del Registro Civil con copia de acta.

- El día 30 de Noviembre del 2023 se emite acuerdo de actualización de sobreseimiento.

-El día 04 de Diciembre del 2023 se emite acuerdo de conclusión y archivo del procedimiento por la causal de sobreseimiento.

**3.- P.R.A.007/2023 del Servidor Público Lizette Sánchez Aguirre Y Rubén Ramírez Ramírez**

- El día 13 de Noviembre se recibe oficio CM/CI/753/2023 con expediente referido.

**4.- P.R.A.006/2023 del Servidor Público Lizette Sánchez Aguirre.**

- El día 13 de Noviembre se recibe oficio CM/CI/754/2023 con expediente referido.

**5.- P.R.A.005/2023 del Servidor Público Lizette Sánchez Aguirre.**

- El día 13 de Noviembre se recibe oficio CM/ES/758/2023 con expediente referido.

**6.- P.R.A.004/2023 del Servidor Público Adrián Guadalupe Tapia Becerra**

- El día 07 de Noviembre del 2023 se celebró la audiencia inicial.

- El día 08 de Noviembre del 2023 se emite acuerdo de notificación al denunciante envió de expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

- El día 10 de Noviembre del 2023 se emite oficio de remisión de autos originales del expediente.

**7.- P.R.A. 003/2023 del Servidor Público Rubén Ramírez Ramírez**

- El día 13 de noviembre del 2023 se notifica acuerdo donde la Sala Especializada conocerá del presente procedimiento radicado con el numero S.E.A.F.G.78/SALA ESPECIALIZADA//2023.
- El día 14 de Noviembre del 2023 se emite acuerdo de radicación para seguimiento de procedimiento.

**8.- P.R.A. 002/2023 del Servidor Público Lizette Sánchez Aguirre**

**XXV. Las demás que le confiere esta u otras leyes, reglamentos y acuerdos de Ayuntamiento.**

- 1.- Asistencia al XII Congreso Interestatal de Órganos Internos de Control "Responsabilidades Administrativas" a desarrollarse en la ciudad de Guanajuato, Gto. 2.- Taller virtual con el INE sobre el Acuerdo CG559, además de las conductas de los servidores públicos durante el proceso precampañas y arranque de la veda electoral.
- 3.- Auditoria Superior del Estado de Guanajuato (Disciplina Financiera y estados Financieros. Modalidad virtual.
- 4.- Auditoria Superior de Estado de Guanajuato (Evaluación de programas y políticas públicas)
- 5.- Reunión informativa con el Dr. Arturo Lara Martínez Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.
- 6.- Taller virtual con el INE sobre el acuerdo CG559, además de las conductas de los servidores públicos durante el proceso de precampañas y arranque de la veda electoral.
- 7.- Principios básicos de arboricultura y uso de la herramienta digital.
- 8.- Administración de Proyectos, a través de la plataforma campus Guanajuato.

San Francisco del Rincón, Gto., Enero 18 de 2024.

Atentamente.



C.P. Cecilio Jiménez Regalado.  
Contralor Municipal.