


FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACIÓN:	13 de noviembre de 2023	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	NOMBRE:	O.M.P. CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
OBRA:	"CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BLVD CAMINO OJO DE AGUA TRAMO BLVD JUVENTINO A PREPA REGIONAL LADO ORIENTE"	SE REALIZARON TRABAJOS DE DESPALME, EXCAVACION MANUAL, DEMOLICIONES, CARGA Y ACARREOS, PARA PASAR CON LOS RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO, SEGUIR CON EL COLADO DE GUARDALOSA Y BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR, ASI MISMO SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO: DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA DE 0.00 A 2.50 DE ALTURA, PINTURAS PARA DELIMITAR CICLOVIA Y CENTRO DE AVENIDA, PLANTACION DE ARBOLES Y RIEGO DE PIPA Y TERMINANDO CON LA CICLOVIA (DESPALME, EXCAVACIONES, RELLENOS, GUARDALOSA Y CARPETA ASFALTICA).	DOMICILIO:	VIA DE LOS CLAVELLES 827-A COL. NUEVO AMANECER LEON, GTO.
LOCALIDAD:	ZONA CENTRO		R.F.C.:	OCO110125815
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.		REG. O.P.M.:	GTO-SOP/PUC-0145-2011
CONTRATO:	INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-004		TELEFONO:	478 728 45 04
PERIODO DE EJECUCION			COMPANIA AFIANZADORA:	
FECHAS:	INICIO 05-jul-23 TERMINO 17-sep-23	IMPORTE	ANTICIPO	BKCY-0018-0150080
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	05-jul-23 17-sep-23	IMPORTE CONTRATADO \$ 1,306,641.49	FECHA	04/07/2023
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO	08-ago-23 21-oct-23	IMPORTE AMPLIACION \$ -	MONTO	\$416,662.44
TERMINO DE PRORROGA	22-oct-23 08-nov-23	LIQUIDACION \$ -	FECHA	04/07/2023
CONVENIOS AL CONTRATO		IMPORTE AJUSTE DE COSTOS \$ -	NUMERO	BKCY-0018-0150082
CONVENIOS:	NO. CONVENIO	TOTAL \$ 1,306,641.49	FECHA	N/A
DIFERIMIENTO:	INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-004-01	IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA \$ -	MONTO	N/A
PRORROGA 1:	INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-004-02	SANCION \$ -	FECHA	13/12/2023
PRORROGA 2:			MONTO	\$136,564.14
AMPLIACION:	N/A	IMPORTE TOTAL COBRADO \$ -	Berkeley International Fianzas Mexico, S.A. de C.V.,	
LIQUIDACION:	N/A	SALDO A CANCELAR \$ 1,306,641.49	Berkeley International Fianzas Mexico, S.A. de C.V.,	

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1		EST. 2		EST. 3		ESTIMACION COMPLEMENTARIA FUERA DE CATALOGO		ESTIMACION No.3 CONCEPTOS		ESTIMACION No.4 FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM		
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	IMPORTE	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	IMPORTE	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	
A	BANQUETAS EN CAMINO OJO DE AGUA																					
AD1	TERRACERIAS																					
UEC.IV.10.105.1150	Despalme de 20 cm de espesor, el material producto del despalme se utiliza para el recubrimiento de taludes de terraplenes, de los pisos en áreas donde no impida el drenaje, fondos de excavaciones o taludes de banco al terminar su explotación, incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N CTR CAR 1.01.002/11.	m²	406.79	\$ 46.50	\$ 18,915.74	100.50	\$4,673.25	96.85	\$4,503.53	16.50	\$767.25	0.00	\$0.00	104.20	\$4,845.30	316.05	14789.33	-88.74	\$4,126.41			
UEC.ED.12.105.1010	Excavación manual en zanja, en material tipo A de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en zanja, afinamiento de taludes y sobre excavaciones por procedimiento.	m3	204.59	\$ 168.95	\$ 34,565.48	45.68	\$7,717.64	49.50	\$8,363.03	8.11	\$1,370.18	0.00	\$0.00	15.63	\$2,640.69	118.92	20391.54	-85.67	\$14,473.94			
UEC.IV.10.110.1010	Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se desperdicia en el banco que elija el contratista, incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.003/11. Material predominante tipo B (terreno tipo II)	m³	11.70	\$ 118.32	\$ 1,360.94	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	-11.70	\$1,360.94			
UEC.IV.10.150.1055	Relleno con material del banco que elija el contratista para base de banquetas con material con calidad de subrasante, compactada al 95% conforme a lo indicado en el proyecto, incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N CTR CAR 1.01.011/20.	m³	1,268.38	\$ 302.50	\$ 383,684.95	222.00	\$67,155.00	456.91	\$138,215.28	53.10	\$16,062.75	0.00	\$0.00	461.59	\$139,630.98	1193.60	361064.01	-74.78	\$22,620.94			
INFRA-01	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 0.05 A 0.07 MTS. DE ESPESOR, CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CORTE CON DISCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	m3	10.94	\$ 288.00	\$ 3,260.12	10.30	\$3,069.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	10.30	3069.40	-0.84	\$190.72			
UEC.ED.14.120.1065	Acarreo en camión de material producto de demolición al 1er km. Incluye: carga con equipo, transporte y descarga.	m3	29.97	\$ 68.59	\$ 2,055.64	24.45	\$1,677.03	190.26	\$13,048.93	31.99	\$2,194.19	0.00	\$0.00	457.84	\$31,403.25	704.54	48324.40	674.57	-\$46,268.76			
UEC.ED.14.135.1055	Acarreo en camión de material producto de demolición en los kilómetros subsecuentes al 1ro. Incluye: transporte y descarga.	m3-km	69.92	\$ 7.91	\$ 711.27	73.35	\$580.20	570.78	\$4,514.87	95.97	\$759.12	0.00	\$0.00	1373.53	\$10,864.62	2113.63	16718.61	2023.71	-\$16,007.54			
UEC.ED.14.120.1070	Acarreo en camión de material producto de excavación al 1er km. Incluye: carga con equipo, transporte y descarga.	m3	281.18	\$ 68.59	\$ 19,286.14	190.03	\$13,034.16	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	155.78	\$10,684.95	345.81	23719.11	64.63	-\$4,432.97			
UEC.ED.14.135.1060	Acarreo en camión de material producto de excavación en los kilómetros subsecuentes al 1ro. Incluye: transporte y descarga.	m3-km	843.53	\$ 7.91	\$ 6,672.32	570.09	\$4,508.41	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	467.34	\$3,696.66	1037.43	8208.07	193.90	-\$1,533.75			
INFRA-02	Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye: levantamiento topografico con equipo topografico para verificación de niveles de rasante para acceso a construcciones y ajustes de los	m2	2,134.83	\$ 9.18	\$ 19,597.74	2126.00	\$19,516.68	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2126.00	19516.68	-8.63	\$81.06			
AD3	ESTRUCTURA																					
CTR CAR 1-02-0130	Demolición de concreto hidráulico en banquetas y guarniciones, el material producto de los trabajos se desperdicia en el banco que elija el contratista, por unidad de obra terminada.	m³	9.05	\$ 254.15	\$ 2,300.06	6.00	\$1,524.90	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6.00	1524.90	-3.05	\$775.16			
UEC.UB.10.105.1020	Banqueta de 10 cm de espesor construida de concreto premezclado f'c = 200 kg/cm2, tma = 19 mm, RN, acabado escobillado, armada con malla electrosoldada 6 x 6 / 10'-0" y juntas de dilatación @ 2 m en ambos sentidos. Incluye: cimbras en fronteras, armado, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza. N-CTR-CAR-1-02-010-00.	m2	1,049.92	\$ 398.04	\$ 417,910.16	383.00	\$152,449.32	387.40	\$154,200.70	66.00	\$26,270.64	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	836.40	332920.66	-213.52	\$84,989.50			
UEC.UB.10.110.1010	Guardalosa en la orilla del pavimento y banquetas con sección de 0.15 x 0.40 m de concreto hidráulico normal de f'c=200 kg/cm2, cotada en el lugar por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-02-01	m	909.29	\$ 235.20	\$ 213,865.01	202.00	\$47,510.40	224.80	\$52,872.96	36.00	\$8,467.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	468.80	106850.56	-446.49	\$105,014.45			
001.SFRFEDDP	Rampa para personas con discapacidad a base de losa de concreto f'c= 150 kg/cm de 10 espesor, 1.20 de ancho con una pendiente máxima de 6%, acabado con brocha de pelo y volteador en las orillas, incluye: colado, vibrado, curado de concreto, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.	m2	7.04	\$ 457.94	\$ 3,223.90	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	56.20	25736.23	49.16	-\$22,512.33			

OMAR K.P.
O.M.P. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONTRATISTA



ING. GABRIEL DE JESÚS GARCIA GOMEZ

SUPERVISOR DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACIÓN:	13 de noviembre de 2023	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	NOMBRE:	O.M.P. CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE BLVD CAMINO OJO DE AGUA TRAMO BLVD JUVENTINO A PREPA REGIONAL LADO ORIENTE"	SE REALIZARON TRABAJOS DE DESPALME, EXCAVACIÓN MANUAL, DEMOLICIONES, CARGA Y ACARREOS, PARA PASAR CON LOS RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO, SEGUIR CON EL COLADO DE GUARDALOSA Y BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR, ASI MISMO SE EJECUTARON LOS SIGUIENTE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO: DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA DE 0.00 A 2.50 DE ALTURA, PINTURAS PARA DELIMITAR CICLOVIA Y CENTRO DE AVENIDA, PLANTACIÓN DE ARBOLES Y RIEGO DE PIPA Y TERMINANDO CON LA CICLOVIA (DESPALME, EXCAVACIONES, RELLENOS, GUARDALOSA Y CARPETA ASFALTICA).	DOMICILIO:	VIA DE LOS CLAVELAS 827-A COL. NUEVO AMANECER LEON, GTO.
LOCALIDAD:	ZONA CENTRO		R.F.C.:	OCO11012585
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.		REG. O.P.M.:	GTO-SOP/PUC-0145-2011
CONTRATO:	INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-004		TELEFONO:	476 728 45 04
PERIODO DE EJECUCIÓN			COMPANIA AFIANZADORA:	
FECHAS:	INICIO 05-jul-23 TERMINO 17-sep-23	IMPORTE	ANTICIPO	BKX-0018-0150080
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	06-ago-23 21-oct-23	\$ 1,366,841.49	CUMPLIMIENTO	BKY-0018-0150082
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO	22-oct-23 08-nov-23		AMPLIACIÓN	N/A
TERMINO DE PRORROGA			VICIOS OCULTOS	BKY-0018-0181302
CONVENIOS AL CONTRATO				
CONVENIOS:	NO. CONVENIO			
DIFERIMIENTO:	INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-004-01			
PRORROGA 1:	INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-004-02			
PRORROGA 2:				
AMPLIACIÓN:	N/A			
LIQUIDACIÓN:	N/A			

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1		EST. 2		EST. 3		ESTIMACIÓN COMPLEMENTARIA FUERA DE CATALOGO		ESTIMACIÓN No.3 CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO		ESTIMACIÓN No.4 FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	IMPORTE	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	IMPORTE	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
005.SFRFEDNFL	Pintura en rampa de discapacitados de 50x50cm, a base de pintura trafico blanca y azul, a brocha, incluye: trazo del logotipo, microesfera, mano de obra, equipo y herramienta. p.u.o.t.	Pieza	4.00	\$ 620.50	\$ 2,482.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	12.00	\$7,446.00	12.00	7446.00	8.00	-4,964.00		
A06	MEDIDAS AMBIENTALES																		\$0.00		

OPERADO FAISMUN

- - - - - 2023

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".

OMAR N.P.
O.M.P. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONTRATISTA



ING. GABRIEL DE JESUS GARCIA GOMEZ

SUPERVISOR DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACIÓN:		13 de noviembre de 2023		DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS				NOMBRE :		O.M.P. CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	
OBRA:		"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE BLVD CAMINO OJO DE AGUA TRAMO BLVD JUVENTINO A PREPA REGIONAL LADO ORIENTE"		SE REALIZARON TRABAJOS DE DESPALME, EXCAVACIÓN MANUAL, DEMOLICIONES, CARGA Y ACARREOS, PARA PASAR CON LOS RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO, SEGUIR CON EL COLADO DE GUARDALOSA Y BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR, ASI MISMO SE EJECUTARON LOS SIGUIENTE CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO: DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA DE 0.00 A 2.50 DE ALTURA, PINTURAS PARA DELIMITAR CICLOVIA Y CENTRO DE AVENIDA, PLANTACIÓN DE ARBOLES Y RIEGO DE PIPA Y TERMINANDO CON LA CICLOVIA (DESPALME, EXCAVACIONES, RELLENOS, GUARDALOSA Y CARPETA ASFALTICA).				DOMICILIO :		VIA DE LOS CLAVILES 827-A COL. NUEVO AMANECER LEON, GTO.	
LOCALIDAD:		ZONA CENTRO						R.F.C. :		OCO11012985	
MUNICIPIO:		SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.						REG. O.P.M.:		GTO-SOP/PUC-0145-2011	
CONTRATO:		INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-004						TELÉFONO:		478 728 45 04	
PERIODO DE EJECUCIÓN											
FECHAS:		INICIO		TERMINO		IMPORTE		IMPORTE		COMPANIA AFIANZADORA:	
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO		05-jul-23		17-sep-23		IMPORTE CONTRATADO		\$ 1,395,641.49		ANTICIPO	
INICIO Y TERMINO DIFERIMENTO		08-ago-23		21-oct-23		IMPORTE AMPLIACION		\$ -		CUMPLIMIENTO	
TERMINO DE PRORROGA		22-oct-23		06-nov-23		LIQUIDACION		\$ -		AMPLIACION	
						IMPORTE AJUSTE DE COSTOS		\$ -		VICIOS OCULTOS	
						TOTAL		\$ 1,395,641.49			
						IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA		\$ -			
						SANCION		\$ -			
						IMPORTE TOTAL COBRADO		\$ -			
						SALDO A CANCELAR		\$ 1,395,641.49			

CANT	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	CONTRATO				EST. 1		EST. 2		EST. 3		ESTIMACIÓN COMPLEMENTARIA No.3 FUERA DE CATÁLOGO		ESTIMACIÓN No.4 FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM			
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	IMPORTE	FECHA PERIODO DEL PERIODO AL	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		
E.P.044	Trasplante de árboles de la especie "varias", con alturas promedio de 6.0 m hasta 10.0 m al lugar indicado por las autoridades competentes a una distancia no mayor a 2 km. Dentro del área de influencia de la obra, acarreo con máquina, considerando excavación de cajete de 1.0 x 1.0 x 1.0 m, relleno de cepa con suelo vegetal, tratamiento y protección de las raíces con fungicidas y enraizadores, riego en plantación y a cada tercer día durante 15 días, y continuar con el riego hasta la entrega de la obra, así como retiro del material producto de la poda de equilibrio. Incluye: seguimiento y supervisión ambiental por un especialista (Ing. Ambiental/Forestal/Biólogo), material, mano de obra, equipo y herramienta. P.I.U.T.	pza	12.00	\$ 6,103.98	\$ 73,247.76	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	-12.00	\$ 73,247.76
F.C.01CO	DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA DE 0.00 A 2.50 DE ALTURA, CONFORMADA POR POSTES, MARCOS, CONEXIONES, CON RECUPERACION DEL MATERIAL. INCLUYE: RETIRO DE POSTERIA, DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA, ALAMBRE GALVANIZADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA RECOLOCACION DE MALLA CICLONICA RECUPERADA 0.00 A 2.50M. DE ALTURA, INCLUYE: POSTES, MARCOS, REFUERZOS, CONEXIONES, AMARRES, ALAMBRE LISO GALVANIZADO, MOVIMIENTOS DEL MATERIAL DENTRO DEL SITIO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.I.U.T.	ML	60.22	\$ -	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	153.00	\$ 9,213.66	0.00	\$ 0.00	153.00	\$ 9,213.66	153.00	\$ 9,213.66	153.00	\$ -9,213.66
F.C.02CO	RECOLOCACION DE MALLA CICLONICA RECUPERADA 0.00 A 2.50M. DE ALTURA, INCLUYE: POSTES, MARCOS, REFUERZOS, CONEXIONES, AMARRES, ALAMBRE LISO GALVANIZADO, MOVIMIENTOS DEL MATERIAL DENTRO DEL SITIO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.I.U.T.	ML	143.49	\$ -	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	124.00	\$ 17,792.76	0.00	\$ 0.00	124.00	\$ 17,792.76	124.00	\$ 17,792.76	124.00	\$ -17,792.76
F.C.03CO	DESMANTELIAMIENTO POR MEDIOS MANUALES DE CERCA DE ALAMBRE DE PUAS INCLUYENDO POSTES DE CONCRETO DE HASTA 2.00 M DE ALTURA, SIN RECUPERACION DEL MATERIAL, Y INCLUYE: DEMOLICION DE AREAS DE ANCLAJE, DESMONTAJE DE POSTES, PUAS, ALAMBRE, CORTES, APILÉ DEL MATERIAL, MOVIMIENTOS DEL MATERIAL DENTRO DEL SITIO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.I.U.T.	ML	25.06	\$ -	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	214.05	\$ 5,364.09	0.00	\$ 0.00	214.05	\$ 5,364.09	214.05	\$ 5,364.09	214.05	\$ -5,364.09
F.C.04CO	DEMOLICION MANUAL DE MURO DE 28 CM DE ESPESOR, CONSTRUIDO CON TABICON DE CONCRETO. INCLUYE: CARGA MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL A PRIMERA ESTACION DE 20M.	M2	67.03	\$ -	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	8.00	\$ 539.24	0.00	\$ 0.00	8.00	\$ 539.24	8.00	\$ 539.24	8.00	\$ -539.24
F.C.05CO	DEMOLICION MANUAL DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO(CASTILLOS, CADENAS, DALAS,MUROS,TRABES ETEC.) INCLUYE: CARGA MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL A PRIMERA ESTACION DE 20M.	M3	858.02	\$ -	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	1.87	\$ 1,604.50	0.00	\$ 0.00	1.87	\$ 1,604.50	1.87	\$ 1,604.50	1.87	\$ -1,604.50
F.C.06CO	ELABORACION DE MURO ZAPATA DE CONCRETO R.N. H.O. F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON UNA SECCION DE 1.00 X 1.00 X 0.20 MTS., ARMADA CON ACERO DE REFUERZO DE No.3 (3/8") @ 0.15 MTS EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.I.U.T.	PZA	1,210.24	\$ -	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 2,420.48	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 2,420.48	2.00	\$ 2,420.48	2.00	\$ -2,420.48
F.C.07CO	CASTILLO DE C20 X 0.30 MTS. ARMADO CON ARMEX, CONCRETO F'c=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4, INCLUYE: HABILITADO CON CIMBRA DESCIMBRADO, TRASLAFES, GANCHOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.I.U.T.	ML	341.56	\$ -	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	6.00	\$ 2,049.36	0.00	\$ 0.00	6.00	\$ 2,049.36	6.00	\$ 2,049.36	6.00	\$ -2,049.36
F.C.08CO	CADENA DE DESPLANTE DE 20X30 CM DE CONCRETO H.O.R.N. F'c= 200KG/CM2 T.M.A. 3/4 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO.3 Fy= 4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL NO.2 " 20CM CIMBRA COMUN, INCLUYE ANCLAJE, MATERIAL, HABILITADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.I.U.T.	ML	595.41	\$ -	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 1,190.82	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 1,190.82	2.00	\$ 1,190.82	2.00	\$ -1,190.82

O.M.P. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

OPERADO FAISMUN
 2023
 "Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".

ING. GABRIEL DE JESUS GARCIA GOMEZ

SUPERVISOR DE OBRA

FINQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACIÓN: 13 de noviembre de 2023		DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS				NOMBRE: O.M.P. CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE BLVD CAMINO OJO DE AGUA TRAMO BLVD JUVENTINO A PREPA REGIONAL LADO ORIENTE"		SE REALIZARON TRABAJOS DE DESPALME, EXCAVACION MANUAL, DEMOLICIONES, CARGA Y ACARREOS, PARA PASAR CON LOS RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO, SEGUIR CON EL COLADO DE GUARDALOSA Y BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR, ASI MISMO SE EJECUTARON LOS SIGUIENTE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO: DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA DE 0.00 A 2.50 DE ALTURA, PINTURAS PARA DELIMITAR CICLOVIA Y CENTRO DE AVENIDA, PLANTACION DE ARBOLES Y RIEGO DE PIPA Y TERMINANDO CON LA CICLOVIA (DESPALME, EXCAVACIONES, RELLENOS, GUARDALOSA Y CARPETA ASFALTICA).				DOMICILIO: VIA DE LOS CLAVELES 827-A COL. NUEVO AMANECER LEON, GTO.	
LOCALIDAD: ZONA CENTRO						R.F.C.: OCC110125885	
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.						REG. O.P.M.: GTO-SOP/PUC-0145-2011	
CONTRATO: INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-004						TELEFONO: 476 728 45 04	
PERIODO DE EJECUCION							
FECHAS:		IMPORTE		NUMERO		FECHA	
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO		IMPORTE CONTRATADO		ANTICIPO		MONTO	
06-jul-23 - 17-sep-23		\$ 1,395,641.49		BKY-0016-0159080		\$418,692.44	
INICIO Y TERMINO D'FERIMIENTO		IMPORTE AMPLIACION		CUMPLIMIENTO		COMPANIA AFIANZADORA:	
09-ago-23 - 21-oct-23		\$ -		BKY-0016-0159082		Berkeley International Fianzas Mexico, S.A. de C.V.	
TERMINO DE PRORROGA		LIQUIDACION		AMPLIACION		Berkeley International Fianzas Mexico, S.A. de C.V.	
22-oct-23 - 08-nov-23		\$ -		N/A			
CONVENIOS AL CONTRATO		IMPORTE AJUSTE DE COSTOS		VICIOS OCULTOS		IMPORTE AJUSTE	
		\$ -		BKY-0016-0181392		\$136,564.14	
CONVENIOS:		TOTAL		IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA			
NO. CONVENIO		\$ 1,395,641.49		\$ -			
DIFERIMIENTO:		SANCION		IMPORTE TOTAL COBRADO			
INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-004-01		\$ -		\$ -			
PRORROGA 1:		IMPORTE AJUSTE DE COSTOS		SALDO A CANCELAR			
INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-004-02		\$ -		\$ 1,395,641.49			
PRORROGA 2:		TOTAL					
		\$ -					
AMPLIACION:		IMPORTE TOTAL COBRADO					
N/A		\$ -					
LIQUIDACION:		SALDO A CANCELAR					
N/A		\$ -					

CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CONTRATO				EST. 1		EST. 2		EST. 3		ESTIMACION COMPLEMENTARIA FUERA DE CATALOGO		ESTIMACION No.3 CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO		ESTIMACION No.4 FINQUITO		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
F.C.09CO	MURO DE 28 CM DE ESPESOR, CONSTRUIDO CON TABICON DE CONCRETO PESADO DE 10X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1.4 HASTA 3.50 M DE ALTURA INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEADO, ANDAMIAJE Y LIMPIEZA.	M2	\$ 486.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.60	\$ 1,263.60	0.00	\$ 0.00	2.60	\$ 1,263.60	2.60	\$ -1,263.60			
F.C.10CO	CADEÑA DE CERRAMIENTO (CD-1) DE 20X30CM DE COCRETO H.O.R.N. F'c=200KG/CM2, T.M.A. 19MM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO.3 CON ESTRIBOS DEL NO.2 20CM INCLUYE: MANO DE OBRA, CIBRERA COMUN, VIBRADO, DESCIMBRADO EQUIPO, HERRAMIENTA MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	\$ 521.80	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 1,043.60	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 1,043.60	2.00	\$ -1,043.60			
F.C.11CO	APLANADO EN MUROS DE 2CM DE ESPESOR A BASE DE MORTERO-CEM-CAL-ARENA PROP 1:3:12 A PLOMO Y REGLA Y ACABADO FINO INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	\$ 200.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	10.40	\$ 2,080.00	0.00	\$ 0.00	10.40	\$ 2,080.00	10.40	\$ -2,080.00			
F.C.12CO	RELLENO DE ARRIATE PRODUCTO DE LA DEMOLICION COMPACTADA AL 90% INCLUYE: LIMPIEZA, SELECCION, ADJUDAMIENTO, ACARREO DE MATERIAL.	M3	\$ 74.03	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	167.85	\$ 12,426.68	0.00	\$ 0.00	167.85	\$ 12,426.68	167.85	\$ -12,426.68			
F.C.13CO	SUMINISTRO Y PLANTACION DE PLANTAS VARIAS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 55.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	50.00	\$ 2,750.00	0.00	\$ 0.00	50.00	\$ 2,750.00	50.00	\$ -2,750.00			
F.C.14CO	SUMINISTRO Y RIEGO DE AGUA EN ARBOLES Y JARDINERIA, POR MEDIOS MANUALES CON EL APOYO DE CAMION PIPA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	\$ 110.49	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	113.00	\$ 12,485.37	0.00	\$ 0.00	113.00	\$ 12,485.37	113.00	\$ -12,485.37			
F.C.15CO	LINEA CONTINUA PARA DELIMITACION DE CICLOVIA DE 10 CMS DE ESPESOR DE ANCHO CON PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO INCLUYE: LIMPIEZA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	\$ 17.40	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	346.00	\$ 6,020.40	0.00	\$ 0.00	346.00	\$ 6,020.40	346.00	\$ -6,020.40			
F.C.16CO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTON OPTICO PLASTICO COLOR AMARILLO DE 0.10 MTS DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 46.93	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	346.00	\$ 16,237.78	0.00	\$ 0.00	346.00	\$ 16,237.78	346.00	\$ -16,237.78			
F.C.17CO	LINEA PARA SEPARAR DE CARRIL DE 10 CMS. DISCONTINUA DE ANCHO CON PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCA INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	\$ 17.40	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	317.50	\$ 5,524.50	0.00	\$ 0.00	317.50	\$ 5,524.50	317.50	\$ -5,524.50			
F.C.18CO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA DE PLASTICA COLOR AMARILLO O BLANCO CON 2 LADOS REFLEJANTES PARA COLOCAR ENTRE RAYAS DISCONTINUAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 81.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	53.00	\$ 4,293.00	0.00	\$ 0.00	53.00	\$ 4,293.00	53.00	\$ -4,293.00			
F.C.19CO	PINTURA EN GUARNICION EN 30CM DE DESARROLLO, A BASE DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA A BROCA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	\$ 41.75	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	186.00	\$ 7,785.50	0.00	\$ 0.00	186.00	\$ 7,785.50	186.00	\$ -7,785.50			
F.C.20CO	Guardalosa en la orilla del pavimento asfaltico con seccion de 0.10 x 0.20 m de concreto hidraulico normal de f'c=200 kg/cm2, colada en el lugar por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-02-010/00.	M3	\$ 183.69	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	186.00	\$ 30,446.34	0.00	\$ 0.00	186.00	\$ 30,446.34	186.00	\$ -30,446.34			
F.C.21CO	Riego de impregnacion con emulsiones asfalticas de rompimiento lento por unidad de obra terminada con proporcion de 1.5 lts/m2	M3	\$ 18.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	260.40	\$ 4,687.20	0.00	\$ 0.00	260.40	\$ 4,687.20	260.40	\$ -4,687.20			

OPERADO FAISMUN
 - - - - - 2023
 "Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

O.M.P. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. GABRIEL DE JESUS GARCIA GOMEZ

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACIÓN:	13 de noviembre de 2023		DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS				NOMBRE:	O.M.P. CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE BLVD CAMINO OJO DE AGUA TRAMO BLVD JUVENTINO A PREPA REGIONAL LADO ORIENTE"		SE REALIZARON TRABAJOS DE DESPALME, EXCAVACIÓN MANUAL, DEMOLICIONES, CARGA Y ACARREOS, PARA PASAR CON LOS RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO, SEGUIR CON EL COLADO DE GUARDALOSA Y BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR, ASI MISMO SE EJECUTARON LOS SIGUIENTE CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO: DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA DE 0.00 A 2.50 DE ALTURA, PINTURAS PARA DELIMITAR CICLOVIA Y CENTRO DE AVENIDA, PLANTACIÓN DE ARBOLES Y RIEGO DE PIPA Y TERMINANDO CON LA CICLOVIA (DESPALME, EXCAVACIONES, RELLENOS, GUARDALOSA Y CARPETA ASFALTICA).				DOMICILIO:	VIA DE LOS CLAVELES 827-A COL. NUEVO AMANECER LEON, GTO.	
LOCALIDAD:	ZONA CENTRO						R.F.C.:	OCO11012595	
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.						REG. O.P.M.:	GTO-SOP/PUC-0145-2011	
CONTRATO:	INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-304						TELEFONO:	476 728 45 04	
PERIODO DE EJECUCIÓN							COMPANIA AFIANZADORA:		
FECHAS:	INICIO	TERMINO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE	ANTICIPO	NUMERO	FECHA	MONTO	Berkley International Fianzas Mexico, S.A. de C.V.,
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	05-jul-23	17-sep-23	\$ 1,395,641.49	\$ -	BKY-0016-0159080	0407/2023	\$418,662.44		Berkley International Fianzas Mexico, S.A. de C.V.,
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO	09-ago-23	21-oct-23	IMPORTE AMPLIACION	\$ -	BKY-0016-0159082	0407/2023	\$139,564.10		Berkley International Fianzas Mexico, S.A. de C.V.,
TERMINO DE PRORROGA	22-oct-23	09-nov-23	LIQUIDACION	\$ -	N/A	N/A	N/A		
CONVENIOS AL CONTRATO			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$ -	VICIOS OCULTOS	BKY-0016-0161392	13/12/2023	\$139,564.14	Berkley International Fianzas Mexico, S.A. de C.V.,
CONVENIOS:	NO. CONVENIO		TOTAL	\$ 1,395,641.49					
DIFERIMIENTO:	INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-004-01		IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$ -					
PRORROGA 1:	INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-004-02		SANCION	\$ -					
PRORROGA 2:	N/A		IMPORTE TOTAL COBRADO	\$ -					
AMPLIACION:	N/A		SALDO A CANCELAR	\$ 1,395,641.49					
LIQUIDACION:	N/A								

CLASE	CONCEPTO DE BARRIDO	CONTRATO				EST. 1		EST. 2		EST. 3		ESTIMACIÓN COMPLEMENTARIA No.3 FUERA DE CATALOGO		ESTIMACIÓN No.4 FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
F.C.22CO	Emulsion asfáltica en riego de liga para carpeta de mezcla asfáltica en caliente con proporción de 60lt/m2	M3		\$ 16.22	\$ -	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	260.43	\$4,223.69	0.00	\$0.00	260.40	4223.69	260.40	-\$4,223.69
F.C.23CO	Carpeta asfáltica en carretera con mezcla en caliente de granulometría densa con materiales procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreo compactada al 95 % conforme lo indicado en el proyecto, con cemento asfáltico grado PG 64-22, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.04.006/20.	M3		\$ 4,269.01	\$ -	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	13.02	\$55,582.51	0.00	\$0.00	13.02	55582.51	13.02	-\$55,582.51

IMPORTE CONTRATADO	\$ 1,395,641.49	\$ 1,203,139.22	\$ 323,417.39	\$ 375,720.30	\$ 81,627.56	\$ 207,002.08	\$ 211,212.45	\$ 1,198,979.78	\$ 4,159.45
IMPORTE DE AMPLIACION	\$ -	\$ 192,502.27	\$ 51,746.78	\$ 60,115.25	\$ 13,060.41	\$ 33,120.33	\$ 33,793.99	\$ 191,836.76	\$ 665.50
IMPORTE DE LIQUIDACION	\$ -	\$ 1,395,641.49	\$ 375,164.17	\$ 435,836.55	\$ 94,687.97	\$ 240,122.41	\$ 245,006.44	\$ 1,390,816.54	\$ 4,824.95
TOTAL	\$ 1,395,641.49								
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$ 1,390,816.54								
PENAS CONVENCIONALES (SANCION)	\$ -								
SALDO A CANCELAR	\$ 4,824.95								
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ -								
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	\$ 4,824.95								

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

OPERADO FAISMUN
 - - - - - 2023
 "Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".

OMAR H.P.
O.M.P. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

[Firma]
ING. GABRIEL DE JESUS GARCIA GOMEZ
 SUPERVISOR DE OBRA