PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\$330,969.58

\$0.00

DIRECCION RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS

1 DE 3

FECHA DE REALIZACION:

FINIQUITO DE OBRA

- === 2023

06 DE DICIEMBRE DE 2023

PROYECTO EJECUTIVO PARA: REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MONTERREY DEL

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERÍA, S.C. RAFAEL DÁVALOS NO. 24, FRACC. MINERAL DE LA HACIENDA, GUANAJUATO; GTO. C.P. 36250

> ACI051201VD2 GTO-SOP/PUC-0232-2007

SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA:
ESTE Programa es publico, ajeno a cua Monterrey MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

LOCALIDAD: partido político Queda prohibido el us ANGRAS PARRANCISCO DEL RINCON, GTO.

CONTRATO: fines distintos al desarrollo social INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-028

IMPORTE CONTRATADO: \$330,969.58

\$0.00

INFORTE DE AMPLIACION.	30.00							
FECHAS:	INICIO	TÉRMINO	IMPORTE:		FIANZAS	NÚMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	17-oct-23	30-nov-23	IMPORTE CONTRATADO	\$330,969.58	ANTICIPO			
INICIO Y TERMINO REAL	17-oct-23	15-nov-23	IMPORTE AMPLIACIÓN	\$0.00	CUMPLIMIENTO		-	-
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	AMPLIACIÓN:			· ·
PRÓRROGA:			TOTAL	\$330,969.58	VICIOS OCULTOS:	III-615563-RC	22/11/2023	\$33,096.95
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$330,969.58			***************************************	

SANCIÓN

IMPORTE TOTAL COBRADO

		CONTRATO			EST. 1F (UN	EST. 1F (UNO FINIQUITO)						TOTAL ESTIMADO		ONTRAT-ESTIM			
LAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT		IMPORTE	CANT	IME	PORTE		- 115	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
						FECHA PERIODO DEL		21-nov-23 17-oct-23					((c) (2)				thereway is the way
													-				
						PERIODO AL		15-nov-23					-	ALCOHOLD SA	AND ENGINEER		and a service of the service
	ESTUDIOS PREVIOS		The same of the sa				_										
	Estudio socioeconómico. Incluye características políticas; características geográficas: ubicación y superficie, orografía, hidrografía, clima y suelo; aspectos generales: vías de comunicaciones, telecomunicaciones, servicios; análisis de los sectores de la economía: sector primario, secundario y terciario; análisis de la población: población, educación y población económicamente activa.	EST	6,162.27	1.00	\$ 6,162.27	1.00	\$	6,162.27	0.00	\$				1.000	6,162.270	0.000	0.000
	Levantamiento topográfico en planimetría y altimetría de las líneas de conducción y circuitos de distribución que se proyecten en la periferia de la zona urbana. Incluye: monumentación y referenciación física para proyecto; localización de construcciones (usuarios) o paramentos, guarniciones, banquetas; líneas de agua, drenaje, gas, fibra óptica, etc.; cajas de válvulas, pozos de visita, árboles, postes de electricidad y teléfono y cualquier otro elemento representativo del terreno; establecimiento de bancos de nivel estratégicos y entrega de: libretas de tránsito y nivel o impresiones de los resultados de la estación total y hojas de cálculo topográfico, informe final y plano topográfico con curvas de nivel. De 0.50km a 3.00 km	LEV	61,168.38	1.00	\$ 61,168.38	1.00	\$	61,168.38	0.00	s	•			1.000	61,168.380	0.000	0.000
	Estudio de mecánica de suelos con el fin de determinar la capacidad de carga para el desplante de estructuras de acuerdo a los lineamientos establecidos en los términos de referencia y la determinación de valores índice y granulometría para clasificar el material de acuerdo al SUCS.	EST	30,095.78	1.00	\$ 30,095.78	1.00	\$	30,095.78	0.00	s	1,00			1,000	30,095.780	0.000	0.000
	DISEÑO DE RED																
	Memoria descriptiva del proyecto. Incluye el funcionamiento de cada uno de los elementos, así como sus características propias de longitud, profundidad, tipo de material, Etc., así como su justificación, describir el lugar y obra de vertido, asimismo si existe una interconexión a redes existentes describiendo este punto de interconexión.	MEM	12,818.50	1.00	\$ 12,818.50	1.00	\$	12,818.50	0.00	\$	•			1.000	12,818.500	0.000	0.000
	Captura y simulación hidráulica de lineas de distribución principales y secundarias definidos en cada sector. Incluye diseño y revisión en software, el diseño de las estructuras que se requieran para cada línea y el diseño o rediseño de cruceros.	MOD	79,211.51	1.00	\$ 79,211.51	1.00	\$	79,211.51	0.00	s	*			1.000	79,211.510	0.000	0.000
	Dimensionamiento de tanque de regularización y almacenamiento, selección de tanque tipo CEAG, propuesta de cimentación de tanque tipo, planos y volumenes de obra de tanque.	DIS	30,986.40	1.00	\$ 30,986.40	1.00	\$	30,986.40	0.00	\$	•			1.000	30,986.400	0.000	0.000

L.D.G. JULIETA EDITH VILLAFAÑA ROCHA ANTARES CONSULTORES EN INGENIERÍA, S.C. CONTRATISTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\$330,969.58

DIRECCION RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS

2 DE 3

FECHA DE REALIZACION:

06 DE DICIEMBRE DE 2023

PROYECTO EJECUTIVO PARA: REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MONTERREY DEL

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

LOCALIDAD:

MONTERREY

MUNICIPIO: CONTRATO:

SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA:

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-028

IMPORTE CONTRATADO:

\$330,969.58

\$0.00

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERÍA, S.C.

RAFAEL DÁVALOS NO. 24, FRACC. MINERAL DE LA HACIENDA, GUANAJUATO; GTO. C.P. 36250

> ACI051201VD2 GTO-SOP/PUC-0232-2007

IMPORTE DE AMPLIACION:	\$0.00							
FECHAS:	INICIO	TÉRMINO	IMPORTE:		FIANZAS	NÚMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	17-oct-23	30-nov-23	IMPORTE CONTRATADO	\$330,969.58	ANTICIPO			
INICIO Y TERMINO REAL	17-oct-23	15-nov-23	IMPORTE AMPLIACIÓN	\$0.00	CUMPLIMIENTO	•	•	-
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	AMPLIACIÓN:			-
PRÓRROGA:			TOTAL	\$330,969.58	VICIOS OCULTOS:	III-615563-RC	22/11/2023	\$33,096.95
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$330,969.58				
			SANCIÓN	\$0.00				

IMPORTE TOTAL COBRADO

			CONTRA	TO		EST. 1F (UN	IO FINIQUITO)					TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
VE	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE			CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
		STATISTICS				FECHA	21-nov-23				100	SINGS			
						PERIODO DEL	17-oct-23								
						PERIODO AL	15-nov-23		The second second	Marine Phone		Seekle A			
	PLANOS, MEMORIA FOTOGRÁFICA Y MANUAL														
p (i o g (i p	Plano topográfico de la zona en estudio, contendrá como mínimo: prientación y su tipo, croquis de localización, simbología, cuadro de referencia, cuadro constructivo del levantamiento, bancos de nivel para construcción, referencias topográficas, vias de comunicación incluídos los accesos marcando su estado o necesidad de adecuación po construcción); líneas de teléfono, eléctricas, agua potable, gaseoductos, oleoductos, fibra óptica, pavimentos; usos del suelo icultivo, agostadero, pastos), sembrado de construcciones, paramentos, guarniciones, banquetas, curvas de nivel a cada metro, fallas geológicas y demás elementos representativos del terreno. Presentación en medios digital e impreso. Para una longitud de trazo de 0.01 a 5.00 kilómetros.	PLN	13,071.21	1.00	\$ 13,071.21	1.00	\$ 13,071.21	0.00	\$			1.000	13,071.210	0.000	0.000
ti d	Plano general hidráulico, contendrá como mínimo: planta general del trazo, perfil hidráulico y de terreno, simbología, diferenciar las líneas existentes de las proyecto, obras o estructuras especiales, detalle de descarga, longitud, pendiente y diámetro de cada uno de los tramos, cota de arrastre y cota de terreno, cantidades de obra, detalles de canja. Presentación en medios digital e impreso.	PLN	17,269.27	1.00	\$ 17,269.27	1.00	\$ 17,269.27	0.00	\$ -			1.000	17,269.270	0.000	0.000
n d c	Anexo fotográfico. Incuye: una galería con las fotografías más representativas del lugar de estudio, tales como: monumentación y referenciación para proyecto, bancos de nivel para construcción, sitios donde se levantarán las estructuras especiales, lugar de descarga, cuerpo de agua donde se vertirán las aguas, caminos, calles cruces, sondeos, citando y detallando cada uno de los elementos mostrados.	MEM	2,223.34	1.00	\$ 2,223.34	1.00	\$ 2,223.34	0.00	\$ -			1.000	2,223.340	0.000	0.000
d	Manual de operación del sistema. Incluye operación y mantenimiento de los equipos, en caso de existir, así como su limpieza y en caso de ser necesario plantilla de trabajo.	MAN	9,381.23	1.00	\$ 9,381.23	1.00	\$ 9,381.23	0.00	\$ -			1.000	9,381.230	0.000	0.000
c	CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y EXPEDIENTE														
o d y	Catálogo de conceptos de los trabajos a ejecutar, por tramos. Incluye: obtención y presentación de generadores, integración de tarjetas y desgloce de básicos. Desgloce independiente de estructuras especiales y construcción de accesos. Así como el calendario de ejecución de obra semanal.		15,218.39 PERAD	0 F(\$ 15,218.39 DRTAN		\$ 15,218.39	0.00	\$.			1.000	15,218.390	0.000	0.000

L.D.G. JULIETA EDITH VILLAFAÑA ROCHA ANTARES CONSULTORES EN INGENIERÍA, S.C. CONTRATISTA

- === 2023

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

ING. FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS

3 DE 3

FECHA DE REALIZACION:

SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA:

06 DE DICIEMBRE DE 2023

PROYECTO EJECUTIVO PARA: REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MONTERREY DEL

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

LOCALIDAD: MUNICIPIO:

MONTERREY

SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

\$0.00

CONTRATO: IMPORTE CONTRATADO: INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-028

\$330,969.58 IMPORTE DE AMPLIACION:

MONTO POR EJERCER

\$0.00

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERÍA, S.C.

RAFAEL DÁVALOS NO. 24, FRACC. MINERAL DE LA HACIENDA,

GUANAJUATO; GTO. C.P. 36250

ACI051201VD2 GTO-SOP/PUC-0232-2007

FECHAS:	INICIO	TÉRMINO	IMPORTE:		FIANZAS	NÚMERO	FECHA	MONTO
NICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	17-oct-23	30-nov-23	IMPORTE CONTRATADO	\$330,969.58	ANTICIPO			
IICIO Y TERMINO REAL	17-oct-23	15-nov-23	IMPORTE AMPLIACIÓN	\$0.00	CUMPLIMIENTO		-	2
ONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	AMPLIACIÓN:	•		
RÓRROGA:			TOTAL	\$330,969.58	VICIOS OCULTOS:	III-615563-RC	22/11/2023	\$33,096.95
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$330,969.58				
			SANCIÓN	\$0.00	1			
			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$330,969.58	1			
			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$330,969.58	J			

			CONTRATO				EST. 1F (UNO FINIQUITO)				TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
200						FECHA	21-nov-23							
						PERIODO DEL	17-oct-23							
						PERIODO AL	15-nov-23							
	Expediente del proyecto. Incluye: integración de portada, índice, marco físico, estudio socioeconómico, estudio topográfico, memoria descrptiva, estructuras especiales, memoria de cálculo, afectaciones, planos de proyecto (dos impresiones del topográfico y dos del hidráulico), anexo fotográfico, catálogo de conceptos y especificaciones constructivas. Deben presentarse un tanto de los documentos en original debidamente encuadernados y rotulados, y su respectivo respaldo digital en CD ROM debidamente dentificado y rotulado. Los archivos digitales deben presentarse en: documentos en MS WORD, datos tabulados en MS EXCEL y planos en AUTOCAD.		7,712.32	1.00	\$ 7,712.32	1.00	\$ 7,712.32	0.00	\$		1.000	7,712.320	0.000	0.000
-	IMPORTE CONTRATADO	\$330	0,969.58	Т	\$285,318.60		\$285,318.60		T		 	\$285,318.60		\$0.00
	IMPORTE DE AMPLIACION		50.00		\$45,650.98		\$45,650.98					\$45,650.98		\$0.00
	TOTAL		0,969.58		\$330,969.58	ACUMULADO				ACUMULADO		\$330,969.58		\$0.00
	(MENOS) TOTAL ESTIMADO		0,969.58											
- 1		-	M	-										

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA. RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

OPERADO FORTAMUN

- === 2023

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

L.D.G. JULIETA EDITH VILLAFAÑA ROCHA ANTARES CONSULTORES EN INGENIERÍA, S.C. CONTRATISTA

ING. FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ SUPERVISOR