



San Francisco del Rincón, Gto., 20 de julio del 2018
Oficio no. UT/143/2018
Asunto se contesta solicitud

C. Marlene Castro
Presente:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 12, 13, 82, 84, 96, 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, y referente a su solicitud de fecha 13 de julio del presente año con número de folio 01079818 que a la letra dice: **Obra Pública: Solicito su apoyo para que me sea compartida la información como se indica en el archivo anexo, en caso de tener inconvenientes con dicho archivo comparto link para visualizarlo <http://www.cmicgto.com.mx/images/Solicitud-Infomex-Ene-Jun.pdf>. En el derecho que me da la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, en base a su Artículo 26, solicito la siguiente información: Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, correspondientes al periodo del 1º de Enero al 30 de Junio del 2018, que contenga los siguientes datos:**

- a) Fecha de contrato;
- b) Número de contrato;
- c) Número de licitación;
- d) Modalidad;
- e) Tipo de contratación (Opciones: Obra o Servicio)
- f) Tipo de recurso especificar si es Estatal, Municipal, Federal o Ingresos propios;
- g) Descripción del contrato;
- h) Empresa a la que se asignó el contrato;
- i) Monto de la obra con IVA incluido;
- j) Fecha de inicio de los trabajos;
- k) Fecha de término de los trabajos;
- l) Avance físico;
- m) Avance financiero.



Se anexa tabla con la información antes mencionada.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo así mismo quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.


Atentamente

Lic. Ana Elizabeth Angel Rocha
Titular de la Unidad de Transparencia



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

RELACION DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

DEPENDENCIA O ORGANISMO OPERADOR	NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	NUMERO DE LICITACION (SI ES EL CASO)	MODALIDAD	TIPO DE RECURSO	FECHAS DE TRABAJOS		DESCRIPCION DE OBRA	MONTO TOTAL CONTRATADO CON IVA	EMPRESA O PERSONA FISICA (RAZON SOCIAL) A LA QUE SE ASIGNO CONTRATO	AVANCE ECONOMICO	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
						INICIO	FIN						
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-001	16-feb-18	SFR-LS-01/2018	LIC. SIMPLIFICADA	RECURSOS ESTATALES	19-feb-18	30-abr-18	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES	\$4,999,890.00	J. JESUS CERRILLO RAMOS	100%	100.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-002	19-feb-18	SFR-LS-02/2018	LIC. SIMPLIFICADA	RECURSOS MUNICIPALES	19-feb-18	19-may-18	PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO REAL 1A. ETAPA (TRAMO CAMINO DEL PUENTE A CALLE SIN NOMBRE)	\$3,542,046.29	ING. JOSÉ DE JESUS SALDAÑA SANCHEZ	72%	95.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-003	02-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	02-mar-18	16-mar-18	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD COLONIA EL REFUGIO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA BUENAVENTURA, REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA.	\$201,033.73	ING. ROGELIO LARA JURADO	100%	100.00%	TERMINACION DE ESCRITURA EN EL REPORTE DE OBRA
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-004	02-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	02-mar-18	16-mar-18	PROYECTO EJECUTIVO DE LINEA DE ALIMENTACION Y ADECUACION DEL PROYECTO DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO SAN ISIDRO DE LOS PALOMINO - ARBOZO DE LOS MORENO	\$201,490.97	ING. ROGELIO LARA JURADO	100%	100.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-005	02-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	02-mar-18	15-abr-18	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL	\$201,400.00	DESARROLLADORA SILMAR, S.A. DE C.V.	100%	100.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-006	02-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	02-mar-18	16-mar-18	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL PARA SAN FRANCISCO (TRAMO BVD. GPE. VICTORIA A BVD.LAS TORRES); BVD. JERONIMO JOSEPH (ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y BVD. DE LOS HERMANOS) Y BVD. DE LA UNIDAD NACIONAL (ENTRE BVD. AGUILES SERDANI) Y BVD. AGUILES SERDANI); CALLE TOMAS PADILLA, CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE	\$201,305.66	DESARROLLADORA SILMAR, S.A. DE C.V.	100%	100.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-007	02-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	02-mar-18	16-mar-18	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL	\$200,271.36	DESARROLLADORA SILMAR, S.A. DE C.V.	100%	100.00%	terminación anticipada
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-008	02-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	02-mar-18	15-abr-18	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL	\$150,000.00	CONSTRUCTORA RESTAURAO, S.A. DE C.V.	0%	0.00%	terminación anticipada
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-009	02-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	02-mar-18	15-abr-18	PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO MERCADO MUNICIPAL PARA SAN FRANCISCO	\$200,000.00	CONSTRUCTORA RESTAURAO, S.A. DE C.V.	0%	0.00%	terminación anticipada
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-010	02-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	02-mar-18	08-mar-18	ELABORACION DE 10 FICHAS DE AFECTACION DE VARIAS OBRAS	\$19,464.80	ARO. MARCO ANTONIO MURILLO CHÁVEZ	100%	100.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-011	02-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	02-mar-18	31-mar-18	PROYECTO EJECUTIVO DE CANCHA DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE EL MAQUEY	\$150,000.00	ARO. MARCO ANTONIO MURILLO CHÁVEZ	100%	100.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-012	02-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	02-mar-18	16-mar-18	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMAS EN DEPORTIVA SAN FRANCISCO	\$37,000.00	DESARROLLADORA SILMAR, S.A. DE C.V.	100%	100.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-013	02-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	02-mar-18	31-mar-18	PROYECTO EJECUTIVO DE TECHADO DE ALBERCA EN DEPORTIVA J. JESUS RODRIGUEZ BARBA	\$145,000.00	ARO. MARCO ANTONIO MURILLO CHÁVEZ	100%	100.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-014	02-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	02-mar-18	16-mar-18	ELABORACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL FEDERAL DEL BOULEVARD LAS TORRES NORTE (TRAMO 0+500 A 1+500)	\$125,910.67	ING. DANIEL ORNELAS JASSO	100%	100.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-015	02-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	02-mar-18	20-may-18	ELABORACION DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A CONDICIONANTES DEL MIA DE LA OBRA CAMINO VIEJO (EJE CENTRAL) 1A. ETAPA	\$112,520.00	ING. DANIEL ORNELAS JASSO	50%	100.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-016	12-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	12-mar-18	25-abr-18	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL URBANAMIENTO SUR - 2DA ETAPA (KM 6+300 A 8+520)	\$388,739.48	ING. MIGUEL ANGEL DIAZ ALCARAZ	75%	95.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-017	13-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	19-mar-18	17-may-18	TRABAJOS DE ADECUACION DE LA CELDA 3 EN EL RELLENO SANITARIO	\$1,658,420.80	INGENIEROS DE MEXICO ASOCIADOS PMS, S.A. DE C.V.,	100%	75.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-018	13-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	13-mar-18	11-may-18	CONSTRUCCION DE 54 GAVETAS DE OSARIOS Y 70 GAVETAS DE ADULTO EN PANTEON SAN FRANCISCO	\$438,260.15	J. JESUS CERRILLO RAMOS	100%	100.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-019	15-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	19-mar-18	16-jun-18	DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAUZ DE ARMENTA ETAPA 1	\$974,978.85	DESARROLLADORA SILMAR, S.A. DE C.V.	100%	100.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-020	15-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	15-mar-18	23-mar-18	ELABORACION DE DOCE PLANOS Y PRESUPUESTOS DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO	\$79,530.59	ING. ROGELIO LARA JURADO	100%	100.00%	

DEPENDENCIA U ORGANISMO OPERADORA	NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	NUMERO DE LICITACION (SI ES EL CASO)	MODALIDAD	TIPO DE RECURSO	FECHAS DE TRABAJOS		DESCRIPCIÓN DE OBRA	MONTO TOTAL CONTRATADO CON IVA	EMPRESA O PERSONA FISICA (RAZON SOCIAL) A LA QUE SE ASIGNO CONTRATO	AVANCE ECONOMICO	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
						INICIO	FIN						
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-021	15-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	15-mar-18	13-may-18	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR PLUVIAL TRES MARIAS TRAMO CALLE 4 DE OCTUBRE A CALLE MICHOCACÁN	\$128,499.70	ING. ROGELIO LARA JURADO	100%	100.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-022	19-mar-18	SFR-LS-09/2018	LIC. SIMPLIFICADA	RECURSOS ESTATALES	21-mar-18	18-jun-18	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL	\$5,813,515.01	ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHÁVEZ	0%	0.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-023	20-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	26-mar-18	24-may-18	ALUMBRADO PÚBLICO BULEVAR JERÓNIMO JOSEPH	\$214,888.84	JESUS ENRIQUE REVINOSO BOLAÑOS	99%	100.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-024	20-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	26-mar-18	24-may-18	ALUMBRADO PÚBLICO BULEVAR LAS TORRES (TRAMO LIBRAMIENTO A CALLE JOSÉ MARÍA JUAREZ)	\$990,493.96	JESUS ENRIQUE REVINOSO BOLAÑOS	100%	95.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-025	20-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	26-mar-18	24-may-18	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PREDIO LUCIO MUÑOZ	\$140,849.52	JESUS ENRIQUE REVINOSO BOLAÑOS	50%	100.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-026	20-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	26-mar-18	24-abr-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SESENTA Y NUEVE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES	\$456,001.21	SAABSA AGEROS, S.A DE C.V.	50%	100.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-027	21-mar-18	SFR-LS-04/2018	LIC. SIMPLIFICADA	RECURSOS MUNICIPALES FORTAMUN	21-mar-18	31-may-18	COLECTOR PLUVIAL SAN MIGUEL (TRAMO IGNACIO RAMIREZ)	\$1,959,829.96	ING. JOSÉ DE JESÚS SALDARRIÁN SÁNCHEZ	0%	100.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-028	22-mar-18	SFR-LS-05/2018	LIC. SIMPLIFICADA	RECURSOS MUNICIPALES FALSM 2018	26-mar-18	23-jun-18	COLECTOR PLUVIAL EXHACIENDA 2DA. ETAPA	\$3,910,808.63	GRUPO RYNSHEM, S.A. DE C.V.	0%	60.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-029	26-mar-18	SFR-LS-06/2018	LIC. SIMPLIFICADA	RECURSOS MUNICIPALES FORTAMUN	02-abr-18	31-may-18	EQUIPAMIENTO CAMINO VIEJO 1A. ETAPA	\$2,269,176.02	ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHÁVEZ	100%	80.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-030	26-mar-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	26-mar-18	09-abr-18	ELABORACIÓN DE 7 NOTAS TÉCNICAS PARA GESTIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS	\$194,880.00	ING. DANIEL SONIA SANTOYO	100%	100.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-031	26-mar-18	SFR-LS-07/2018	AD. DIRECTA	MUNICIPAL	26-mar-18	09-abr-18	SIETE PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES	\$97,956.08	ING. ROGELIO LARA JURADO	100%	100.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-032	03-abr-18		LIC. SIMPLIFICADA	RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES	16-abr-18	14-jul-18	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAUZ DE ARBENITA	\$2,663,977.78	DESARROLLADORA SUMAR, S.A. DE C.V.	50%	5.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-033	13-abr-18	SFR-LS-09/2018	LIC. SIMPLIFICADA	RECURSOS ESTATALES	23-abr-18	21-jul-18	PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. LUCAS GAVILÁN	\$3,215,168.93	ING. JOSÉ DE JESÚS SALDARRIÁN SÁNCHEZ	0%	15.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-034	13-abr-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	30-abr-18	28-jul-18	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA DE 16 M2 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	\$961,988.82	GRUPO CONSTRUCTOR	0%	10.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-035	16-abr-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	23-abr-18	22-may-18	ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO SUR PARA INCLUIR CICLOVIA (KM. 0+0400 A 6+300)	\$350,000.00	ARCHITETTI, S. DE RL. DE C.V.	0%	10.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-036	16-abr-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	23-abr-18	22-may-18	PROYECTO EJECUTIVO DE CICLOVIA INTERCONEXIÓN LIBRAMIENTO- BLVD. LAS TORRES NORTE-BLVD. JUVENTINO ROSAS-CAMINO VIEJO	\$95,000.00	ING. MIGUEL ANGEL DIAZ ALCARAZ	50%	50.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-037	17-abr-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	01-may-18	29-jun-18	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE DE MONTES	\$253,310.36	JESUS ENRIQUE REVINOSO BOLAÑOS	0%	30.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-038	17-abr-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	01-may-18	29-jun-18	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE OJO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO II ETAPA	\$167,283.60	JESUS ENRIQUE REVINOSO BOLAÑOS	0%	30.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-039	17-abr-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	01-may-18	29-jun-18	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE MEXQUITO	\$354,109.72	JESUS ENRIQUE REVINOSO BOLAÑOS	0%	30.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-040	17-abr-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	01-may-18	29-jun-18	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PEDRO PADILLA DE LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO	\$272,142.96	JESUS ENRIQUE REVINOSO BOLAÑOS	0%	50.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-041	23-abr-18	SFR-LS-08/2018	LIC. SIMPLIFICADA	RECURSOS ESTATALES	30-abr-18	28-jul-18	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIANOTALAVEIRA	\$4,948,904.60	ARQ. FRANCISCO ARRIAGA CARMONA	52%	15.00%	

NÚMERO DE LICITACIÓN (SI ES EL CASO)	FECHA DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA U ORGANISMO	DESCRIPCIÓN DE OBRA	MONTO TOTAL CONTRATADO CON IVA	EMPRESA O PERSONA FÍSICA (RAZÓN SOCIAL) A LA QUE SE ASIGNÓ EL CONTRATO	AVANCE ECONOMICO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES	FECHAS DE TRABAJOS		TIPO DE RECURSO	MODALIDAD
										INICIO	FIN		
			OPERADOR										
42	23-abr-18	OPM-SFR/2018-042	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	CICLOVÍA EN EL BLVD. PANAMÁ (TRAMO BLVD. PEDRO NICOLÁS A BLVD. FRANCISCO HERNÁNDEZ Y PUENTE RÍO SANTIAGO)	\$240,000.00	ARQ. FRANCISCO ARRIAGA CARMONA	100%	100.00%		23-abr-18	07-may-18	MUNICIPAL	AD. DIRECTA
43	24-abr-18	OPM-SFR/2018-043	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	RESTAURACIÓN DEL ANILLO DE HIERRO PRIMERA ETAPA	\$1,994,717.37	DANIEL VENEGAS MARES	0%	0.00%		01-may-18	28-ago-18	RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES	LIC. SIMPLIFICADA
44	24-abr-18	OPM-SFR/2018-044	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	ELABORACIÓN DE 3 NOTAS TÉCNICAS Y ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA GESTIÓN DE RECURSOS DE OBRAS	\$199,520.00	SI CORP INGENIERÍA APLICADA S.R.L. DE C.V.	100%	100.00%		24-abr-18	08-may-18	MUNICIPAL	AD. DIRECTA
45	24-abr-18	OPM-SFR/2018-045	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	ELABORACIÓN DE 4 NOTAS TÉCNICAS, 2 AFOROS VEHICULARES Y 10 AFOROS CICLISTAS AJUSTADOS PARA GESTIÓN DE RECURSOS DE OBRAS	\$ 186,760.00	SI CORP INGENIERÍA APLICADA S.R.L. DE C.V.	100%	100.00%		24-abr-18	08-may-18	MUNICIPAL	AD. DIRECTA
46	24-abr-18	OPM-SFR/2018-046	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DESARROLLO DE UN NUEVO DESARROLLO COMERCIAL EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$400,000.00	CONSTRUCTORA RESTAURAR, S.A. DE C.V.	95%	100.00%		24-abr-18	23-may-18	ESTATAL	AD. DIRECTA
47	24-abr-18	OPM-SFR/2018-047	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN ESPACIOS PÚBLICOS	\$659,053.43	J. JESÚS CERRILLO RAMOS	76%	100.00%		01-may-18	15-may-18	MUNICIPAL	AD. DIRECTA
48	24-abr-18	OPM-SFR/2018-048	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	REPELADO Y PINTURA BORDA PERIMETRAL SECTOR SUR DE PANTEON SAN MIGUEL	\$130,047.37	J. JESÚS CERRILLO RAMOS	0%	100.00%		01-may-18	15-may-18	MUNICIPAL	AD. DIRECTA
49	24-abr-18	OPM-SFR/2018-049	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS EN PANTEÓN DE JESÚS DEL MONTE	\$258,850.10	J. JESÚS CERRILLO RAMOS	0%	100.00%		01-may-18	14-jun-18	MUNICIPAL	AD. DIRECTA
50	09-may-18	OPM-SFR/2018-050	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MONTERREY (TAMO CALLE NIÑOS HEROES -CAMINO VIEJO)	\$4,283,530.31	DESARROLLADORA SILMAR, S.A. DE C.V.	55%	100.00%		14-may-18	11-ago-18	ESTATAL	LIC. SIMPLIFICADA
51	11-may-18	OPM-SFR/2018-051	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE MEXIQUITO	\$304,968.29	ARQ. PEDRO MUÑOZ LÓPEZ	76%	25.00%		21-may-18	04-jul-18	MUNICIPAL	AD. DIRECTA
52	11-may-18	OPM-SFR/2018-052	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HEROES	\$3,596,882.76	CONSTRUCCIONES DEL RINCÓN, S.A. DE C.V.	50%	65.00%		21-may-18	18-ago-18	MUNICIPAL	LIC. SIMPLIFICADA
53	14-may-18	OPM-SFR/2018-053	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	CUATRO PROYECTOS EJECUTIVOS DE CICLOVIAS EN VARIAS CALLES	\$105,579.02	ROGELIO LARA JURADO	100%	15.00%		14-may-18	28-may-18	MUNICIPAL	AD. DIRECTA
54	16-may-18	OPM-SFR/2018-054	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	ESTUDIO DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR	\$150,000.00	ING. DANIEL ORNELAS JASSO	100%	100.00%		16-may-18	14-jun-18	MUNICIPAL	AD. DIRECTA
55	17-may-18	OPM-SFR/2018-055	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	PROYECTO EJECUTIVO DE GLORIETA ELEVADA PARA CICLISTAS Y PEATONES EN BLVD. JUVENTINO ROSAS	\$449,041.72	ING. LUIS FELIPE COLLAZO HERNANDEZ	50%	50.00%		17-may-18	15-jul-18	MUNICIPAL	AD. DIRECTA
56	17-may-18	OPM-SFR/2018-056	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	DOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE REHABILITACION DE LAS CALLES HACIENDA DE SOPENA Y HACIENDA DE LAS FLORES	\$59,647.81	ING. ROGELIO LARA JURADO	100%	100.00%		17-may-18	31-may-18	MUNICIPAL	AD. DIRECTA
57	22-may-18	OPM-SFR/2018-057	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	PAVIMENTACION DE CALLE HACIENDA DE SOPENA, COL. EXHACIENDA DE SANTIAGO	\$1,142,735.28	GRUPO RYXSHEM, S.A. DE C.V.	91%	95.00%		28-may-18	26-jul-18	MUNICIPAL	AD. DIRECTA
58	22-may-18	OPM-SFR/2018-058	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR PLUVIAL SUROESTE	\$250,629.60	ING. ROGELIO LARA JURADO	50%	50.00%		22-may-18	20-jun-18	MUNICIPAL	AD. DIRECTA
59	22-may-18	OPM-SFR/2018-059	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	PROYECTO EJECUTIVO DE GIMNASIO Y BODEGA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$170,000.00	ING. ROGELIO LARA JURADO	100%	100.00%		22-may-18	20-jun-18	MUNICIPAL	AD. DIRECTA
60	22-may-18	OPM-SFR/2018-060	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	ELABORACION DE 71 FICHAS DE AFECTACION EN EL LIBRAMIENTO SUR	\$138,200.08	ING. ROGELIO LARA JURADO	100%	100.00%		22-may-18	05-jun-18	MUNICIPAL	AD. DIRECTA
61	25-may-18	OPM-SFR/2018-061	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES VALLE DEL ORO Y VALLE DE LAS FLORES	\$420,000.00	ING. JOSE DE JESUS SALDAÑA SANCHEZ	0%	95.00%		04-jun-18	02-ago-18	MUNICIPAL	AD. DIRECTA
62	25-may-18	OPM-SFR/2018-062	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	CONSTRUCCION DE 13 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	\$947,097.32	ING. FELIPE BECERRA GONZALEZ	63%	10.00%		04-jun-18	04-sep-18	MUNICIPAL	AD. DIRECTA

SE DARA UNA PRIMERA ASIGNACION 82298.52

SE DARA UNA PRIMERA ASIGNACION 250,000.00

DEPENDENCIA O ORGANISMO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	NUMERO DE LICITACION (SI ES EL CASO)	MODALIDAD	TIPO DE RECURSO	FECHAS DE TRABAJOS		DESCRIPCIÓN DE OBRA	MONTO TOTAL CONTRATADO CON IVA	EMPRESA O PERSONA FÍSICA (RAZON SOCIAL) A LA QUE SE ASIGNÓ CONTRATO	AVANCE ECONOMICO	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
						INICIO	FIN						
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-063	28-may-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	04-jun-18	01-sep-18	DRENAJE SANITARIO, COLONIA EL REFUGIO, SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	\$1,548,698.00	GRUPO RYXSHEM, S.A. DE C.V.	50%	0.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-064	01-jun-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	11-jun-18	08-sep-18	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA COLONIA INFONAVIT SAN FRANCISCO LA ETAPA	\$1,676,152.67	BARBA Y SALDAÑA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0%	5.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-065	01-jun-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	11-jun-18	09-ago-18	PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS DEL SALTO DE ABAJO LA ETAPA	\$376,428.24	J. JESUS CERRILLO RAMOS	0%	100.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-066	08-jun-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	08-jun-18	07-ago-18	PROYECTO EJECUTIVO PUENTE CICLOVIA CAMINO VIEJO SOBRE RIO SANTIAGO	\$288,676.09	ING. LUIS FELIPE COLLAZO HERNANDEZ	50%	20.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-067	12-jun-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	18-jun-18	18-ago-18	REHABILITACION DE BULEVAR JUVENTINO ROSAS	\$1,070,629.85	GRUPO RYXSHEM, S.A. DE C.V.	0%	0.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-068	13-jun-18	SFR-LS-14/2018	LIC. SIMPLIFICADA	EST/MUN	18-jun-18	15-sep-18	CUBIERTA DE ALBERCA EN LA DEPORTIVA J JESUS RODRIGUEZ BARBA	\$1,847,901.03	URBAQ DEL RINCON, S.A. DE C.V.	100%	100.00%	en la columna de tipo de recurso Aportación estatal
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-069	14-jun-18	SFR-LS-15/2018	LIC. SIMPLIFICADA	MUNICIPAL	18-jun-18	16-ago-18	EQUIPAMIENTO CAMINO VIEJO SEGUNDA ETAPA	\$2,445,985.84	ARC. MARCO ANTONIO MURILLO CHAVEZ	0%	0.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-070	18-jun-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	25-jun-18	23-ago-18	ADECUACION PROYECTO EJECUTIVO ANDADOR Y CICLOVIA DEL PARQUE LINEAL RIO SANTAIGO, TRAMO PARQUE DEL RIO A CAMINO VIEJO	\$237,609.22	ING. JULIAN GUERRERO MARTINEZ	0%	0.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-071	18-jun-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	25-jun-18	23-ago-18	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL REFUGIO	\$1,259,601.16	J. JESUS CERRILLO RAMOS	0%	5.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-072	18-jun-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	18-jun-18	17-jul-18	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR PLUVIAL SURESTE	\$200,000.00	ING. MIGUEL ANGEL DIAZ ALCARAZ	0%	0.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-073	18-jun-18		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	18-jun-18	17-jul-18	DICTAMEN ESTRUCTURAL DE BOVEDA EXISTENTE COLECTOR TRES MARIAS	\$62,640.00	ING. MIGUEL ANGEL DIAZ ALCARAZ	0%	0.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-074	22-jun-18	SFR-LS-18/2018	LIC. SIMPLIFICADA	ESTATAL	01-jul-18	28-sep-18	TRAMO CALEL 4 DE OCTUBRE A CALLE MICHOCAN REHABILITACION DE CAMINO A TEPETATE DEL GALLO	\$4,434,117.50	ARC. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA	0%	2.00%	
SAN FRANCISCO DEL RINCON,	OPM-SFR/2018-075	30-jun-18		AD. DIRECTA	FEDERAL	02-jul-18	29-ago-17	PAVIMENTACION DEL BLVD. GABRIEL FRANCISCO ENTRE BLVD. IGNACIO RAMIREZ Y PANAMA, FRACC. SAN MIGUEL	\$6,545,326.88	GRUPO RYXSHEM, S.A. DE C.V.	0%	0.00%	