



San Francisco del Rincón, Gto., 06 de agosto del 2018
Oficio no. UT/163/2018
Asunto se contesta solicitud

C. Marlene Castro
Presente:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 12, 13, 82, 84, 96, 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, y referente a su solicitud de fecha 30 de julio del presente año con número de folio 01165818 que a la letra dice: **Solicito su apoyo para que me sea compartida la relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma del mes de julio del 2018 como se indica en el pdf anexo, en caso de tener inconveniente con dicho archivo, agrego link para visualizarlo <http://www.cmicgto.com.mx/images/solicitud-Infomex-Jul.18.pdf>**


Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, correspondientes al mes de JULIO 2018, que contenga los siguientes datos:

- a) Fecha de contrato;
- b) Número de contrato;
- c) Número de licitación;
- d) Modalidad;
- e) Tipo de contratación (Opciones: Obra o Servicio);
- f) Tipo de recurso especificar si es Estatal, Municipal, Federal o Ingresos propios;
- g) Descripción del contrato; h) Empresa a la que se asignó el contrato;
- i) Monto de la obra con IVA incluido;
- j) Fecha de inicio de los trabajos;
- k) Fecha de término de los trabajos;
- l) Avance físico;
- m) Avance financiero.

Se anexa tabla con la información antes mencionada.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo así mismo quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente



Lic. Ana Elizabeth Angel Rocha
Titular de la Unidad de Transparencia

RELACION DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

Dirección de Obras Públicas

ECON
OMINO FISICO

MUNICIPIO, DEPENDENCIA U ORGANISMO OPERADOR	NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	NUMERO DE LICITACION (SI ES EL CASO)	MODALIDAD	TIPO DE RECURSO	FECHAS DE TRABAJOS	DESCRIPCIÓN DE OBRA	MONTO TOTAL CONTRATADO CON IVA	EMPRESA O PERSONA FISICA (RAZON SOCIAL) A LA QUE SE ASIGNO CONTRATO	0%	100%	hipervinculos a las convocatorias
OBRAS PUBLICAS	OPM-SFR/2018-076	11/07/2018		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	16/07/2018 13/09/2018	ENMALLADO EN EL AREA PERIMETRAL DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO	\$ 1,000,000.00	ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO	0%	0%	
OBRAS PUBLICAS	OPM-SFR/2018-077	11/07/2018		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	16/07/2018 13/09/2018	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SAN BUENAVENTURA	\$ 95,340.33	CHAVEZ GRUPO CONSTRUCTOR ARCHITETTI, S. DE R.L. DE C.V.	0%	5%	
OBRAS PUBLICAS	OPM-SFR/2018-078	11/07/2018		AD. DIRECTA	EST/MUN	16/07/2018 19/09/2018	COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CAMINO REAL	\$ 1,206,324.60	JESUS ENRIQUE	0%	20%	
OBRAS PUBLICAS	OPM-SFR/2018-079	11/07/2018		AD. DIRECTA	MUNICIPAL	16/07/2018 13/09/2018	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE TORTUGAS (LAS CONCHAS) A LAS TORTUGAS (LA PRESA)	\$ 180,930.45	REYNOSO BOLAÑOS GRUPO CONSTRUCTOR ARCHITETTI, S. DE R.L. DE C.V.	0%	5%	
OBRAS PUBLICAS	OPM-SFR/2018-080	11/07/2018		AD. DIRECTA	ESTATAL	16/07/2018 13/09/2018	ADECUACION ELECTRICA AL TALLER DE PRODUCCION DE CALZADO EN EL PLANTEL SAN FRANCISCO DEL RINCON DE EL CECYTE GUANAJUATO	\$ 150,000.00	ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO	0%	40%	
OBRAS PUBLICAS	OPM-SFR/2018-081	11/07/2018		AD. DIRECTA	ESTATAL	13/07/2018 27/07/2018	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA INSTALACION DE APARATOS EJERCITADORES EN CENTRO IMPULSO SOCIAL EL PIPILA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	\$ 115,000.00	CHAVEZ J JESUS CERRILLO	0%	100%	

JULIO DEL 2018