

- 2022

Acta de entrega - recepción

Municipio: **San Francisco del Rincón; Gto.**

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

En la Obra ubicada en Municipio de San Francisco del Rincón, Gto.; siendo las 10:30 hrs. del 23 de Noviembre del 2022 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, y por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	RAMO 33 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022; BAJO SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO NUMERO 1,283 DEL DÍA 15 DE JULIO DEL 2022.	
Ejercicio presupuestal:	2022	Programa:
Nombre de la Obra:	BACHEO DE BLVD. AQUILES SERDÁN, TRAMO DE BLVD. EMILIANO ZAPATA A VÍAS DEL FERROCARRIL FRENTE A LA SALLE	
Localidad:	San Francisco del Rincón, Gto.	

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	KABIOS SA DE CV		
No. de Registro CMIC:	No aplica		
Registros No. de Registro de Padrón de Contratista Municipal:	Estado: GTO-SOP/PUC-0253-2009		

Datos del contrato:

Número de contrato:	INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-018		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
09/AGOSTO/2022	22/SEPTIEMBRE/2022	09/AGOSTO/2022	22/SEPTIEMBRE/2022
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
	Número de oficio	Fecha de emisión	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$748,855.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$748,855.38	\$ 0.00	\$ 0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$748,855.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$748,855.38	\$ 0.00	\$ 0.00

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Descripción de los trabajos realizados:

LOS TRABAJOS DE LA OBRA:
"BACHEO DE BLVD. AQUILES SERDÁN, TRAMO DE BLVD. EMILIANO ZAPATA A VIAS DEL FERROCARRIL FRENTE A LA SALLE."

PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS MANTENIMIENTO URBANO: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, CONSIDERANDO UN ANCHO DE CARRIL DE HASTA DE 3.50 MTS. PARA OBRAS DE REHABILITACION DE PAVIMENTOS BAJO CONDICIONES DE DIFICULTAD EN SU OPERATIVIDAD, EXCAVACION A MANO, EN TERRENO TIPO "B", DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, EXCAVACION PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, CONSIDERANDO UN ANCHO DE CARRIL DE HASTA DE 3.50 MTS. PARA OBRAS DE REHABILITACION DE PAVIMENTOS BAJO CONDICIONES DE DIFICULTAD EN SU OPERATIVIDAD, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, A PRIMER KILÓMETRO, MEDIDO COMPACTO. BASES Y SUB-BASES (MATERIAL DE BANCO): AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 90% P.V.S.M. CON MEDIOS MECÁNICOS, SUBRASANTE CON MATERIAL INERTE COMPACTADA AL 95% DE SU PVS M POR MEDIOS SEMIMECÁNICOS, EN CAPAS DE 20 CM CON INCORPORACIÓN DE AGUA. NORMA SCT N-CTR-CAR-1-04-003-00, (PARA OBRAS DE REHABILITACION DE PAVIMENTOS BAJO CONDICIONES DE DIFICULTAD EN SU OPERATIVIDAD), BASE HIDRÁULICA, CON MATERIALES PÉTREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, COMPACTADA AL 100 % (PARA OBRAS DE REHABILITACION DE PAVIMENTOS BAJO CONDICIONES DE DIFICULTAD EN SU OPERATIVIDAD), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. ACABADOS (CONCRETO HIDRAULICO): PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=42 KG/CM2 CON RESISTENCIA RAPIDA A 3 DIAS, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CURADO DE CONCRETO CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, A RAZÓN DE 3.5 M2 POR LITRO CON ASPERSOR, CORTE DE CONCRETO JOVEN EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., CALAFATEO DE JUNTAS A BASE DE SELLADOR DE POLIURETANO DE LA LINEA SIKA "SIKAFLEX AT", (POLIURETANO) DE LA LÍNEA PASA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y COSTO, EN COLOR GRIS. PAVIMENTOS ASFALTICOS: BARRIDO DE SUPERFICIE POR TRATAR, POR MEDIOS MECANICOS (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA RR-2K EN 0.6 LT/M2 (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 MEZCLA FINA DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%, RIEGO DE SELLO CON EMULSION ASFALTICA RR-2K A RAZON DE 1.3 LT/M2 Y MATERIAL PETREO 3-A, A RAZON DE 10 LT/M2, CONSIDERANDO EL BARRIDO DE MATERIAL TRITURADO SOBRANTE, SU RECOLECCION Y ACARREO FUERA DE LA OBRA. LIMPIEZAS: LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA SU RECEPCIÓN Y OCUPACIÓN.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías:

Fianza número:	2187682	Valor de la fianza:	\$ 74,885.53
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
07 DE OCTUBRE DEL 2022	Inicio	Termino	
	23 DE NOVIEMBRE DEL 2022	23 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
Nombre de la afianzadora:	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.		
Ante :	Tesorería Municipal de San Francisco del Rincón; Gto.		
Otras garantías:	Aplicaron fianzas de cumplimiento de contrato.		

Relación de estimaciones:

No.	PERIODO			IMPORTE
1	09-AGO-22	AL	27-AGO-22	\$ 230,977.52
2	28-AGO-22	AL	15-SEP-22	\$ 250,223.30
3	16-SEP-22	AL	20-SEP-22	\$ 262,429.29
4F	21-SEP-22	AL	22-SEP-22	\$ 5,225.27
TOTAL ESTIMADO:				\$ 748,855.38
TOTAL CONTRATADO:				\$ 748,855.38
AMPLIACIÓN:				\$ -
LIQUIDACIÓN:				\$ -
SANCIÓN:				\$ -
SALDO A CANCELAR:				\$ 0.00

Observaciones:



El Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con La Contraloría Municipal, reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente y a través de la Dirección de Infraestructura como entidad contratante, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Declaran las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final. Por lo cual se hace constar por la supervisión que se reciben.





Así bien, sírvase la presente como acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato, de conformidad al artículo 113 de la ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato y al artículo 243 de su respectivo reglamento.

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo del **Municipio de San Francisco del Rincón, Gto, en conjunto con**

Contraloría Municipal. Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>POR EL MUNICIPIO O ENTIDAD CONTRATANTE</p> <p>FIRMA:  ARQ. CELESTINO ORTEGA MONJARAZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</p>	<p>POR EL CONTRATISTA O EMPRESA EJECUTOR</p> <p>FIRMA:  KABIOS SA DE CV CONTRATISTA</p>
<p>POR EL SUPERVISOR DE OBRA.</p> <p>FIRMA:  NOMBRE: ARQ. OMAR GPE. SALDAÑA LÓPEZ. CARGO: SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA</p>	<p>POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL</p> <p>FIRMA:  NOMBRE: ARQ. GERMAN MUÑOZ RAMÍREZ CARGO: COORDINADOR DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PUBLICA</p>

OPERADO FORTAMUN

-  2022

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"