

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL
RINCON, GTO; CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2024.**

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Artículo 139 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, que a la letra dice: "Presentar bimestralmente al Ayuntamiento un informe de las actividades de la Contraloría Municipal, señalando las irregularidades que se hayan detectado en el ejercicio de su función, con relación a su plan de trabajo y al programa de auditorías y revisiones anuales.

Las actividades desarrolladas quedan enmarcadas dentro de los incisos de Atribuciones del Contralor Municipal.

INCISO I.- Presentar al Ayuntamiento durante el mes de Enero el Plan de Trabajo y el Programa de Auditorías y revisiones anuales así como el Presupuesto que habrá de ejercer para el cumplimiento de dicho plan y programa.


Con nuestro oficio Número CM/040/2024 de fecha 26 de Enero del 2024 se envió al H. Ayuntamiento el Plan de Trabajo y el Programa de Auditorías, y revisiones para el ejercicio 2024. Igualmente en la sesión ordinaria celebrada el día 31 de Enero del 2024 y acta número 1354 se tiene por recibido el Plan Anual de Trabajo para el ejercicio 2024.

INCISO IV.- Realizar un programa de visitas y auditorias periódicas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, participando aleatoriamente en los procesos administrativos de las mismas desde su inicio hasta su conclusión, y en su caso, promover las medidas para prevenir y corregir las deficiencias detectadas, mediante la adopción de recomendaciones y medidas preventivas o correctivas que estime convenientes, las cuales deberán ser atendidas por los titulares del área respectiva.

También podrá realizar auditorías, revisiones y evaluaciones, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad de su gestión y encargo;

Auditoria No. CM/AUD04/2022 Dirección de Reglamentos, Fiscalización y Control con el alcance siguiente: "Revisión de los Ingresos recaudados de acuerdo a la normatividad aplicable y estructura organizacional" por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021. Acta de inicio el día 15 de Agosto 2022 información inicial entregada. Informe de Resultados de Auditoria entregado el día 16 de Octubre 2023. A la fecha del informe presenta un avance de 100%, se entregó al ente auditado el informe de resultados. Etapa de seguimiento (valoración II entregada).

Auditoria No. CM/AUD01/2023 Dirección de desarrollo Social y Rural. Alcance "Revisión de Programas Sociales y Alcance de Metas y Objetivos de Programas 2022" por el período




comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022. Acta de inicio de auditoría 14 de Marzo del 2023, se notificó separar los programas a revisar por dirección de acuerdo al ejercicio 2022 con oficio No. CM/341/2023 el 14/07/2023, informe de resultados de auditoría entregado con oficio CM/362/2023 el 31/07/2023, valoración I entregada con oficio CM/484/2023 con fecha 31/08/2023 quedando 3 recomendaciones por atender, se otorgó un segundo plazo de 10 días hábiles para atender en su totalidad el resultado de auditoría. Al día del informe presenta un grado de avance del 100%, informe de resultados entregado, etapa de seguimiento cerrada, oficio de cierre de auditoría número CM/MCNS/029/2024 con fecha 17 de Enero de 2024.

Arqueos No. CM/AC-01/2023 Tesorería Municipal. Notificando el inicio el día 15 de Febrero del 2023 alcance "Realizar Arqueo de Caja de Ingresos Municipales 2023" Se realizaron 17 arqueos de Caja, 15 por única y primera vez en 2023 y dos por segunda ocasión por diferencias en el primer arqueo. Se realizaron dos arqueos de fondo fijo revolvente que tienen bajo resguardo las direcciones de servicios públicos y Seguridad ciudadana con hallazgos en el fondo de servicios públicos notificando diversas observaciones a Tesorería Municipal, Presidente Municipal, Sindico del H. Ayuntamiento y Presidente de la Comisión de Contraloría. Arqueos realizados en el mes de Marzo 2023. Tesorería Municipal no ha presentado evidencias para atender el resultado de los arqueos 2023. Arqueos realizados 100% se entregó el resultado de los mismos a Tesorería con nueve recomendaciones. El tesorero presentó respuesta sin evidencia. Se otorgó un segundo plazo para que se atiendan los resultados. No han sido atendidos.

Revisión No. CM/REV01/2023 a la unidad de transparencia notificada el día 17 de febrero del 2023 con oficio CM/081/2023 del 13 de Junio del 2023 con el alcance "Revisión y cumplimiento de la Información Pública Art. 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el estado de Guanajuato programa de capacitación y actualización permanente a las unidades administrativas en materia de Transparencia y Acceso a la Información y Enlaces de las Unidades Administrativas. Periodo de revisión 4to cuarto trimestre del 2022. Se entregó resultado de la de la revisión el día 15 de Junio 2023, con oficio CM/291/2023 con doce recomendaciones. Cerrada al 100% valoración I entregada, la Unidad de Transparencia, entregó la primera respuesta que no atiende las recomendaciones por lo que de acuerdo a la ley se le otorgó un segundo plazo para su atención. No ha presentado respuesta a la valoración I, la titular de la unidad de transparencia presentó respuesta misma que se encuentra en proceso de valoración por este Órgano Interno de Control.

Auditoría No. CM/AUD04/2023 Desarrollo Institucional Alcance: "Revisión del Personal dado de baja y finiquitos laborales" periodo de revisión del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022. Acta de inicio de auditoría 10 de Agosto del 2023, información inicial entregada. Auditoría en proceso con un avance del 80 %

Auditoría No. CM/AUD02/2023 Desarrollo Social y Rural "Programas Desarrollo Rural 2022" Alcance Revisión de Programas Sociales y alcance de metas y objetivos de programas 2022 por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022. Con fecha 13 de junio del 2023 se notificó la asignación de separar los programas de Social y Rural ejercidos en 2022. Se inician los



trabajos de revisión a partir del 13/06/2023. Con fecha 14 de Diciembre del 2023 se entregó el informe de resultados de auditoría, otorgando un plazo de 10 días para ser atendido Al día del informe muestra un avance del 100%. Informe de resultados entregado con fecha 14 de Diciembre 2023. Etapa de seguimiento, valoración I entregada, acciones pendientes por atender y solventar al 16 de Febrero del 2024.

Auditoría No. CM/AUD05/2023 Dirección de Economía y Turismo con alcance “Revisión y Alcance de Metas y Objetivos del Programa Modernización al Comercio Detallista en Marcha” del programa mi tienda al 100 por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022. Auditoría al 100% de avance informe de resultados entregado el 28 de Febrero del 2024. Etapa de seguimiento.

Auditoría No.-CMSFR/AUD01/2024 Dirección de Infraestructura con alcance “Revisión de la Partida Presupuestal Honorarios Asimilados a Salarios” por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023., notificada con oficio No. CM/MCNS/174/2024 con fecha 22 de Febrero del 2024, acta de inicio de auditoria con fecha 26 de Febrero del 2024. Auditoría en proceso con un avance del 30%.

Revisión No.- CM/REV01/2024 a la Tesorería Municipal con alcance “Revisión de cuotas y tarifas para el Ejercicio Fiscal 2024” establecidas en la Ley de Ingresos y Disposiciones Administrativas de Recaudación para el municipio de San Francisco del Rincón, Gto. Revisión en proceso con un 30 % de avance.

Auditoría NO. SFR/CTRL/INFRA/PSBMC/R33/FAISM-2023-005, a la obra: “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL ROBLEDAL DOS” bajo el número de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-049, del contratista C. J. JESÚS CERRILLO RAMOS.

DOCUMENTOS REVISADOS Y OBRA EN EL LUGAR FÍSICO DE LOS TRABAJOS, COTEJANDO LO INDICADO EN LOS NÚMEROS DE ESTIMACIONES Y FINIQUITO.

A. Contratación.

1. Expediente técnico validado.
2. Dictamen o documento que funde y motive la adjudicación.
3. Contrato.
4. Presupuesto contratado.
5. Programas calendarizados
6. Análisis de precios unitarios (de acuerdo a catálogo de conceptos).
7. Datos básicos de:
 - 7.1 Materiales puestos en el sitio de la obra.
 - 7.2 Maquinaria y equipo de construcción.
 - 7.3 Mano de obra a utilizarse.
8. Convenios modificatorios (tiempo y/o monto).
9. Designación por escrito del Supervisor o Residente de la obra.



10. Garantía de anticipo.
11. Contrato bancario (depósitos).

B. Ejecución.

12. Informe/comprobación aplicación anticipo según clausula quinta de contrato.
13. Garantía de cumplimiento.
14. Estimaciones (Carátula, hojas de estimación, números generadores, notas de bitácora, croquis, control de calidad, reportes de laboratorio y fotografías).
15. Oficios de solicitud y autorización de volúmenes excedentes y conceptos fuera de catálogo,
16. Análisis de básicos para conceptos fuera de catálogo
17. Bitácora de obra.

C. Entrega recepción.


18. Finiquito.
19. Acta de Entrega Recepción.
20. Acta de cierre financiero.
21. Planos actualizados o de construcción final de la obra.
22. Normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecución, así como manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento.
23. Garantía de vicios ocultos.
24. Pruebas de laboratorio.

OBSERVACIONES A LA OBRA: CON BASE EN LOS ELEMENTOS APORTADOS Y LAS DILIGENCIAS EFECTUADAS, SE DETECTA LO SIGUIENTE:

OBSERVACIÓN 1.- CANTIDADES DE MATERIALES INCLUIDOS EN ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO, CONTRATO INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-049, POR UN MONTO TOTAL DE \$7,339.56 (SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.).

El detalle se muestra a continuación.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL ROBLEDAL DOS"									
TABLA 1. CALCULO DE CANTIDADES CONFORME A LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y CANTIDADES AUTORIZADAS EN ESTIMACIONES.									
INSUMO-MATERIAL INCLUIDO EN LA INTEGERACION DEL PRECIO UNITARIO				CONCEPTO DONDE SE INCLUYE					
CONCEPTO	UNIDA D	COSTO	CANTIDA D (A)(:)	CLAVE	UNIDA D	CANTIDA D (A (2))	CANTIDA D (A*B)	AUDITORI A (4)	DIFERENCI A
Relleno de zanjas con material producto de la excavación compactado con equipo al 95% prueba proctor, capas de 20 cm. de espesor	PZA	\$ 650.00	0.0100	D-13	M3	822.68	8	0	8
									4



Notas

1. Corresponde a la cantidad de acuerdo con la integración del precio unitario.
2. Corresponde a la cantidad autorizada en las estimaciones E1 y E2, mismas que se encuentran en el periodo de revisión.
3. La cantidad calculada (A*B) se redondeó al número inferior inmediato siguiente.
4. corresponde a la entidad de pruebas proporcionadas por el sujeto fiscalizado.

TABLA 2. DESCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS EN LOS CUALES SE INCLUYEN LOS MATERIALES OBSERVADOS		
ESTIMACIÓN	CLAVE	CONCEPTO
E1(UNO) Y E2(DOS)	D-7	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO AL 95% PRUEBA PROCTOR, CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR

EL DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL BÁSICO O MATERIAL	CLAVE	ESTIMACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
CONTROL DE CALIDAD COMPACTACIÓN (PRUEBA DE COMPACTACIÓN).	D-7	E1(UNO)-E2 (DOS)	8	PIEZA	\$ 650.00	\$ 5,200.00
					SUBTOTAL	\$ 5,200.00
					INDIRECTOS (%)	10.4590% \$ 543.87
						\$ 5,743.87
					FINANCIAMIENTO (%)	0.1417% \$ 8.14
						\$ 5,752.01
					UTILIDAD%)	10% \$ 575.20
						\$ 6,327.21
					IVA	16% \$ 1,012.35
					TOTAL	\$ 7,339.56

1. EL COSTO UNITARIO CORRESPONDE AL INCLUIDO EN EL COSTO DIRECTO DE ACUERDO CON LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS.
2. EL DETALLE DEL CALCULO DE AUDITORIA SE MUESTRA EN EL ANEXO 1

OBSERVACIÓN 2.- CON BASE EN LOS ELEMENTOS APORTADOS Y LAS DILIGENCIAS EFECTUADAS, SE DETECTA LA FALTA DE EVIDENCIA QUE COMPRUEBE/AVALE LAS PRUEBAS REALIZADAS PARA LOS CONCEPTOS I-15, I-16, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS Y SOLICITADAS PARA CADA UNO DE ELLOS EN LAS NORMAS NT-001-CNA-2001, NOM-001-CONAGUA-2011. POR UN ONTO TOTAL DE \$ 8, 915.05 (OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 05/100 M.N.).

CLAVE	DESCRIPCION
I	PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA DE PVC
15	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NT-001-CNA-2001, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 75 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.
16	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001- CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 50 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.

EL DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

CLAVE	ESTIMACION	P.U.	UND.	AUTORIZADA	CANTIDAD AUDITORIA	DIFERENCIA (1)	IMPORTE
I							
15	NO. 2 (DOS).	\$ 3.50	ML	1,763.9975	0	1,763.9975	\$ 6,173.99
16	NO. 2 (DOS).	\$ 3.05	ML	495.5400	0	495.5400	\$ 1,511.40
SUBTOTAL							\$ 7,685.39
IVA							\$ 1,229.66
TOTAL							\$ 8,915.05

NOTA: 1.- LA CANTIDAD DETERMINADA POR AUDITORIA SE OBTUVO A PARTIR DE NO PROPORCIONAR EL SOPORTE DOCUMENTAL DE LAS PRUEBAS REALIZADAS.

AUDITORIA No. SFR/CTRL/INFRA/PSBGTO/R33/FAISM-2023-006, a la obra "Construcción de Electrificación en el Municipio de San Francisco del Rincón, Gto en la localidad La Estación en las calles Mezquite y Calle Ciénega bajo el número de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-053 del contratista LOSMA ELECTRICA, S.A. DE C.V

DOCUMENTOS REVISADOS Y OBRA EN EL LUGAR FÍSICO DE LOS TRABAJOS, COTEJANDO LO INDICADO EN LOS NÚMEROS DE ESTIMACIONES Y FINIQUITO.

A. Contratación.

1. Expediente técnico validado.
2. Dictamen o documento que funde y motive la adjudicación.
3. Contrato.

4. Presupuesto contratado.
5. Programas calendarizados
6. Análisis de precios unitarios.
7. Datos básicos de:
 - 7.1 Materiales puestos en el sitio de la obra.
 - 7.2 Maquinaria y equipo de construcción
 - 7.3 Mano de obra a utilizarse
8. Convenios modificatorios (tiempo y/o monto).
9. Designación por escrito del Supervisor o Residente de la obra.
10. Garantía de anticipo.
11. Contrato bancario (depósitos).

B. Ejecución.

12. Informe/comprobación aplicación anticipo según clausula quinta de contrato.
13. Garantía de cumplimiento.
14. Estimaciones (Carátula, hojas de estimación, números generadores, notas de bitácora, croquis, control de calidad, reportes de laboratorio y fotografías, avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, factura o recibo de honorarios).
15. Oficios de solicitud y autorización de volúmenes excedentes y conceptos fuera de catálogo, incluyendo análisis de precios unitarios.
16. Bitácora de obra.

C. Entrega recepción.

17. Finiquito.
18. Acta de Entrega Recepción.
19. Acta de cierre financiero.
20. Planos actualizados o de construcción final de la obra.
21. Normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecución, así como manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento.
22. Garantía de vicios ocultos.
24. Documentos FIDE, PAESE (Tramite de entrega a Alumbrado Público).
25. Comprobante pagos (Libranza-trámites ante CFE por concepto de supervisión).

Con base en los elementos aportados y las diligencias efectuadas por este ente fiscalizador, procede a determinar la auditoria efectuada sin observaciones a la obra: "Construcción de Electrificación en el Municipio de San Francisco del Rincón, Gto., en la Localidad La Estación en las calles Mezquite y calle Ciénega" bajo número de contrato INFRAESTRUCTURA- SFR/2022-053.

AUDITORIA NO. SFR/CTRL/INFRA/2024-R33-FAISMUN-001, a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO TRAMO BLVD JOSEFA



O. DE DOMINGUEZ CALLE CONCEPCIÓN” bajo número de contrato INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-001, contratista ARQ. RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ

INCISO IX.- Vigilar que la Obra Pública Municipal se ajuste a las disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y demás disposiciones aplicables en la materia.


SE REVISARON EL PERIODO EN MENCIÓN 33 TREINTA Y TRES OBRAS CONTRATADAS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SIENDO ESTAS, LAS SIGUIENTES:

1.-“REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN CON ASFALTO DONADO (CADENAMIENTO 1+653 A 3+228)”, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-006. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se observa la obra concluida al 100%, se reporta la aparición de un bache en la carpeta asfáltica, por tal motivo se notifica al supervisor de la obra para su reparación, obra en cierre administrativo, se recaba 3er. cedula de evaluación del Comité de Contraloría Social en Obra Pública.

2.-“REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN (CADENAMIENTO 3+228 A 4+797)”, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-07. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se observan los trabajos concluidos al 100%, para esta obra se reporta al supervisor de la obra el empate con un camino existente, por tal motivo se solicita las adecuaciones necesarias para corregir este desnivel, obra en cierre administrativo y en operación, se recaba 3er. cedula de evaluación del Comité de Contraloría Social en Obra Pública.

3.-“REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL MEZQUITILLO LAS TORTUGAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN”, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA- SFR/2023-015, se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observan los trabajos culminados con la colación de carpeta asfáltica, la obra sigue presentando atraso en la ejecución de los trabajos, se observan irregularidades en la carpeta asfáltica, se realiza reunión con el comité de Contraloría Social en Obra Pública (COCOCOP), Contratista, Supervisor y Contraloría, reunión en la cual exponen las irregularidades y acciones a realizar para solventar por parte del Contratista, por tal motivo se envía oficio no. Oficio No. **C.M. 169/2024 C.E.C.O.P.** en la cual se hace la recomendación a la contratante solventar lo observado por este Órgano Interno de Control y beneficiarios representados por el comité COCOSOP.

4.-“REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL MEZQUITILLO SAN JOSÉ DE LA CALERA (2DA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN”, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-016, se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observan iniciaron con las reparaciones por las irregularidades en la carpeta asfáltica, las áreas dañadas se fresaron y se coloca de nueva cuenta la carpeta, se continua con la contrición de cunetas, lavaderos y bordillos de concreto hidráulico, para la construcción de estos elemento se observa por parte de esta Contraloría deficiencias técnicas constructivas, por tal motivo se envía no. oficio no. Oficio No. **C.M. 169/2024 C.E.C.O.P.** en la cual se hace la recomendación a la



contratante solventar lo observado, se recaba 3er cédula de evaluación del Comité de Contraloría Social en Obra Pública.

5.-"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, TRAMO MANUEL DOBLADO A CALLE FRANCISCO I. MADERO", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR12023-019. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, tras recorrido por la misma se observan los trabajos concluidos al 100%, obra en cierre administrativo y en operación.

6.-"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PROGRAMA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES) EN VARIAS COMUNIDADES", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-022. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se observa la obra concluida al 100% con la instalación de los 453 calentadores de contratado, obra en cierre administrativo.

7.-"REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL, CALLE LICENCIADO RAFAEL CORRALES AYALA)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR12023-026. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio, se observa se trabaja en la instalación de señalética vertical y horizontal, se recaba 3er. cedula de evaluación del Comité de Contraloría Social en Obra Pública.

8.-"CASA DE LA CULTURA DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR12023-027. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio, se observa la obra concluida al 100% y en operación, con los trabajos realizados de: INTERVENCIÓN AUDITORIO con el Suministro y colocación de falso plafón, Rehabilitación de estructura metálica, Reparación de bajada pluvial, INTERVENCIÓN ZONA CENTRAL: Desinstalación y retiro de domos de lámina policarbonato, Suministro y colocación de lámina policarbonato en domos, pintura esmalte color negro en herrería de domos, Demolición manual de piso, suministro y colocación de Piso cerámico y zoclo en patio central, salones segundo nivel y pórtico de acceso, Pintura vinílica en plafón y muros, demolición de plafones en mal estado, aplanados en muros y plafón, suministro y colocación de ventanas de aluminio en aulas segundo nivel.

9.-"CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA (ENMALLADO Y BANCAS) EN PISTA DE ATLETISMO PARA ENTRENAMIENTO, CAMPO DE FUTBOL SOCCER Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN UNIDAD DEPORTIVA J. JESÚS RODRÍGUEZ BARBA", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR12023-029. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio, se observa la obra concluida al 100% y en operación, con los trabajos realizados de: instalación de malla ciclónica de 2 mts., de altura, malla ciclónica de 1 mts., de altura, 2 bancas jugadores y 1 para árbitro, suministro de estación de 1 módulo ejercicio en metal de 8.00x5.25x2.85 m., 3 bancas de metal de 1.89x0.49x0.62 m., 3 mesas picnic de metal de 1.83 m x 1.66 m x 0.73 m., 1 módulo de ejercitación calistenia en metal de 6.09 x 3.56 x 2.44 m., juego clásico de metal de 8.02 m x 7.39 m x 4.22 m., colocación de 12 luminarias tipo led exterior potencia de 100 w voltaje en área explanada de la unidad deportiva.

10.-"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL RINCÓN)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-030. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, obra concluida al 100% con la construcción de los 39 cuartos de contrato, obra en cierre administrativo.

11.-"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TOMAS PADILLA TRAMO DE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ A CALLE NARCISO MENDOZA", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-031. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se realizan trabajos de construcción de banquetas, guarniciones y construcción de arroyo vehicular, obra en proceso constructivo con un avance del 65%, se recaba 2da., cedula de evaluación del Comité de Contraloría Social en Obra Pública.

12.-"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO (ESTADIO DE BÉISBOL) EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD EL MAGUEY, CALLE BENITO JUÁREZ ESQUINA CON CALLE 5 DE MAYO", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-032. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se observan los trabajos concluidos al 100% con la construcción de la techumbre (estructura) del módulo central, firme y portón para acceso, instalación pluvial y sanitaria, herrería y cancelaria, e instalación eléctrica con alumbrado en gradas y campo, obra entregada y en operación, se recaba 3er. cedula de evaluación del Comité de Contraloría Social en Obra Pública.

13.-"REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EN LA COLONIA ZONA CENTRO, CALLE BLVD. EMILIANO ZAPATA (INCLUYE CAMELLÓN CENTRAL Y DELIMITACIÓN DE CICLOVIA) TRAMO BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ-BLVD. AQUILES SERDÁN 1 ER ETAPA", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-033. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se observa continúan con los trabajos en el último tramo de esta 1er. Etapa comprendido entre las calles Presbítero Márquez a Miguel Hidalgo con los trabajos de demoliciones, excavaciones y construcción de guarniciones en camellón y banqueta, obra con un avance del 75%.

14.-"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, EN LA COLONIA EX HACIENDA DE SANTIAGO, CALLE BLVD. FRANCISCO VILLA (CUERPO PONIENTE)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-034. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos observa la construcción de banquetas con 10 cms., de espesor, guarniciones, excavaciones, rellenos, tendido de base hidráulica, y colocación de losas de concreto en el arroyo vehicular de 23 cms., de espesor, obra con un 55% de avance constructivo, se recaba 1er., cedula de evaluación del Comité de Contraloría Social en Obra Pública.

15.-"REHABILITACION DE PAVIMENTO CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., BARRIO DE GUADALUPE, CALLE CALZADA DE GUADALUPE (INCLUYE HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO)", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA- SFR/2023-035. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se observa

continúan con los trabajos de terracerías, construcción de guarniciones y banquetas, huellas de concreto de 16 cms, de espesor, se prepara el área para colocar las losas de concreto premezclado estampado alrededor de la plaza, obra en proceso constructivo con un avance del 60%, esta obra presenta atraso en la ejecución de los trabajos, por tal motivo se solicita a la supervisión los motivos de este atraso, el motivo es por la generación de conceptos fuera de catálogo, se recaba 1er., cedula de evaluación del Comité de Contraloría Social en Obra Pública.


16.-"REHABILITACIÓN DE PARQUE HACIENDA SANTIAGO (FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE SANTIAGO), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, 'GTO", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-037. Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en el lugar de los trabajos se observan los trabajos de colocación de concreto estampado en área andadores, construcción de guarniciones y rampas, colocación de adoquín hexagonal, gravalock, suministro y colocación de bases, postes y bolardos para alumbrado en área de andadores, colocación de bancas de madera con estructura de metal, Mesa comedor de 0 90 x 0 90 m de herrería., obra en proceso constructivo con un avance del 85%.

17.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD TORTUGAS (LAS CONCHAS), COLONIA LAS TORTUGAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023- 038, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, la obra está concluida al 100% con la ejecución de los siguientes trabajos:

Suministro y colocación de 5 postes de concreto reforzado pcr-12-750, de 12 metros de altura, estructura para alta tensión, suministro y colocación de retenida sencilla de ancla, retenida poste a poste, cable de aluminio, crucetas, transformador de 25 kva de capacidad, bajante a tierra, cable de aluminio aac-acsr (2+1), conductor calibre no 1/0 awg y neutro acsr calibre no 2 awg., pintura de tipo tráfico, fondo amarillo y líneas en negro diagonal, alrededor del poste, 4 luminarios tipo led, 55w, cable neutranel 600 v (2+1) cal. 4 awg., bajada a equipo de medición para alumbrado público.

18.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD TORTUGAS (LAS CONCHAS), COLONIA LAS TORTUGAS CALLE SIMÓN CANO NAVA", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-039, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, para esta obra falta la interconexión a la red existente por autorización de libranza de C.F.E., 95% de avance con la ejecución de los siguientes trabajos:

Suministro y colocación de 8 postes de concreto reforzado pcr-12-750, de 12 metros de altura, estructura para alta tensión, suministro y colocación de retenida sencilla de ancla, retenida poste a poste, cable de aluminio, crucetas, transformador de 25 kva de capacidad, bajante a tierra, cable de aluminio aac-acsr (2+1), conductor calibre no 1/0 awg y neutro acsr calibre no 2 awg., pintura de tipo tráfico, fondo amarillo y líneas en negro diagonal, alrededor del poste, 7 luminarios tipo led, 55w, cable neutranel 600 v (2+1) cal. 4 awg., bajada a equipo de medición para alumbrado público.



19.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LOS TANQUES (DEL MEZQUITILLO), CALLE RAMOS", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-040, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, la obra está concluida al 100% con la ejecución de los siguientes trabajos:

Suministro y colocación de 6 postes de concreto reforzado pcr-12-750, de 12 metros de altura, estructura para alta tensión, suministro y colocación de retenida sencilla de ancla, retenida poste a poste, cable de aluminio, crucetas, transformador de 25 kva de capacidad, bajante a tierra, cable de aluminio aac-acsr (2+1), conductor calibre no 1/0 awg y neutro acsr calibre no 2 awg., pintura de tipo tráfico, fondo amarillo y líneas en negro diagonal, alrededor del poste, 5 luminarios tipo led, 55w, cable neutranel 600 v (2+1) cal. 4 awg., bajada a equipo de medición para alumbrado público.

20.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LA BARRERA (DE LOS GAMIÑOS), CALLE SIN NOMBRE." Bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-041, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, para esta obra falta la interconexión a la red existente por autorización de libranza de C.F.E., 95% de avance con la ejecución de los siguientes trabajos:

Suministro y colocación de 11 postes de concreto reforzado pcr-12-750, de 12 metros de altura, estructura para alta tensión, suministro y colocación de retenida sencilla de ancla, retenida poste a poste, cable de aluminio, crucetas, 2 transformadores de 25 kva de capacidad, bajante a tierra, cable de aluminio aac-acsr (2+1), conductor calibre no 1/0 awg y neutro acsr calibre no 2 awg., pintura de tipo tráfico, fondo amarillo y líneas en negro diagonal, alrededor del poste, 11 luminarios tipo led, 55w, cable neutranel 600 v (2+1) cal. 4 awg., bajada a equipo de medición para alumbrado público.

21.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LA MURALLA DE JESÚS DEL MONTE, CALLE LA MURALLA", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-042, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, la obra está concluida al 100% con la ejecución de los siguientes trabajos:

Suministro y colocación de 10 postes de concreto reforzado pcr-12-750, de 12 metros de altura, estructura para alta tensión, suministro y colocación de retenida sencilla de ancla, retenida poste a poste, cable de aluminio, crucetas, 1 transformador de 25 y otro de 15 kva de capacidad, bajante a tierra, cable de aluminio aac-acsr (2+1), conductor calibre no 1/0 awg y neutro acsr calibre no 2 awg., pintura de tipo tráfico, fondo amarillo y líneas en negro diagonal, alrededor del poste, 9 luminarios tipo led, 55w, cable neutranel 600 v (2+1) cal. 4 awg., bajada a equipo de medición para alumbrado público.

22.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA CALERA, CALLE SAN JOSÉ", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-043, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, la obra está concluida al 100% con la ejecución de los siguientes trabajos:



Suministro y colocación de 9 postes de concreto reforzado pcr-12-750, de 12 metros de altura, 1 Torre armada de acero, estructura para alta tensión, suministro y colocación de retenida sencilla de ancla, retenida poste a poste, cable de aluminio, crucetas, 1 transformador de 25 de capacidad, bajante a tierra, cable de aluminio aac-acsr (2+1), conductor calibre no 1/0 awg y neutro acsr calibre no 2 awg., pintura de tipo tráfico, fondo amarillo y líneas en negro diagonal, alrededor del poste, 8 luminarios tipo led, 55w, cable neutranel 600 v (2+1) cal. 4 awg., bajada a equipo de medición para alumbrado público.

23.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LOMA DE SAN RAFAEL, CALLE PRIVADA CASTRO", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-044, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, obra está concluida al 100% con la ejecución de los siguientes trabajos:


Suministro y colocación de 8 postes de concreto reforzado pcr-12-750, de 12 metros de altura, 1 Torre armada de acero, estructura para alta tensión, suministro y colocación de retenida sencilla de ancla, retenida poste a poste, cable de aluminio, crucetas, 1 transformador de 25 de capacidad, bajante a tierra, cable de aluminio aac-acsr (2+1), conductor calibre no 1/0 awg y neutro acsr calibre no 2 awg., pintura de tipo tráfico, fondo amarillo y líneas en negro diagonal, alrededor del poste, 7 luminarios tipo led, 55w, cable neutranel 600 v (2+1) cal. 4 awg., bajada a equipo de medición para alumbrado público.

24.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LA PRESA DEL MOGOTE, CALLE LA MEZQUITERA", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-045, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, obra está concluida al 100% con la ejecución de los siguientes trabajos:

Suministro y colocación de 5 postes de concreto reforzado pcr-12-750, de 12 metros de altura, 1 Torre armada de acero, estructura para alta tensión, suministro y colocación de retenida sencilla de ancla, retenida poste a poste, cable de aluminio, crucetas, 1 transformador de 25 de capacidad, bajante a tierra, cable de aluminio aac-acsr (2+1), conductor calibre no 1/0 awg y neutro acsr calibre no 2 awg., pintura de tipo tráfico, fondo amarillo y líneas en negro diagonal, alrededor del poste, 5 luminarios tipo led, 55w, cable neutranel 600 v (2+1) cal. 4 awg., bajada a equipo de medición para alumbrado público.

25.-"CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA ESCULTURA "LA TEJEDORA", ENTRONQUE BLVD. JUVENTINO ROSAS CON CAMINO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-046, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, se realizan trabajos en el área para la cimentación con la de construcción de la losa de cimentación, castillos, colocación de placa para soporte de escultura, construcción de guarnición, obra en proceso constructivo con un avance del 50%.

26.- "CONSTRUCCIÓN DE DERIVACIÓN DE LÍNEA DE AGUA TRATADA EN INTERSECCIÓN DE LIBRAMIENTO SUR CON BLVD. PANAMÁ A DEPORTIVA JESÚS RODRÍGUEZ BARBA", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-047, Se efectúa visita para la supervisión




de los trabajos, se concluyeron los trabajos en la línea con la Instalación de tubería de PVC hidráulico de 100 mm de diámetro, tubería de acero de 8" (203 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm), reposición de carpeta asfáltica de 10 cms., y reposición de concreto hidráulico en área de banqueteta de 10 cms., de espesor, se trabaja en cajas para operar válvulas, obra en proceso constructivo con un avance del 85%.

27.- "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD JESÚS DEL MONTE (EL TALAYOTE), CALLE ELÍAS PÉREZ GIL (TRAMO SUR DE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ A CALLE J. JOSÉ TORRES LANDA).", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-048, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observa se concluyó la introducción de la línea principal con tubería PVC sanitario de 250 mm de diámetro, construcción de pozos para visita, construcción de descargas sanitarias con tubería de PVC sanitario de 160 mm de diámetro, se construyen registros sanitarios con muro de tabique rojo recocido 7x14x28 cms de 14cm de espesor. Faltando por reponer concreto hidráulico en banquetas y arroyo vehicular, obra en proceso constructivo con un avance del 70%.

28.- "AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD EL MEZQUITILLO, CALLE LA CANDELARIA Y PRIVADA LA CANDELARIA.", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-049, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observa la culminación al 100% de los trabajos, siendo estos los siguientes: demoliciones y reposición de concreto hidráulico en área banquetas y arroyo vehicular, excavaciones y rellenos con material de banco, demolición de 1 pozo para visita existente, construcción de 4 pozos para vista, línea principal con tubería PVC sanitario de 200 mm de diámetro, construcción de descargas sanitarias con tubería de PVC sanitario de 160 mm de diámetro, y registros sanitarios con muro de tabique rojo recocido 7x14x28 cms de 14cm de espesor.

29.- "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD JESUS DEL MONTE (EL TALAYOTE) CALLE ELIAS PEREZ GIL (TRAMO NORTE CALLE SIN NOMBRE A CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ).", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-050, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observan los trabajos al 100%, siendo estos los siguientes: demolición de 1 pozo de vista, excavaciones y rellenos con material de banco, construcción de 2 pozos para vista, línea principal con tubería PVC sanitario de 200 mm de diámetro, construcción de descargas sanitarias con tubería de PVC sanitario de 160 mm de diámetro, y registros sanitarios con muro de tabique rojo recocido 7x14x28 cms de 14cm de espesor.

30.- "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCIÓN) EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MONTERREY", bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA- SFR/2023-054, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observan continúan los trabajos con la construcción de cimentación para colocación de tanque metálico, excavaciones y rellenos con material procedente de banco en área de línea de conducción, Suministro e



instalación de tubería de PVC hidráulico de 60, 50, mm de diámetro, tubería de FoGo (fierro galvanizado) de 64, 51 mm de diámetro, tubería de acero negro de 102 mm de diámetro, construcción de tomas domiciliarias, rupturas de empedrado y concreto hidráulico, trabajos realizados en la línea de conducción, de distribución y tanque metálico capacidad 25 m3, se forja en el taller del herrero, obra en proceso constructivo con un avance del 75%.

31.-“CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO (OBRA DE TOMA Y SISTEMA DE BOMBEO) EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD DE MONTERREY”, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-055, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observa que aún no comienza la obra, esto debido a la afectación del predio donde se pretende realizar el equipamiento.

32.- “CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD EL LIEBRERO, CARRETERA SAN FRANCISCO-JESUS DEL MONTE- LA SANDIA (SEGUNDA ETAPA)”, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-057, Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observan continúan los trabajos con la construcción de Terracerías: trazo, despalme, excavaciones, construcción de terraplenes con material de banco (tepetate), base para pavimento rígido, con material tepetate mejorado con grava triturada de 1 1/2" , riego de impregnación, losa de llancreto premezclado de 8 cm de espesor, recubrimiento de taludes para su protección con zampeado de mampostería con piedra bola de río, obra en proceso constructivo con un avance del 65%.

33.-“CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., BARRIO DE GUADALUPE”, bajo amparo de contrato no. INFRAESTRUCTURA-SFR/2023- 058 Se efectúa visita para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observan se ejecutaron los trabajos de demoliciones de rampas de acceso a cocheras, guarnición de concreto, jardineras de tabique de barro rojo recocido, muro de mampostería, escalones de concreto, quiosco de concreto, desmontaje de bancas de herrería, excavaciones, relleno con material del banco, y se realiza el firme de concreto de 10 cms, de espesor, esta obra presenta atraso en la ejecución de los trabajos, avance del 40%.

SE PARTICIPÓ EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE 20 VEINTE PROYECTOS/OBRAS CONTRATADAS POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES:

1.-“PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO RURAL JESÚS DEL MONTE.A SAUZ DE ARMENTA”, contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-008**, contratista, ING. JUAN CARLOS BARBA GARCIA, (Se asiste a esta entrega recepción el día 22 de enero de 2024, se revisa proyecto y no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total, sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

2.- “PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE PLAZA MARQUEZ Y CALLEJUELA JULIO Y OROZCO”, contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-023**, contratista, CONSULTORIA EN SISTEMAS HIDRAULICOS HERRAZ, S.A. DE C.V., (Se asiste a esta entrega recepción el día 24 de enero de 2024, se revisa proyecto y no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total, sin que esto de lugar a posibles

observaciones posteriores a este hecho).

3.- "PROYECTO EJECUTIVO PARA: REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MONTERREY DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO", contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-028**, contratista, ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C., (Se asiste a esta entrega recepción el día 24 de enero de 2024, se revisa proyecto y no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total, sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

4.-"CONSTRUCCIÓN, DESAZOLVE, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVEDERO, EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.", contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-0005**, contratista, ING. JOSÉ DE JESÚS DOMINGUEZ LÓPEZ., (Se asiste a esta entrega recepción el día 02 DE FEBRERO DE 2024 en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

5.- "PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO BLVD. JUVENTINO ROSAS, TRAMO DE BLVD. AQUILES SERDÁN A BLVD. LAS TORRES, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO", contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-009**, contratista, CONSULTORIA EN SISTEMAS HIDRAULICOS HERRAZ, S.A. DE C.V., (Se asiste a esta entrega recepción el día 02 de febrero de 2024, se revisa proyecto y no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total, sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

6.-"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE H. DUCOING TRAMO DE CALLE TULIPANES - CALLE DE LAS ORQUIDEAS, COL. VALLE DEL SOL", contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-003**, contratista, ARO. MIGUEL ANGEL GARCIA PALAFOX, (Se asiste a esta entrega recepción el día 02 de febrero de 2024 en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

7.-"PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL PRIMERA ETAPA- BACHEO (COLONIA EXHACIENDA DE SANTIAGO)", contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-017**, contratista, ARQ. MARCO ANTONIO MURILLO CHÁVEZ, (Se asiste a esta entrega recepción el día 07 de febrero de 2024 en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

8.-"PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL PRIMERA ETAPA - BACHEO (COLONIA VILLAS DE GUADALUPE)", contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-020**, contratista, GRUPO CONSTRUCTOR GAHERO S.A. DE C.V., (Se asiste a esta entrega recepción el día 07 de febrero de 2024 en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

9.-"REHABILITACIÓN DE 2 CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN", contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-024**, contratista, FRANERI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., (Se asiste a esta entrega recepción el día 02 de febrero de 2024 en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, no se realiza observación alguna, por tal motivo se

procede a firmar el acta de entrega total sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

10.- "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE BLVD CAMINO OJO DE AGUA TRAMO BLVD JUVENTINO A PREPA REGIONAL LADO ORIENTE", contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-004**, contratista, O.M.P. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., (Se asiste a esta entrega recepción el día 02 de febrero de 2024 en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

11.-"CASA DE LA CULTURA", contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-027**, contratista, O.M.P.CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., (Se asiste a esta entrega recepción el día 19 de febrero de 2024 en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

12.-"PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL COMPLEJO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RIN- CON, GTO.", contrato **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-012**, contratista, ARQ. JOSÉ DE JESÚS PÉREZ RICO, (Se asiste a esta entrega recepción el día 28 de febrero de 2024, se revisa proyecto y no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega total, sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

13.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD TORTUGAS (LAS CONCHAS), COLONIA LAS TORTUGAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ", bajo amparo de contrato no. **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023- 038**, contratista, LOSMA ELECTRICA, S.A. DE C.V., (Se asiste a esta entrega recepción el día 29 de febrero de 2024 en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, solo se observa al contratista y supervisor el letrero informativo de la obra, se firma el acta condicionada a colocar el letrero, sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

14.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD TORTUGAS (LAS CONCHAS), COLONIA LAS TORTUGAS CALLE SIMÓN CANO NAVA", bajo amparo de contrato no. **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-039**, contratista, LOSMA ELECTRICA, S.A. DE C.V., (Se asiste a esta entrega recepción el día 29 de febrero de 2024 en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, solo se observa al contratista y supervisor el letrero informativo de la obra, y falta de interconexión (libranza ante C.F.E), se firma el acta condicionada a colocar el letrero e interconexión, sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

15.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LOS TANQUES (DEL MEZQUITILLO), CALLE RAMOS", bajo amparo de contrato no. **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-040**, contratista, LOSMA ELECTRICA, S.A. DE C.V., (Se asiste a esta entrega recepción el día 29 de febrero de 2024 en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la

misma, solo se observa al contratista y supervisor el letrero informativo de la obra, se firma el acta condicionada a colocar el letrero, sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

16.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LA BARRERA (DE LOS GAMIÑOS), CALLE SIN NOMBRE." Bajo amparo de contrato no. **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-041**, contratista, LOSMA ELECTRICA, S.A. DE C.V., (Se asiste a esta entrega recepción el día 29 de febrero de 2024 en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, solo se observa al contratista y supervisor el letrero informativo de la obra, y falta de interconexión (libranza ante C.F.E), se firma el acta condicionada a colocar el letrero e interconexión, sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

17.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LA MURALLA DE JESÚS DEL MONTE, CALLE LA MURALLA", bajo amparo de contrato no. **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-042**, contratista, TEC. AGUSTIN DÍAZ LEÓN, (Se asiste a esta entrega recepción el día 29 de febrero de 2024 en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega, sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).


18.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA CALERA, CALLE SAN JOSÉ", bajo amparo de contrato no. **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-043**, contratista, TEC. AGUSTIN DÍAZ LEÓN, (Se asiste a esta entrega recepción el día 29 de febrero de 2024 en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega, sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

19.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LOMA DE SAN RAFAEL, CALLE PRIVADA CASTRO", bajo amparo de contrato no. **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-044**, contratista, TEC. AGUSTIN DÍAZ LEÓN, (Se asiste a esta entrega recepción el día 29 de febrero de 2024 en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega, sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

20.-"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., LOCALIDAD LA PRESA DEL MOGOTE, CALLE LA MEZQUITERA", bajo amparo de contrato no. **INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-045**, contratista, TEC. AGUSTIN DÍAZ LEÓN, (Se asiste a esta entrega recepción el día 29 de febrero de 2024 en el sitio de los trabajos, y tras recorrido por la misma, no se realiza observación alguna, por tal motivo se procede a firmar el acta de entrega, sin que esto de lugar a posibles observaciones posteriores a este hecho).

SE REVISARON 8 OCHO OBRAS CONTRATADAS POR EL SISTEMA "SAPAF", SIENDO LAS SIGUIENTES:

1.-"EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN Y OBRA CIVIL PARA REUBICACION DEL POZO NO 9 EN COLONIAL DEL VALLE", contrato **SAPAF/GTO/LS/EQ/2023-28**, (Se efectúa inspección para la



supervisión de los trabajos, ya en sitio, se observa continúan con los trabajos, acometida en baja tensión para pozo de agua potable y caseta doble construida para equipos de control y desinfección, eléctrico bomba sumergible, eléctrico bomba desinfección, alumbrado exterior, obra complementarias, sistema de tierras y pararrayos, equipamiento, equipo de desinfección, equipo de control, tren de válvulas, obra en proceso constructivo con un avance al día de la vista del 90%).

2.-"CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO Y CIMENTACIÓN NO. 26 EN VILLAS DE SANTA ROSA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO", contrato **SAPAF/GTO/LS/CTM/2023-29**, (se realiza vista, se concluyó la cimentación para el tanque continua con la construcción de la estructura metálica para recibir tanque metálico y se continua con el forjado del tanque metálico de 300 M3, obra con atraso en la ejecución de los trabajos de acuerdo a fechas de contrato inicio 17 de noviembre de 2023 al 31 de enero de 2024.

3.-"REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE TOMAS PADILLA TRAMO CALLE NARCISO MENDOZA A BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ", contrato **SAPAF/GTO/AD/ALC/2023-30**, (Se efectúa inspección para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observa la obra concluida al 100% con los trabajos de excavaciones y rellenos con material de banco, línea principal con tubería PVC sanitario de 250 mm de diámetro, construcción de pozos para visita, construcción de descargas sanitarias con tubería de PVC sanitario de 150 mm de diámetro, se construyen registros sanitarios ciegos de 0.60*0.40*1.20 M. a base de tabique rojo recocido 7x14x28 cms de 14cm de espesor.

4.-"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE CORRALES AYALA, EN TRAMO BLVD FRANCISCO HERNANDEZ A BLVD LUCAS GAVILAN, EN LA COLONIA SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.", contrato **SAPAF/GTO/AD/ALC/2023-31**, (Se efectúa inspección para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observa la obra concluida al 100% con los trabajos de excavaciones y rellenos con material de banco, línea principal con tubería PVC sanitario de 250 mm de diámetro, construcción de pozos para visita, construcción de descargas sanitarias con tubería de PVC sanitario de 150 mm de diámetro, se construyen registros sanitarios ciegos de 0.40*0.40*0.90 M. a base de tabique rojo recocido 7x14x28 cms de 14cm de espesor.

5.-"CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL BLVD FRANCISCO VILLA CUERPO PONIENTE TRAMO DE CALLE VIA LACTEA A BLVD JUVENTINO ROSAS"., contrato **SAPAF/GTO/LS/APyALC/2023-34**, (Se efectúa inspección para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observa continúan con los trabajos siguientes: Preliminares, excavaciones, plantillas, rellenos y acarreos, plantilla de grava de 3/4" en zanjas para sentar tuberías, relleno de zanjas con material a o b producto de la excavación compactado con pisón de mano, relleno de zanjas con material suministrado (tepetate), relleno de zanjas con grava de 3/4", instalación de tubería de pvc sanitario de 250 mm de diámetro, tubería de pvc sanitario de 300 mm de diámetro, construcción de pozo de visita, descargas domiciliarias con tubería de pvc sanitario, de 150 mm de diámetro, construcción de registro ciego de 0.60x0.40x1.20 m. a base de tabique rojo recocido 7x14x28 cms. de 14 cms. de espesor,

Agua potable: excavaciones, rellenos y acarreos, instalación de tubería de pvc hidráulico de 100 mm de diámetro e instalación de tubería de pvc, de 150 mm de diámetro, obra en proceso constructivo con un avance del 85%.

6.-"CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA REUBICACION DEL POZO No. 9, EN COLONIAL DEL VALLE", contrato **SAPAF/GTO/AD/CP/2023-35**, (Se efectúa inspección para la supervisión de los trabajos, ya en sitio, se observa concluido el muro perimetral faltando por aplicar la pintura en el muro y en la reja de perfil tubular, al momento de la vista se instala el portón para el acceso principal, obra en proceso constructivo con un avance del 90%.

7.-"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CALZADA DE GUADALUPE Y PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE", contrato **SAPAF/GTO/AD/ALC/2023-37**, (Se efectúa inspección para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observa la obra concluida al 100% con los trabajos de excavaciones y rellenos con material de banco, línea principal con tubería PVC sanitario de 250 mm de diámetro, construcción de pozos para visita, construcción de descargas sanitarias con tubería de PVC sanitario de 150 mm de diámetro, se construyen registros sanitarios ciegos de 0.40*0.40*0.90 M. a base de tabique rojo recocado 7x14x28 cms de 14cm de espesor.

8.-"CONSTRUCCION DE SIFONES DE TUBERIA DE ACERO PARA LINEA DE IMPULSION, EN LOS PUENTES RIO SANTIAGO Y GUADALUPE VICTORIA II", contrato **SAPAF/GTO/AD/AP/2023-38**, (Se efectúa inspección para la supervisión de los trabajos, ya en sitio se observa la obra concluida al 100% con los sifones construidos sobre los puentes Santiago y Guadalupe Victoria II con tubería de ACERO ESTRUCTURAL A-36, obra en operación.


SE PARTICIPO EN LOS PROCESOS DE LAS LICITACIONES:

SAPAF.

1.- LICITACIÓN SIMPLIFICADA NO. No. SAPAF/GTO/LS/EQ/2024-02, OBRA: "EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN Y SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN POZO-TANQUE (SCADA) NO. 22 EN VILLAS DE SANTA ROSA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO".

SE CONSTITUYERON 3 TRES COMITÉS EN CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRA PÚBLICA (COCOSOP), SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES:

FECHA CONSTITUCIÓN	FECHA CAPTURA PLATAFORMA SICOSEG	NOMBRE DE LA OBRA PÚBLICA (ACCIÓN).
2024-01-24	2024-02-02	"CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO (OBRA DE TOMA Y SISTEMA DE BOMBEO) EN EMUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD MONTERREY".
2024-01-24	2024-02-02	"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCIÓN) EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD MONTERREY".
2024-01-24	2024-02-01	"CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., BARRIO DE GUADALUPE".



INCISO X.- Implementar y Operar un Sistema de Quejas, Denuncias y Sugerencias, fomentando la participación social;

Se recibieron 4 Quejas Ciudadanas, por diferentes vías de comunicación que a continuación se en listan y detallan:

NOMBRE	AUTORIDAD	MOTIVO	STATUS
Christian Márquez Tapia	Servicios Públicos	Recolector no pasa durante 2 semanas, Villa Jardín, Fraccionamiento Villa del Jardín.	Atendida
Alejandra Pacheco	Servicios Públicos	Falta de alumbramiento Público, jardín mal Estado, Jesús del Monte,	Atendida
Guillermo Rocha Sánchez	Transporte Municipal	Cambio de parada de autobuses	Atendida
María Guadalupe Chávez	Panteones	Respeten perpetuidad	Atendida

INCISO XI.- Participar en la entrega recepción de las dependencias y entidades de la Administración Pública.

Durante el período que se informa se participó en 02 Dos actos de Entrega-Recepción del personal administrativo de las siguientes direcciones:

- 1.- Instituto Municipal de la Mujer de San Francisco del Rincón.
- 2.- Salud Municipal.

INCISO XIII.- Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses, y la constancia de declaración fiscal. Podrá revisar y verificar la información contenida, de los servidores públicos municipales obligados a declararla, fijando las normas, criterios formatos oficiales y requisitos para el rendimiento de dicha información, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. ...

Durante el periodo a informar se recibieron un total de 525 declaraciones bajo las siguientes modalidades:


DECLARACIÓN INICIAL	DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN	DECLARACIÓN DE CONCLUSIÓN
34	489	2

FRACCIÓN XVIII.- Conocer, Investigar y sancionar las conductas que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

No. EXPEDIENTE	SERVIDOR PÚBLICO Y/O EX SERVIDOR PÚBLICO	DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	ESTATUS	COORDINADOR ENCARGADO DE LA INVESTIGACIÓN
C-INV-017/2022	Víctor Hugo Alemán Juárez	1.-Elaboración de IPRA	turnada a la autoridad sustanciadora 25/01/24	Lic. Juan Efrén Saucedo Ibarra



C-INV-017/2021	Martín Vázquez Hernández	1.- Elaboración de Acuerdo de Conclusión y Archivo	1.- Acuerdo de Conclusión y Archivo.	Lic. Juan Efrén Saucedo Ibarra
C-INV-015/2023	Jaqueline Estrada Pérez	1.- Elaboración de Acuerdo de Conclusión y Archivo	1.- Acuerdo de Conclusión y Archivo.	Lic. Agustín Michael Parada Torres
C-INV-002/2024	Cinthia Jovana Vázquez Muñoz	1.- Elaboración de Acuerdo de Conclusión y Archivo	1.- Acuerdo de Conclusión y Archivo.	Lic. Agustín Michael Parada Torres
C-INV-001/2023	Lizette Sánchez Aguirre	1.- Se presentó denuncia penal en la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado de Guanajuato.	1.- Se presentó denuncia penal en la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado de Guanajuato.	Lic. Agustín Michael Parada Torres
C-INV-005/2023	Lizette Sánchez Aguirre y Rubén Ramírez Ramírez	1.- Se presentó denuncia penal en la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado de Guanajuato.	1.- Se presentó denuncia penal en la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado de Guanajuato.	Lic. Agustín Michael Parada Torres
C-INV-006/2023	Lizette Sánchez Aguirre	1.- Se presentó denuncia penal en la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado de Guanajuato.	1.- Se presentó denuncia penal en la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado de Guanajuato.	Lic. Agustín Michael Parada Torres
C-INV-008/2023	Lizette Sánchez Aguirre y Rubén Ramírez Ramírez	1.- Se presentó denuncia penal en la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado de Guanajuato.	1.- Se presentó denuncia penal en la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado de Guanajuato.	Lic. Agustín Michael Parada Torres
C-INV-009/2023	Lizette Sánchez Aguirre	1.- Se presentó denuncia penal en la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado de Guanajuato.	1.- Se presentó denuncia penal en la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado de Guanajuato.	Lic. Agustín Michael Parada Torres
C-INV-010/2023	Rubén Ramírez Ramírez	1.- Se presentó denuncia penal en la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado de Guanajuato.	1.- Se presentó denuncia penal en la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado de Guanajuato.	Lic. Agustín Michael Parada Torres
C-INV-026/2022	Rubén Ramírez Ramírez	1.- Se presentó denuncia penal en la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado de Guanajuato.	1.- Se presentó denuncia penal en la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado de Guanajuato.	Lic. Agustín Michael Parada Torres
C-INV-001/2024	Lizette Sánchez Aguirre	1.- Se presentó denuncia penal en la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado de Guanajuato.	1.- Se presentó denuncia penal en la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado de Guanajuato.	Lic. Agustín Michael Parada Torres



Durante el período que se informa, se tienen en trámite de la Coordinación de Responsabilidades y Resoluciones 7 siete expedientes que constan en el siguiente proceso:

1.- P.R.A. 011/2023 del Servidor Público José Martín González Pérez

- el día 12 de enero del 2024 se emitió acuerdo de admisión
- El día 28 de febrero del 2024 se celebró la audiencia

2.- P.R.A.010/2023 del Servidor Público Lizette Sánchez Aguirre Y Rubén Ramírez Ramírez

- el día 12 de enero del 2024 se emite acuerdo de admisión.
- el día 30 de enero del 2024 emite acuerdo de búsqueda domiciliaria.
- se giran oficio a la CFE, Presidencia, SAPAF, Declaración Patrimonial, INE, Predial.

3.- P.R.A.009/2023 del Servidor Público Rubén Ramírez Ramírez

- el día 28 de febrero del 2024 se celebró la audiencia
- el día 04 de marzo del 2024 se remitió expediente original al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

4.- P.R.A.007/2023 del Servidor Público Lizette Sánchez Aguirre Y Rubén Ramírez Ramírez

- el día 11 de enero del 2024 se emite acuerdo de admisión.
- el día 30 de enero del 2024 emite acuerdo de búsqueda domiciliaria.
- se giran oficio a la CFE, Presidencia, SAPAF, Declaración Patrimonial, INE, Predial.

5.- P.R.A.006/2023 del Servidor Público Lizette Sánchez Aguirre.

- el día 11 de enero del 2024 se emite acuerdo de admisión.
- el día 30 de enero del 2024 emite acuerdo de búsqueda domiciliaria.
- se giran oficio a la CFE, Presidencia, SAPAF, Declaración Patrimonial, INE, Predial.


6.- P.R.A.005/2023 del Servidor Público Lizette Sánchez Aguirre.

- el día 11 de enero del 2024 se emite acuerdo de admisión.
- el día 30 de enero del 2024 emite acuerdo de búsqueda domiciliaria.
- se giran oficio a la CFE, Presidencia, SAPAF, Declaración Patrimonial, INE, Predial.

7.- P.R.A. 002/2023 del Servidor Público Lizette Sánchez Aguirre

- el día 11 de enero del 2024 se emite acuerdo de admisión.
- el día 30 de enero del 2024 emite acuerdo de búsqueda domiciliaria.
- se giran oficio a la CFE, Presidencia, SAPAF, Declaración Patrimonial, INE, Predial.

INCISO XXV. Las demás que le confiere esta u otras leyes, reglamentos y acuerdos de Ayuntamiento.



- Las conductas de los Servidores Públicos y el uso de los Recursos Públicos durante el Proceso Electoral 2023-2024. Vinculación Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato.
- Delitos Electorales. Por la Vinculación de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
- Participación en la Entrega-Recepción de los insumos entregados al Sistema DIF de este municipio
- CG. 4 Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.
- Planeación y Ejecución de Auditorias a los Fondos y Programas Federalizados.

San Francisco del Rincón, Gto., Marzo 13 de 2024.

Atentamente.


C.P. Cecilio Jiménez Regalado.
Contralor Municipal.

**Contraloría
Municipal**
San Francisco del Rincón, Gto.

