

FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS

TEC. AGUSTIN DIAZ LEON

FECHA DE REALIZACION: 10 DE JUNIO DEL 2022
 OBRA: "ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIONES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO."
 LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
 MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
 CONTRATO: INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-009
 IMPORTE CONTRATADO: \$289,444.94
 IMPORTE DE AMPLIACION: \$0.00

FECHAS:	INICIO	TÉRMINO	IMPORTE:	FIANZAS	NÚMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	06-may-22	19-jun-22	IMPORTE CONTRATADO \$289,444.94	ANTICIPO	-	-	-
INICIO Y TERMINO REAL	06-may-22	03-jun-22	IMPORTE AMPLIACIÓN \$0.00	CUMPLIMIENTO	-	-	-
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS \$0.00	AMPLIACIÓN:	-	-	-
PRORROGA:			TOTAL \$289,444.94				
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA \$289,444.94				
			SANCIÓN \$0.00				
			IMPORTE TOTAL COBRADO \$289,444.94				

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1F (UNO FINIQUITO)				TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM			
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		
						FECHA 06-jun-22									
						PERIODO DEL 06-may-22									
						PERIODO AL 06-jun-22									
1	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO PARA ALIMENTAR UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN CALLE PROGRESO Y CALLE PIPLA EN COMUNIDAD EL ACEBUCHÉ, DEL MPIO. DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.	PROYECTO	\$ 31,190.19	1.00	31,190.19	1.00	\$ 31,190.19	0.00	\$ -			1.000	\$ 31,190.19	0.000	\$ -
2	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CANAL Y BLVD. LAS TORRES, EN LA ESTACION DEL FERROCARRIL, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.	PROYECTO	\$ 31,190.19	1.00	31,190.19	1.00	\$ 31,190.19	0.00	\$ -			1.000	\$ 31,190.19	0.000	\$ -
3	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO PARA ALIMENTAR 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y UNO DE 25 KVA EN LA COMUNIDAD EL SALTO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.	PROYECTO	\$ 31,190.19	1.00	31,190.19	1.00	\$ 31,190.19	0.00	\$ -			1.000	\$ 31,190.19	0.000	\$ -
4	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD DEL JARALILLO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.	PROYECTO	\$ 31,190.19	1.00	31,190.19	1.00	\$ 31,190.19	0.00	\$ -			1.000	\$ 31,190.19	0.000	\$ -
6	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD DEL JARALILLO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.	PROYECTO	\$ 31,190.19	1.00	31,190.19	1.00	\$ 31,190.19	0.00	\$ -			1.000	\$ 31,190.19	0.000	\$ -
6	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN JOSE , EN LA COMUNIDAD EL LIEBRERO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.	PROYECTO	\$ 31,190.19	1.00	31,190.19	1.00	\$ 31,190.19	0.00	\$ -			1.000	\$ 31,190.19	0.000	\$ -
7	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO PARA ALIMENTAR 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA PARA LA CALLE BRINCO DEL SAPO Y BRINCO DEL SAPO 2 EN LA COMUNIDAD SAN CRISTOBAL, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.	PROYECTO	\$ 31,190.19	1.00	31,190.19	1.00	\$ 31,190.19	0.00	\$ -			1.000	\$ 31,190.19	0.000	\$ -
8	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION, ALUMBRADO PARA ALIMENTAR TRANSFORMADOR DE 15 KVA, EN LA CALLE OBREGON Y CALLE OCAMPO EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA, DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.	PROYECTO	\$ 31,190.19	1.00	31,190.19	1.00	\$ 31,190.19	0.00	\$ -			1.000	\$ 31,190.19	0.000	\$ -
		IMPORTE CONTRATADO	\$289,444.94		\$249,521.50	8	\$249,521.50	0	\$0.00			8	\$249,521.50	0	\$0.00
		IMPORTE DE AMPLIACION	\$0.00		\$39,923.44		\$39,923.44		\$0.00				\$39,923.44		\$0.00
		TOTAL	\$289,444.94		\$289,444.94	ACUMULADO	\$289,444.94	ACUMULADO	\$0.00	ACUMULADO		\$289,444.94		\$0.00	
		(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$289,444.94												
		MONTO POR EJERCER	\$0.00												


EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO


TEC. AGUSTIN DIAZ LEON
CONTRATISTA

OPERADO FORTAMUN

- 2022

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"


ARQ. JOSE GUADALUPE GUEVARA SALAZAR
SUPERVISOR