

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE REALIZACIÓN: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

14-689

C. JUAN ANTONIO LUGO ZARAZUA

OBRA: "ELABORACION DE 16 PROYECTOS EJECUTIVOS DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN."
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
CONTRATO: INFRAESTRUCTURA-8FR/2022-016
IMPORTE CONTRATADO: \$287,468.14
IMPORTE DE AMPLIACIÓN: \$0.00

BLVD.JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #420
LEL040220MJA
GTO-SOP/PUC-0926-2021

FECHAS:	INICIO	TÉRMINO	IMPORTE:	FLANZAS	NÚMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TÉRMINO SEGUN CONTRATO	04-ago-22	02-sep-22	IMPORTE CONTRATADO	\$287,468.14	ANTICIPO	-	-
INICIO Y TÉRMINO REAL	04-ago-22	02-sep-22	IMPORTE AMPLIACIÓN	\$0.00	CUMPLIMIENTO	-	-
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	AMPLIACIÓN	-	-
PRÓRROGA:			TOTAL	\$287,468.14			
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$287,468.14			
			SANCIÓN	\$0.00			
			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$287,468.14			

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1F (UNO FINIQUITO)				TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM			
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE			CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE		
S.C.785	PROYECTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA COMUNIDAD LA ESCONDIDA, MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, TIPO AEREO, INCLUYE LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE 180 ML LINEALES, PLANO DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, CUADRO DE CARGAS, CUADRO DE ESTRUCTURAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON VISTO BUENO POR C.F.E. REGIONAL SAN FRANCISCO Y FIRMADO POR ESPECIALISTA PERITO DE LA C.F.E. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA.	LOTE	16,688.36	1.00	16,688.36	1.00	\$ 16,688.36	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.000	\$ 16,688.36	0.000	\$ -
S.C.786	PROYECTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA COMUNIDAD SAN ROQUE DE MONTES, MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, TIPO AEREO, INCLUYE LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE 240 ML LINEALES, PLANO DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, CUADRO DE CARGAS, CUADRO DE ESTRUCTURAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON VISTO BUENO POR C.F.E. REGIONAL SAN FRANCISCO Y FIRMADO POR ESPECIALISTA PERITO DE LA C.F.E. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE DE MONTES.	LOTE	16,688.33	1.00	16,688.33	1.00	\$ 16,688.33	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.000	\$ 16,688.33	0.000	\$ -
S.C.787	PROYECTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA COMUNIDAD LOS REMEDIOS, MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, TIPO AEREO, INCLUYE LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE 340 ML LINEALES, PLANO DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, CUADRO DE CARGAS, CUADRO DE ESTRUCTURAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON VISTO BUENO POR C.F.E. REGIONAL SAN FRANCISCO Y FIRMADO POR ESPECIALISTA PERITO DE LA C.F.E. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS, ENTRE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOS REMEDIOS.	LOTE	26,155.76	1.00	26,155.76	1.00	\$ 26,155.76	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.000	\$ 26,155.76	0.000	\$ -
S.C.788	PROYECTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA COMUNIDAD LOS REMEDIOS, MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, TIPO AEREO, INCLUYE LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE 600 ML LINEALES, PLANO DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, CUADRO DE CARGAS, CUADRO DE ESTRUCTURAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON VISTO BUENO POR C.F.E. REGIONAL SAN FRANCISCO Y FIRMADO POR ESPECIALISTA PERITO DE LA C.F.E. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS, ENTRE CALLE CAMINO REAL A CALLE BLVD. EMILIANO ZAPATA.	LOTE	38,256.56	1.00	38,256.56	1.00	\$ 38,256.56	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.000	\$ 38,256.56	0.000	\$ -
S.C.789	PROYECTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA COMUNIDAD EL NACIMIENTO, MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, TIPO AEREO, INCLUYE LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE 280 ML LINEALES, PLANO DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, CUADRO DE CARGAS, CUADRO DE ESTRUCTURAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON VISTO BUENO POR C.F.E. REGIONAL SAN FRANCISCO Y FIRMADO POR ESPECIALISTA PERITO DE LA C.F.E. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO.	LOTE	26,155.73	1.00	26,155.73	1.00	\$ 26,155.73	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.000	\$ 26,155.73	0.000	\$ -
S.C.790	PROYECTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑUELAS, MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, TIPO AEREO, INCLUYE LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE 365 ML LINEALES, PLANO DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, CUADRO DE CARGAS, CUADRO DE ESTRUCTURAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON VISTO BUENO POR C.F.E. REGIONAL SAN FRANCISCO Y FIRMADO POR ESPECIALISTA PERITO DE LA C.F.E. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD DE PEÑUELAS.	LOTE	26,155.73	1.00	26,155.73	1.00	\$ 26,155.73	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.000	\$ 26,155.73	0.000	\$ -

OPERADO FORTAMUN

C. JUAN ANTONIO LUGO ZARAZUA.
CONTRATISTA

2022

ARO. BRIAN HERNANDEZ GARCIA.
SUPERVISOR

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS

FECHA DE REALIZACIÓN: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

14-sep

C. JUAN ANTONIO LUGO ZARAZUA

OBRA: "ELABORACION DE 10 PROYECTOS EJECUTIVOS DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON ."

BLVD.JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #420

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

LEL40220MJA

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

GTO-SOP/PUC-0926-2021

CONTRATO: INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-016

IMPORTE CONTRATADO: \$287,468.14

IMPORTE DE AMPLIACION: \$0.00

FECHAS:	INICIO	TÉRMINO	IMPORTE:	FIANZAS	NÚMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TÉRMINO SEGÚN CONTRATO	04-ago-22	02-sep-22	IMPORTE CONTRATADO	\$287,468.14	ANTICIPO	-	-
INICIO Y TÉRMINO REAL	04-ago-22	02-sep-22	IMPORTE AMPLIACION	\$0.00	CUMPLIMIENTO	-	-
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	\$0.00	AMPLIACION	-	-
PRÓRROGA:			TOTAL	\$287,468.14			
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	\$287,468.14			
			SANCION	\$0.00			
			IMPORTE TOTAL COBRADO	\$287,468.14			

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1F (UNO FINIQUITO)				-		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	-	-	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
						FECHA	02-sep-22								
						PERIODO DEL	04-ago-22								
						PERIODO AL	02-sep-22								
S.G.791	PROYECTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA COMUNIDAD BARRERA DE LOS GAMINO, MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, TIPO AEREO, INCLUYE: LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE 480 ML LINEALES, PLANO DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, CUADRO DE CARGAS, CUADRO DE ESTRUCTURAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON VISTO BUENO POR C.F.E. REGIONAL SAN FRANCISCO Y FIRMADO POR ESPECIALISTA PERITO DE LA C.F.E. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD BARRERA DE LOS GAMINOS.	LOTE	37,002.60	1.00	37,002.60	1.00	\$ 37,002.60	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.000	\$ 37,002.60	0.000	\$ -
S.G.792	PROYECTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA COMUNIDAD SAN IGNACIO DE HIDALGO, MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, TIPO AEREO, INCLUYE: LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE 220 ML LINEALES, PLANO DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, CUADRO DE CARGAS, CUADRO DE ESTRUCTURAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON VISTO BUENO POR C.F.E. REGIONAL SAN FRANCISCO Y FIRMADO POR ESPECIALISTA PERITO DE LA C.F.E. NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO DE HIDALGO.	LOTE	17,963.46	1.00	17,963.46	1.00	\$ 17,963.46	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.000	\$ 17,963.46	0.000	\$ -
S.G.794	PROYECTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ALUMBRADO PUBLICO TIPO SUBTERRANEO, INCLUYE: LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE 170 ML., PLANO BAJA TENSION, CUADRO DE CARGAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, FIRMADO POR ESPECIALISTA, NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, TRAMO PRESBITERO MÁRQUEZ A CALLE MIGUEL HIDALGO.	LOTE	8,744.86	1.00	8,744.86	1.00	\$ 8,744.86	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.000	\$ 8,744.86	0.000	\$ -
S.G.795	PROYECTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA CALLE CANCHAS 3 Y 4 EN LA DEPORTIVA J. JESUS RODRIGUEZ, ALUMBRADO PUBLICO TIPO SUBTERRANEO, INCLUYE: LEVANTAMIENTO EN CAMPO, PLANO BAJA TENSION, CUADRO DE CARGAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, RED DE ALUMBRADO PUBLICO, FIRMADO POR ESPECIALISTA, NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO DE CANCHAS 3 Y 4 EN LA DEPORTIVA J. JESÚS RODRÍGUEZ.	PROYECTO	34,005.97	1.00	34,005.97	1.00	\$ 34,005.97	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.000	\$ 34,005.97	0.000	\$ -

IMPORTE CONTRATADO	\$287,468.14
IMPORTE DE AMPLIACION	\$0.00
TOTAL	\$287,468.14
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	\$287,468.14
MONTO POR EJERCER	\$0.00

\$247,817.36	\$247,817.36		\$247,817.36	\$0.00
\$39,650.78	\$39,650.78		\$39,650.78	\$0.00
\$287,468.14	\$287,468.14	ACUMULADO	\$287,468.14	\$0.00

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

OPERADO FORTAMUN

- 2022

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

C. JUAN ANTONIO LUGO ZARAZUA
CONTRATISTA

ARQ. BRIAN HERNANDEZ GARCIA
SUPERVISOR