

FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCION RESPONSABLE: ESTUDIOS Y PROYECTOS

FECHA DE REALIZACION: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

LOSMA ELECTRICA S.A. DE C.V.

BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #420

LEL040220MJA

GTO.SOP/PUC-0926-2012

OBRA: "ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO."
 LOCALIDAD: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
 MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
 CONTRATO: INFRAESTRUCTURA-SFR/2023-014
 IMPORTE CONTRATADO: \$249,850.25
 IMPORTE DE AMPLIACION: \$0.00

FECHAS:	INICIO	TERMINO	IMPORTE:	FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO	07-ago-23	05-sep-23	IMPORTE CONTRATADO	ANTICIPO	-	-	-
INICIO Y TERMINO REAL	07-ago-23	01-sep-23	IMPORTE AMPLIACION	CUMPLIMIENTO	-	-	-
CONVENIOS:			IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	VICIOS OCULTOS:	BKY-0007-0169140	11/09/2023	\$24,985.02
PRORROGA:			TOTAL				
			IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA				
			SANCION				
			IMPORTE TOTAL COBRADO				

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO			EST. 1º (UNO FINIQUITO)			TOTAL ESTIMADO			DE TOTAL CONTRAT-ESTIM		
		UNIDAD	PRECIO	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
S.C.1110	PROYECTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA PLAZA SAN MIGUEL, INCLUYE: LEVANTAMIENTO EN CAMPO, PLANO DE BAJA TENSION, CUADRO DE CARGAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, FIRMADO POR ESPECIALISTA.	PZA	41876.51	1.00	\$41,876.51	1.00	\$41,876.51	0.00	\$0.00	1.00	\$41,876.51	0.00	\$0.00
S.C.1111	PROYECTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA PLAZA JESUS DEL MONTE, INCLUYE: LEVANTAMIENTO EN CAMPO, PLANO DE BAJA TENSION, CUADRO DE CARGAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, FIRMADO POR ESPECIALISTA.	PZA	41618.37	1.00	\$41,618.37	1.00	\$41,618.37	0.00	\$0.00	1.00	\$41,618.37	0.00	\$0.00
S.C.1112	PROYECTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA PLAZA EL MOGOTE, INCLUYE: LEVANTAMIENTO EN CAMPO, PLANO DE BAJA TENSION, CUADRO DE CARGAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, FIRMADO POR ESPECIALISTA.	PZA	41618.38	1.00	\$41,618.38	1.00	\$41,618.38	0.00	\$0.00	1.00	\$41,618.38	0.00	\$0.00
S.C.1113	PROYECTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA BLVD. FRANCISCO VILLA INCLUYE: LEVANTAMIENTO EN CAMPO, PLANO DE BAJA TENSION, CUADRO DE CARGAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, FIRMADO POR ESPECIALISTA.	PZA	90274.89	1.00	\$90,274.89	1.00	\$90,274.89	0.00	\$0.00	1.00	\$90,274.89	0.00	\$0.00
	IMPORTE CONTRATADO		\$249,850.25		\$215,388.15		\$215,388.15		\$0.00		\$215,388.15		\$0.00
	IMPORTE DE AMPLIACION		\$0.00		\$34,462.10		\$34,462.10		\$0.00		\$34,462.10		\$0.00
	TOTAL		\$249,850.25		\$249,850.25		\$249,850.25		\$0.00		\$249,850.25		\$0.00
	(MENOS) TOTAL ESTIMADO		\$249,850.25		\$249,850.25		\$249,850.25		\$0.00		\$249,850.25		\$0.00
	MONTO POR EJERCER		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00

EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO PARA QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

OPERADO FORTAMUN



LOSMA ELECTRICA S.A. DE C.V.
 C. JUAN ANTONIO LUGO ZARAZUA
 CONTRATISTA

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

ING. BRENDA NOEMI VELAZQUEZ HERRERON
 SUPERVISOR