FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA

FECHA DE REALIZACION:	04 DE JUNIO DEL 2018
OBRA:	REPELLADO Y PINTURA BARDA PERIMETRAL SECTOR SUR DE PANTEON SAN MIGUEL
LOCALIDAD:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
CONTRATO:	OPM-SFR/2018-048

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

PREELIMINARES: RETIRO DE APLANADO EXISTENTE EN MURO A UNA ALTURA DE 0.00M A 3.00M., ACABADOS:RETIRO DE APLANADO EXISTENTE EN MURO A UNA ALTURA DE 0.00M A 3.00M., PINTURA: PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA COMEX (VINIMEX) O SIMILAR EN MUROS Y PLAFONES DE MORTERO, A DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR., LIMPIEZA: LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCIÓN

FECHAS:	INICIO	TERMINO
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	01-may-17	15-may-18
INICIO Y TERMINO DIFERIMIENTO		
TERMINO DE PRORROGA		

CONVENIOS AL CONTRATO

CONVENIOS:	NO. CONVENIO
DIFERIMIENTO:	
PRORROGA:	
AMPLIACIÓN	
LIQUIDACIÓN:	

IMPORTES

CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE CONTRATADO	$130,047.37
1ER ASIGNACIÓN	$82,298.52
IMPORTE DE LIQUIDACIÓN	$46,872.64
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	$0.00
TOTAL	$129,171.16
IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	$129,171.16
SANCION	$0.00
IMPORTE TOTAL COBRADO	$129,171.16
SALDO A CANCELAR	$0.00

RESUMEN DE GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO	FECHA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO				
AMPLIACIÓN				
VICIOS OCULTOS	31800007614	**26-may-18**	**13,004.74**	26-may-18

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO UNIDAD	CONTRATO CANT	CONTRATO PRECIO	CONTRATO IMPORTE	EST. 1 (UNO) CANT	EST. 1 (UNO) IMPORTE	EST. 2 (DOS LIQUIDACIÓN) CANT	EST. 2 (DOS LIQUIDACIÓN) IMPORTE	TOTAL ESTIMADO CANT	TOTAL ESTIMADO IMPORTE	DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM CANT
						FECHA		FECHA				
						PERIODO DEL	01-may-18	PERIODO DEL	11-may-18			
						PERIODO AL	10-may-18	PERIODO AL	15-may-18			
	BARDA PERIMETRAL											
1	**PRELIMINARES**											
1.1	RETIRO DE APLANADO EXISTENTE EN MURO A UNA ALTURA DE 0.00M A 3.00M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL DEL SITIO DE LOS TRABAJOS AL SITIO DONDE INDIQUE LA DIRECCIÓN, P.U.O.T.	M2	314.65	$114.20	$35,933.03	312.53	$35,690.93	0.00	$0.00	312.53	35,690.93	**242.10**
2	**ACABADOS**											
2.1	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6 DE 2 CMS. DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON FINA, INCLUYE REMATES EMBOQUILLADOS Y ANDAMIOS, P.U.O.T.	M2	314.65	$160.04	$50,356.59	220.29535	$35,256.07	92.23465	$14,761.23	312.53	50,017.30	**339.29**
3	**PINTURA**											
3.1	PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA COMEX (VINIMEX) O SIMILAR EN MUROS Y PLAFONES DE MORTERO, A DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, SELLADOR VINILICO 5 X 1 DE COMEX, EMPAPELADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	$314.65	$75.01	23601.90	0.00	$0.00	312.53	$23,442.88	312.53	23,442.88	**159.02**
4	**LIMPIEZA**											
4.1	LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA, P.U.O.T.	M2	314.65	$7.05	$2,218.28	0.00	$0.00	312.53	$2,203.34	312.53	2,203.34	**14.94**

IMPORTE CONTRATADO	$130,047.37	$112,109.80	$70,947.00	$40,407.45	$111,354.45	$755.35
1ER ASIGNACIÓN	$82,298.52	$17,937.57	$11,351.52	$6,465.19	$17,816.71	$120.86
IMPORTE DE LIQUIDACIÓN	$46,872.64	**$130,047.37**	**$82,298.52**	**$46,872.64**	**$129,171.16**	**$876.21**
TOTAL	$129,171.16	ACUMULADO	$82,298.52	$129,171.16		
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	$129,171.16					
PENAS CONVENCIONALES (SANCIÓN)	$0.00					
SALDO A CANCELAR	$0.00					
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0.00					
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	$0.00					