FINIQUITO DE OBRA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
DIRECCION RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN

FECHA DE REALIZACION: 27 de marzo de 2019

OBRA: "CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO LIGERO DE 18 CMS. DE ESPESOR A BASE DE VIGUETA PRETENSADA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO EN VARIAS LOCALIDADES"

LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
CONTRATO: OPM-SFR/2018-113
IMPORTE CONTRATADO: $1,729,516.50
IMPORTE DE AMPLIACION:

GRUPO CONSTRUCTOR ARCHITETTI S DE R L DE C V
MIGUEL HIDALGO #108 SUR COLONIA ZONA CENTRO
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
TEL. 01 01 (476) 743-39-61

FECHAS:	INICIO	TERMINO
INICIO Y TERMINO SEGÚN CONTRATO	08-oct-18	05-ene-19
INICIO Y TERMINO REAL	11-dic-18	22-mar-19
CONVENIOS:		
PRORROGA:	11-dic-18	10-mar-19
PRORROGA:		

IMPORTE:	
IMPORTE CONTRATADO	$1,729,516.50
IMPORTE AMPLIACION	$0.00
IMPORTE AJUSTE DE COSTOS	$0.00
TOTAL	$1,729,516.50
IMPORTE TOTAL ESTIMADO CON IVA	$1,701,923.29
SANCION	$6,749.91
IMPORTE TOTAL COBRADO	$1,695,173.38

FIANZAS	NUMERO	FECHA	MONTO
ANTICIPO	4143-02894-5	05 de octubre del 2018	$864,758.25
CUMPLIMIENTO	4143-02895-2	05 de octubre del 2018	$172,951.65

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO DE TRABAJO	CONTRATO				EST. 1 (UNO)		EST. 2 (DOS)		EST.3 (TRES FINIQUITO)		TOTAL ESTIMADO		DIF. TOTAL CONTRAT-ESTIM	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE	CANT	IMPORTE
						FECHA 14-ene-19 PERIODO DEL 11-dic-18 PERIODO AL 11-ene-19		FECHA 13-feb-19 PERIODO DEL 12-ene-19 PERIODO AL 12-feb-19		FECHA 22-mar-19 PERIODO DEL 13-feb-19 PERIODO AL 22-mar-19					
	"CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO LIGERO DE 18 CMS. DE ESPESOR A BASE DE VIGUETA PRETENSADA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO EN VARIAS LOCALIDADES"														
001-LSO-PRE	Losa de18 cms. a base de vigueta pretensada y bovedilla de poliestireno para un claro maximo de 4.00 m. con viguetas colocadas a cada 71 cms. con bovedilla de poliestireno de 13 cm., con capa de compresion de 5 cms. de espesor armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado carrizo con tena, incluye: enrasado con tabicon de cemento, 1 hilada de tabicon para pretil, dimbrado, descimbrado, cclado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	2056.50	$725.00	$1,490,962.50	0.00	$0.00	920.86	$667,623.50	1,102.83	$799,551.75	2,023.69	$1,467,175.25	-32.81	-$23,787.25

SUBTOTAL	$1,490,962.50	E-1	$0.00	E-2	$667,623.50	E-3	$799,551.75	$1,467,175.25	-$23,787.25
IVA 16 %	$238,554.00		$0.00		$106,819.76		$34,999.560	$234,748.04	-$3,805.96
TOTAL	$1,729,516.50		$0.00		$774,443.26		$834,551.31	$1,701,923.29	-$27,593.21

IMPORTE CONTRATADO	$1,729,516.50
IMPORTE DE AMPLIACION	$0.00
IMPORTE DE LIQUIDACION	$0.00
TOTAL	$1,729,516.50
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	$1,701,923.29
PENAS CONVENCIONALES (SANCION)	$6,749.91
SALDO A CANCELAR	$34,343.12
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0.00
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	$34,343.12

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO