DATOS DEL CONTRATISTA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	CUADRO DE FINIQUITO TOTAL	E-1
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAVIC, S.A. DE C.V. YAQUIS PTE. No. 239, COL. BUGAMBILIAS, CP. 37270 LEON, GTO. TEL. Y FAX 01(477)711-99-59 R.F.C.: CPG 000308 TZ4 IMSS B48 8464510 1 SIEM 1104727378		FECHA 28 DE ENERO DEL 2019	

CONTRATO:	OPM-SFR/2018-136	FECHA DE INICIO S/CONTRATO	28 de diciembre de 2018
OBRA :	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CAMINO REAL, (ENTRE CALLE DEL BARRIO Y CALLE MADRIZ) EN LA COLONIA PREDIO RIO SANTIAGO	FECHA DE TERMINO S/CONT.	25 de enero de 2019
		FECHA INICIO S/RECALEND.	
		FECHA TERMINO S/RECAND.	
		FECHA DE INICIO REAL	28 de diciembre de 2018
LOCALIDAD :	SAN FRANCISCO DEL RINCON	FECHA DE TERMINACION REAL	25 de enero de 2019

MONTO CONTRATADO: $ 90,000.00
ANTICIPO: $ 0.00

SE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

No.	DESCRICIPCION DEL CONCEPTO	REFERENCIA			CANTIDADES				CANTIDAD	IMPORTES					
		UNIDAD	CANTIDAD DE CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ESTIMADA CONTRATO E-1	EXCEDENTES	BAJA	ALTA FUERA DE CATALOGO	TOTAL FINIQUITO	IMPORTE DE CONTRATO	IMPORTE DE FINIQUITO	ESTIMACION E-1	EXCEDENTES	BAJA	ALTA FUERA DE CATALOGO
A	ALUMBRADO														
ALMP001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA MODELO CITY PLUS-U100G5B1V DE 100 WATTS, INCLUYE 1 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MCA ARGOS, HASTA 10 MTS. DE CABLE THW CAL 12 COLOR NEGRO MCA CONDULAC PARA CONEXIONES, GRUA PARA MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	11	6848.17	11.00				11.00	$75,329.87	$ 75,329.87	$ 75,329.87	0.00	0.00	
ALMP002	REUBICACION DE LAMPARA EXISTENTE SOBRE POSTE DE 12 MTS DE ALTURA, INCLUYE DESISNTALACION CON RECUPERACION DESCONEXIONES DE CABLEADO EXISTENTE, REINSTALACION EN EL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA SOBRE POSTE DE 12 MTS. EXISTENTE, INCLUYE MANIOBRAS CON GRUA,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4	417.13	4.000				4.00	$1,668.52	$ 1,668.52	$ 1,668.52	0.00	0.00	
ALMP003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO DE 1.80 MTS. DE FIERRO GALVANIZADO CON PATIN, COLOCADO A UNA ALTURA DE HASTA 10 MTS. DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1	464.44	1.00				1.00	$464.44	$ 464.44	$ 464.44	0.00	0.00	
ALMP004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 BS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1	123.38	1.00				1.00	$123.38	$ 123.38	$ 123.38	0.00	0.00	

SUMA ESTA PAGINA	$77,586.21	$77,586.21	$77,586.21	$0.00	$0.00
ACUMULADO (SUBTOTAL)	$77,586.21	$77,586.21	$77,586.21	$0.00	$0.00
I.V.A.	$12,413.79	$12,413.79	$12,413.79	$0.00	$0.00
TOTAL	$90,000.00	$90,000.00	$90,000.00	$0.00	$0.00

IMPORTE CONTRATADO	$90,000.00
IMPORTE DE AMPLIACION	$0.00
IMPORTE DE LIQUIDACIÓN	$0.00
TOTAL	$90,000.00
(MENOS) TOTAL ESTIMADO	$90,000.00
PENAS CONVENCIONALES (SANCIÓN)	$0.00
SALDO A CANCELAR	$0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0.00
SALDO A FAVOR DE LA CONTRATANTE	$0.00

RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO

Ing. Victor Manuel Colchado Lozano
Contratista

ARQ. JUAN ANTONIO HERNANDEZ GARCIA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS