



**San Francisco
del Rincón** 2021
2024
Nuestro impulso eres tú


**CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO
INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-001-03**



**San Francisco
del Rincón** 2021
2024
Nuestro impulso eres tú

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**CONVENIO MODIFICATORIO EN AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN
NÚMERO INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-001-03**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
“CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE PRÁCTICAS NÚM. 3 Y NÚM. 4, EN UNIDAD DEPORTIVA J. JESÚS RODRÍGUEZ BARBA”
CONTRATISTA
 C. RAMÓN CONEJO FLORES



Palacio Municipal s/n
Zona Centro. C.P. 36300
Tel: 476 74-4-78-00
www.sanfrancisco.gob.mx



**CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO
INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-001-03**

CONVENIO MODIFICATORIO EN AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN AL CONVENIO MODIFICATORIO EN AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN NÚMERO INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-001-02 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2022, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO, REPRESENTADO POR EL LIC. ALEJANDRO ANTONIO MARÚN GONZÁLEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. PASCUAL SÁNCHEZ MUÑOZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, L.A.E. LUZ REBECA ESPINOSA ROBLED, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL ARQ. CELESTINO ORTEGA MONJARAZ, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATANTE" Y POR LA OTRA EL C. RAMÓN CONEJO FLORES, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

I.- EN FECHA 19 DE ENERO DE 2022, LAS PARTES CELEBRARON EL CONTRATO NÚMERO INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-001, EN LO SUCESIVO "EL CONTRATO PRINCIPAL" MEDIANTE EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL INSTRUMENTO LEGAL CITADO, CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS PARA CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE PRÁCTICAS NÚM. 3 Y NÚM. 4, EN UNIDAD DEPORTIVA J. JESÚS RODRÍGUEZ BARBA", ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN "EL CONTRATO PRINCIPAL" Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO.

II.- LA ARQ. SILVIA ELENA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES COMO SUPERVISORA DE OBRA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EMITIÓ EN FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022 "DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-001", FUNDANDO Y MOTIVANDO LAS CONDICIONES PARA MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

III. - CON FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022 SE CELEBRÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO EN AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-001-01, AUTORIZANDO A "EL CONTRATISTA" DIFERIR A 23 DÍAS NATURALES LA FECHA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. OBLIGÁNDOSE A INICIARLOS EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2022 Y CONCLUIRLOS EL 15 DE ABRIL DE 2022, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA AUTORIZADO.

IV.- LA ARQ. SILVIA ELENA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES COMO SUPERVISORA DE OBRA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EMITIÓ EN FECHA 28 DE MARZO DE 2022 "DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-002", FUNDANDO Y MOTIVANDO LAS CONDICIONES PARA MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

V. - CON FECHA 30 DE MARZO DE 2022 SE CELEBRÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO EN AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, NÚMERO INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-001-02, AUTORIZANDO A "EL CONTRATISTA" A PRORROGARLOS A 16 DÍAS NATURALES LA FECHA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

VI.- EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL "CONVENIO MODIFICATORIO EN AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN NÚMERO INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-001-02" SE ESTIPULA LA AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN, EN EL QUE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS AUMENTANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN A 16 DIECISEIS DÍAS NATURALES, OBLIGÁNDOSE A CONTINUARLOS A PARTIR DEL DÍA 16 DE ABRIL DE 2022 Y CONCLUIRLOS EL 1 DE MAYO DE 2022, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA AUTORIZADO.

VII.- CON FUNDAMENTO EN EL "DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-001-02" DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2022, EMITIDO POR LA ARQ. SILVIA ELENA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES COMO SUPERVISORA DE OBRA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EN EL QUE



**CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO
INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-001-03**

SE CONFIRMA QUE CON BASE EN LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", Y DE CONFORMIDAD CON EL **NUMERAL 2** DEL PROPIO DICTAMEN QUE SEÑALA: "DERIVADO AL ANÁLISIS GENERADO EN MEMORIA DE CÁLCULO, ASÍ COMO EL CAMBIO DE LA ESTRUCTURA GENERANDO CONCEPTOS EXCEDENTES; Y A RAZÓN DE LA SOLICITUD DE LA CONTRATISTA Y AUTORIZADO EN BITÁCORA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; Y LOS ARTICULOS 202 AL 215 DE SU REGLAMENTO, SE DETERMINA MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATADO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ADECUADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE OBRA, ASÍ COMO LOS CONCEPTOS EXCEDENTES DE CATÁLOGO";

LAS PARTES CONVIENEN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN **AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN**, ESTABLECIDO EN EL **NUMERAL 3** DEL DICTAMEN DE REFERENCIA, QUE SEÑALA: "...RECORRIENDOSE EL CONTRATO 15 DÍAS NATURALES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: FECHA DE INICIO 02 DE MAYO DEL 2022 Y FECHA DE TERMINACIÓN 16 DE MAYO".

DECLARACIONES:

I.- DECLARAN LOS REPRESENTANTES DE "EL CONTRATANTE" QUE:

I.1.- ES UNA INSTITUCIÓN DE ORDEN PÚBLICO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, SEGÚN LO ESTABLECE EN SU ARTÍCULO 2º LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

I.2.- ESTÁ FACULTADO PARA REALIZAR OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA POR CONTRATO O POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, Y APROBAR EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA; ASÍ COMO CONVENIR Y CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN II, INCISO G DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

I.3.- EL C. LIC. ALEJANDRO ANTONIO MARÚN GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ESTÁ LEGITIMADO PARA SUSCRIBIR A NOMBRE Y CON AUTORIZACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, EL PRESENTE CONVENIO, QUE FUE FACULTADO MEDIANTE ACUERDO TOMADO EN SESIÓN NÚMERO 1249, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2021, EN DONDE SE LE DELEGAN FACULTADES PARA QUE SUSCRIBA TODO TIPO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

I.4.- EL C. LIC. PASCUAL SÁNCHEZ MUÑOZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 128, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

I.5.- LA C. L.A.E. LUZ REBECA ESPINOSA ROBLEDO, SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

I.6.- EL C. ARQ. CELESTINO ORTEGA MONJARAZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4 DE LA PROPIA LEY.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE:

II.1.- ES PERSONA FÍSICA LEGALMENTE CONSTITUIDA, TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONVENIO.



**CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO
INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-001-03**

II.2.- CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN OBJETO DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO, YA QUE ÉSTE SE LLEVA A CABO CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CABAL Y SATISFACTORIAMENTE CON LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA QUE LE FUERON ENCOMENDADOS MEDIANTE “EL CONTRATO PRINCIPAL”

III.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

III.1.- TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN “EL CONTRATO PRINCIPAL” Y EN EL CONVENIO MODIFICATORIO EN AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN NÚMERO INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-001-02, SE TIENEN POR REPRODUCIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

III.2.- “EL CONTRATO PRINCIPAL” Y EL CONVENIO MODIFICATORIO EN AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN NÚMERO INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-001-02 ESTÁN REGULADOS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, Y LAS LEYES VIGENTES APLICABLES.

III.3.- QUE, COMO CONSECUENCIA DE LO MANIFESTADO EN EL NUMERAL VII DE LOS ANTECEDENTES, “EL CONTRATANTE” DETERMINO LA VIABILIDAD DE PRORROGAR A **15 QUINCE DÍAS NATURALES** LA FECHA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: **FECHA DE INICIO DE LA PRORROGA: 02 DE MAYO, FECHA DE TERMINACIÓN DE LA PRORROGA 16 DE MAYO DE 2022.**

III.4.- QUE EL SOPORTE QUE MOTIVA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO SE ENCUENTRA CONTENIDO EN EL “**DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-001-02**” DE FECHA **28 DE ABRIL DE 2022**, QUE SE INTEGRA A LA PRESENTE COMO ANEXO 1

III.5.- QUE, PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS PARTES SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN, POR LO QUE, EN BASE A LOS ANTERIORES ANTECEDENTES Y DECLARACIONES, LAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO. - EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN MODIFICAR PARA AMPLIAR LA FECHA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTENIDA EL CONVENIO MODIFICATORIO EN AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN NÚMERO INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-001-02.

SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCIÓN. - SE AUTORIZA A “EL CONTRATISTA” A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL “CONTRATO PRINCIPAL”, Y DEL CONVENIO MODIFICATORIO EN AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN NÚMERO INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-001-02, PRORROGANDOLOS A **15 QUINCE DÍAS NATURALES**, PARA QUEDAR COMO SIGUE: **FECHA DE INICIO DE LA PRORROGA: 02 DE MAYO, FECHA DE TERMINACIÓN DE LA PRORROGA 16 DE MAYO DE 2022,**

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CON UNA DURACIÓN DE **95 DÍAS NATURALES**, QUE DIERON INICIO EL DIA **11 DE FEBRERO DE 2022** Y CONCLUIRLOS EL **16 DE MAYO DE 2022**, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA AUTORIZADO

TERCERA. LEGALIDAD. - LAS PARTES ACUERDAN QUE EL DEMÁS CLAUSULADO DE “EL CONTRATO PRINCIPAL” Y DE EL CONVENIO MODIFICATORIO EN AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN NÚMERO INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-001-02, SE MANTENDRÁN VIGENTES EN LO QUE NO SE CONTRAVENGA A LOS TÉRMINOS PLANTEADOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, Y ÉSTE TENDRÁ VALIDEZ A PARTIR DE SU SUSCRIPCIÓN.

CUARTA. DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. - LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EN EL PRESENTE CONVENIO NO EXISTE DOLO, ERROR, VIOLENCIA, MALA FE O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO



4/5

**CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO
INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-001-03**

QUE PUDIERA AFECTAR SU VALIDEZ, ASÍ MISMO, PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTÁ EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, SE SOMETEN A LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO, Y A FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA DE DICHA LEY, SERÁN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LA LEGISLACIÓN FEDERAL DE LA MATERIA, Y DEMÁS LEGISLACIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA VIGENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO; SOMETIÉNDOSE EXPRESAMENTE A LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO; RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZÓN DE SUS PRESENTES Y/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE CORRESPONDERLES; CON EL FIN DE PREVER QUE, SI LLEGADO EL CASO SE PRESENTARA DEMANDA JUDICIAL ALGUNA, DEBERÁ HACERSE ANTE LOS TRIBUNALES LOCALES.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVEIO Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN DOS TANTOS. EN CIUDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., A LOS 29 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2022.

POR "EL CONTRATANTE"



LIC. ALEJANDRO ANTONIO MARÚN GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. PASCUAL SÁNCHEZ MUÑOZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



L.A.E. LUZ REBECA ESPINOSA ROBLEDO
SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO



ARQ. CELESTINO ORTEGA MONJARAZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

POR "EL CONTRATISTA"



C. RAMÓN CONEJO FLORES